

Plan de passation des marches (PPM)

Information sur le projet : **Projet de Promotion de la Gestion intégrée et de l'Economie des Déchets Solides au Sénégal (PROMOGED)**

Agence de mise en Œuvre du projet : **Unité de Coordination de la Gestion des déchets solides (UCG)**

Date de la Plan de passation des marchés : **Décembre 2017**

Période couverte par le présent Plan de passation des marchés : **Décembre 2017 à décembre 2019**

Niveau de Risque de la passation des marchés : Substantiel

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du “Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI)” (Juillet 2016 et mis à jour en novembre 2017) (“Règlement de Passation des Marchés”) l’Emprunteur utilise les outils électroniques de planification et de suivi de la passation des marchés (STEP) pour préparer, valider et actualiser ses plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types d'appel d'offres publiés par la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale ainsi que pour tous les autres contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, au cas où la procédure de passation des marchés est retenue (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures de passation de marchés du pays considéré peuvent être appliquées.

Si l’Emprunteur utilise ses propres procédures d’appel d’offres national ouvert telles qu’énoncées dans le code des marchés du Sénégal: **DÉCRET n° 2014 - 1212 du 22 Septembre 2014 PORTANT CODE DES MARCHÉS PUBLICS**, ces dispositions devront être soumis à l'alinéa 5.4 de la réglementation des marchés et les conditions suivantes.

Seule la liste applicable conditions nécessaires pour assurer la cohérence avec le paragraphe 5.4 de la réglementation des marchés. Si aucune des conditions s'appliquent, à supprimer les mots "et des conditions suivantes".

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 2.1 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : ***ne s'applique pas pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés : sans objet***

Travaux ***ne s'applique pas pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés : sans objet***

- 1. Seuil d'examen préalable** : contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la Banque conformément aux seuils de revue en vigueur effectif depuis Juillet 2016.

N°	Méthode de sélection	Seuil d'examen préalable	Commentaires
1.	Services de consultants (firmes)	>ou=1.000.000	- Examen préalable pour tous les marchés
2.	Consultants firme ou individuels (entente directe)	> ou = 1.000.000	Examen préalable pour tous les marchés
3.	Consultants individuels basé sur comparaison des CV	> ou = 300.000	Examen préalable pour tous les marchés

2. Préqualification. Sans Objet.

- 3. Procédures applicable aux Composantes relatives au Développement Conduit par les Communautés : Sans objet.**
- 4. Référence (si nécessaire) au Manuel opérationnel/passation de marchés : Manuel des projets IDA**
- 5. Marchés et Planning et Méthode de Passation :**

Description	Montant Estimatif en milliers de USD TTC	Méthode de Sélection	Cible national/international	Revue à priori / Postérieure	Date prévue pour la sollicitation des manifestations d'intérêt	Date prévue pour l'ouverture des propositions techniques	Date prévue d'attribution du contrat	Démarrage des prestations	Fin des prestations	Observations	
sélection d'un consultant individuel chargé de la réalisation du cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) et du cadre de politique de réinstallation (CPR) au niveau des villes secondaires	150 000	CI	National	A posteriori	2-mai-18	12-mai-18	3-juin-18	25-juin-18	24-août-18	3 mois	
sélection d'un consultant individuel chargé de l'élaboration du manuel des opérations du PROMOGED	50 000	CI	National	A posteriori	2-mai-18	12-mai-18	3-juin-18	25-juin-18	4-août-18	40 jours	
appui à la gestion du projet - sélection d'un consultant individuel spécialiste en sauvegarde environnementale	100 000	CI	National	A posteriori	8-déc.-17	21-déc.-17				12 mois	
appui à la gestion du projet - sélection d'un consultant individuel spécialiste en appui expert en appui institutionnel et réforme juridique	100 000	CI	National	A posteriori	4-déc.-17	21-déc.-17				12 mois	
appui à la gestion du projet - sélection d'un consultant individuel spécialiste en gestion financière et comptable	100 000	CI	National	A posteriori	30-déc.-17	18-déc.-17				12 mois	

Appui à la gestion du projet - sélection d'un consultant individuel spécialiste en communication / marketing social et développement communautaire	100 000	CI	National	A posteriori	26-avr.-18					12 mois	
appui à la gestion du projet - sélection d'un consultant individuel spécialiste en passation de marches	100 000	CI	National	A posteriori	4-déc.-17	21-déc.-17				12 mois	
Description	Montant Estimatif en milliers de USD TTC	Méthode de Sélection	Cibles national/international	Revue à priori / Posteriori	Date prévue pour la sollicitation des manifestations d'intérêt	Date prévue pour l'ouverture des propositions techniques	Date prévue d'attribution du contrat	Démarrage des prestations	Fin des prestations	Observations	
					Date de démarrage	66 jours ouvrés	44 jours ouvrés	33 jours ouvrés			
sélection d'un cabinet d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la contractualisation d'un ppp dans le cadre de la réalisation et de l'exploitation des infrastructures de gestion des déchets solides de la région de Dakar	400 000	Firme SFQC	International	A posteriori	1-juin-18	6-août-18	19-sept.-18	22-oct.-18	19-juin-19	8 mois	Juillet - Mars 2018

sélection d'un cabinet en charge de la réalisation EIES et par des infrastructures de gestion des déchets solides de la région de Dakar	300 000	Firme QC	National	A posteriori	5-mai-18	10-juil.-18	23-août-18	25-sept.-18	22-févr.-19	5 Mois	Juillet - Décembre 2018
sélection d'un cabinet d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour étude définition du projet de résorption et de conception détaillée et préparation des documents de consultation et suivi des travaux de résorption du site de Mbeubeuss	550 000	Firme SFQC	International	A posteriori	23-mars-18	28-mai-18	11-juil.-18	13-août-18	10-avr.-19	8 Mois	Août - Avril 2019
sélection d'un cabinet en charge de la réalisation EIES et par pour les travaux de résorption du site de Mbeubeuss	200 000	ED	International	A posteriori	3-mai-18	8-juil.-18	21-août-18	23-sept.-18	20-févr.-19	5 mois	Septembre - Février 2019
sélection d'un cabinet d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la l'élaboration des plans intercommunaux de gestion des déchets pour les pôles Thiés, Casamance et nord	350 000	Firme SFQC	International	A posteriori	3-mai-17	8-juil.-17	21-août-17	23-sept.-17	20-févr.-18	5 mois	Septembre - Février 2019
sélection d'un cabinet pour l'appui à la définition du cadre de réforme de la fiscalité directe et l'appui à l'opérationnalisation de l'ECOTAXE pour le secteur des déchets solides municipaux au Sénégal	200 000	Firme SFQC	International	A posteriori	23-avr.-18	28-juin-18	11-août-18	13-sept.-18	11-mai-19	9 mois	Septembre - Mai 2019

SN-PRONGEED-179436-GO-RFQ / Travaux de construction des bâtiments (PRC-CAC-TT-CRC/CET-CVO et Réhabilitation de décharge) avec fourniture d'équipements pour les Pôles Thés et HES	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	Y		24,936,325.00	0.00	Annulé	2022-03-10	2022-05-26	2022-05-26	2022-03-15		2022-08-04	2022-10-17	2022-11-21	2024-05-14
SN-PRONGEED-300993-GO-RFQ / Travaux de réflexion et bâtiments et différents ouvrages à la décharge de Mbeu Bets...	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		30,000.00	0.00	Annulé				2024-04-02				2024-05-28	2024-11-24
SN-PRONGEED-410234-GO-RFQ / Recrutement d'un prestataire pour le renforcement des capacités dans le cadre du partenariat avec la Direction des Eaux et Forêts Classées et Chasse (DIFCCL)	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		60,000.00	0.00	En attente d'exécution				2024-03-20				2024-05-15	2024-06-13
SN-PRONGEED-513166-GO-RFQ / Fossilisation des travaux de l'habitat national	IDA / 65520	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		120,000.00	0.00	Signal				2025-11-05	2025-12-02			2025-12-31	2026-03-19
SN-PRONGEED-541271-GO-RFQ / CONCRETION ET CONSTRUCTION DU CENTRE D'ENFOUSSEMENT TECHNIQUE D'E BAMBLOR ET DE SA ROUTE D'ACCES	COFIN / C2340	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Demande de propositions	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N		46,966,687.00	0.00	En cours d'exécution	2026-08-26	2026-09-09	2026-11-16	2026-11-16	2026-09-01	2026-09-16		2027-01-28	2027-03-31

GOODS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
SN-PRONGEED-81173-GO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques	IDA / V1600	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	6,136.00	5,520.98	Achevé							2018-10-29	2018-11-14							2018-12-24	2018-12-15	2019-01-23	2019-01-07
SN-PRONGEED-152983-GO-RFQ / Achat d'un photocopieur	IDA / V1600	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	3,000.00	2,399.08	Achevé							2020-01-12	2019-12-23							2020-03-08	2020-01-20	2020-09-04	2020-02-20
SN-PRONGEED-173559-GO-RFQ / Achat de fournitures pour le plan de sensibilisation et de communication sur la COVID-19	IDA / V1600	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	99,859.00	90,912.08	Achevé							2020-05-15	2020-05-15							2020-05-25	2020-06-18	2020-05-29	2020-07-14
SN-PRONGEED-179543-GO-RFQ / Acquisition Mobiliers et matériels de bureau UGP/PIA	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	45,548.00	91,542.99	Achevé							2020-11-17	2020-11-02							2021-01-12	2020-12-20	2021-07-11	2021-04-30
SN-PRONGEED-179544-GO-RFQ / Acquisition de véhicules UGP/PIA	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	308,000.00	382,104.36	Achevé							2020-10-20	2021-01-19							2020-12-15	2021-10-16	2021-06-13	2022-01-10
SN-PRONGEED-179823-GO-RFQ / Acquisition d'équipements informatiques et équipements pour le SIG UGP/PIA	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	73,432.00	90,380.14	Achevé							2020-10-20	2020-12-04							2020-12-15	2021-02-07	2021-06-13	2021-04-14
SN-PRONGEED-225274-GO-RFQ / Achat équipements informatiques pour mise en œuvre du PIR de Mbeu Bets	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	5,500.00	5,225.04	Achevé							2021-05-25	2021-03-30							2021-07-20	2021-04-28	2022-01-16	2021-06-26
SN-PRONGEED-225277-GO-RFQ / Achat fournitures et consommables pour mise en œuvre du PIR de Mbeu Bets	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	2,500.00	2,045.18	Achevé							2021-05-25	2021-03-30							2021-07-20	2021-05-05	2022-01-16	2021-06-23
SN-PRONGEED-226245-GO-RFQ / Acquisition d'équipements de protection pour les travailleurs de la décharge de Mbeu Bets	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	240,000.00	178,729.67	Achevé					2021-11-18	2021-07-27	2021-11-23	2021-07-27			2022-01-04	2021-09-08	2022-02-03	2021-09-20	2022-03-10	2021-12-30	2022-09-06	2023-03-17
SN-PRONGEED-227436-GO-RFQ / Acquisition matériel et logiciel pour conférence / consultation et abonnement	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	100,000.00	0.00	Annulé							2021-12-28								2022-02-22		2022-08-21	
SN-PRONGEED-231983-GO-RFQ / Acquisition de fournitures et d'équipements pour l'appui aux écoles dans le cadre de la mise en œuvre des mesures d'urgence de Mbeu Bets	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	100,000.00	90,440.96	Achevé							2021-05-04								2021-06-29	2021-05-14	2021-12-26	2021-06-29
SN-PRONGEED-231972-GO-DIR / Achat de cinquante (50) bicyclettes dans le cadre du projet de modernisation de la pré-collecte des déchets au Sénégal	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Prestation de marché de gré à gré	Direct		N	200,000.00	149,572.48	Achevé					2021-04-29	2021-04-28	2021-05-04	2021-04-22							2021-06-08	2021-07-13	2021-12-05	2021-07-13
SN-PRONGEED-248930-GO-RFQ / Acquisition des équipements de pré-collecte pour le Grand Dakar	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	N	649,066.00	0.00	Annulé					2025-06-10		2025-06-15				2025-07-27		2025-08-26		2025-09-30		2026-03-29	
SN-PRONGEED-177937-GO-RFQ / Acquisition des équipements de pré-collecte pour le Grand Dakar	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	649,066.00	0.00	Annulé					2021-07-07		2021-07-12				2021-08-23		2021-09-22		2021-10-27		2022-04-25	
SN-PRONGEED-152979-GO-RFQ / Achat de fournitures de bureau et consommables informatiques	IDA / V1600	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	3,300.00	0.00	Annulé							2021-11-30								2022-01-25		2022-07-24	
SN-PRONGEED-252100-GO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques UGP/PIA	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	100,000.00	80,137.10	Achevé							2021-10-04								2021-11-29	2021-12-29	2022-05-28	2022-02-05
SN-PRONGEED-179543-GO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques UGP/PIA	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	201,139.00	0.00	Annulé					2022-01-05		2022-01-10				2022-02-21		2022-03-23		2022-04-27		2022-10-24	
SN-PRONGEED-254968-GO-RFQ / Achat mobiliers, matériels de bureau et équipements informatiques pour personnel complémentaire du PIR/ET	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	90,000.00	74,716.09	Signé							2021-11-07								2022-01-02	2021-12-28	2022-07-01	
SN-PRONGEED-259678-GO-RFQ / Acquisition de petits matériels de nettoyage, d'équipement de protection individuelle, de sacs et de poubelles en plastique	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	N	2,210,200.00	0.00	Achevé					2022-01-04	2022-02-16	2022-01-09	2022-03-03			2022-02-20	2022-04-21	2022-03-22	2022-09-14	2022-04-26	2023-07-20	2022-10-23	2024-08-27
SN-PRONGEED-216487-GO-RFQ / Acquisition de mobiliers urbains pour le dispositif de pré-collecte	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	89,100.00	72,483.52	Achevé							2022-01-31	2022-03-28							2022-03-28	2022-05-19	2022-09-24	2022-10-21
SN-PRONGEED-262341-GO-RFQ / Recrutement d'un Prestataire chargé de la réalisation et la pose de supports signalétiques et de branding des bureaux et autres	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	30,000.00	0.00	Révisé							2022-01-30	2021-12-15							2022-03-27	2022-03-30	2022-09-23	
SN-PRONGEED-272518-GO-RFQ / Acquisition d'appareils photos multifonctionnels	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	34,000.00	27,491.66	Achevé							2022-03-13	2022-02-24							2022-05-08	2022-04-11	2022-11-04	2022-05-27

Page 3

NON CONSULTING SERVICES																			
Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents	Prequalification Evaluation Report	Draft Bidding Document / Justification	Specific Procurement Notice / Invitation	Bidding Documents Issued	Proposal Submission / Opening / Minutes	Bid Evaluation Report and Recommendation for or Award	Signed Contract	Contract Completion

											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
SN-PROMOGED-89692-NC-RFQ / recrutement d'un prestataire pour la couverture de l'assurance maladie du personnel du PROMOGED	IDA / V1600	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	12,000.00	9,867.30	Achevé							2018-12-24	2019-01-02							2019-02-18	2019-02-13	2019-08-17	2019-03-29
SN-PROMOGED-951116-NC-RFQ / L'objectif général est de mettre à jour le logiciel TOM PRO et de migrer vers sa version web pour faciliter une gestion administrative, financière et comptable efficace avec une synchronisation des données du PROMOGED.	IDA / V1600	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	4,178.00	0.00	Annulé							2019-02-02	2019-02-06							2019-03-30		2019-09-26	
SN-PROMOGED-204122-NC-RFQ / Recrutement d'un prestataire pour le nettoyage des locaux du projet	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	17,400.00	15,629.29	Achevé							2020-11-22	2020-11-11							2021-01-17	2020-12-20	2021-07-16	2021-12-31
SN-PROMOGED-204130-NC-RFQ / Recrutement d'une société de gardiennage	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	21,600.00	25,944.49	Signé							2020-11-22	2020-11-11							2021-01-17	2020-12-30	2021-07-16	
SN-PROMOGED-227439-GO-RFQ / Installation Réseau Téléphonique - Internet- Vidéo surveillance	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	90,000.00	39,962.97	Achevé							2021-12-04								2022-01-29	2022-01-23	2022-07-28	2022-07-11
SN-PROMOGED-179838-NC-RFQ / Production de supports de communication	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	180,000.00	0.00	Annulé			2022-05-05				2022-05-10			2022-06-21		2022-07-21		2022-08-25		2023-02-21		
SN-PROMOGED-262133-NC-RFQ / Sélection d'un prestataire pour la réalisation de rechargements et de captation de produits, vidages et de la production de capsules	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	20,000.00	19,243.65	Achevé							2021-12-18								2022-02-12	2022-03-05	2022-08-11	2022-07-31
SN-PROMOGED-265671-NC-RFQ / Recrutement d'une société pour le gardiennage des locaux du siège du PROMOGED	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	30,000.00	17,152.17	Achevé							2021-12-25								2022-02-19	2022-01-23	2022-08-18	2022-01-18
SN-PROMOGED-265676-NC-RFQ / Recrutement d'un prestataire pour le nettoyage et les locaux de siège du PROMOGED	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	24,000.00	13,436.85	Signé							2021-12-27								2022-02-21	2022-01-23	2023-02-21	
SN-PROMOGED-278412-NC-DIR / Acquisition de logiciels SIG (Géomatics)	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Paiement de marché de gré à gré	Direct		N	30,000.00	20,779.30	Achevé			2022-04-11	2022-04-12	2022-04-16	2022-06-03									2022-05-21	2022-08-01	2022-11-17	2022-08-29
SN-PROMOGED-295204-NC-RFQ / Prestations de services d'entretien, de nettoyage et de vidage de 30 toilettes mobiles à la décharge de Mboudou	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	98,000.00	0.00	Signé							2022-12-13	2022-06-10							2023-02-07	2023-02-02	2023-08-06	
SN-PROMOGED-323223-NC-RFQ / Conception et impression de brochures de présentation des infrastructures	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	80,000.00	0.00	Annulé							2023-07-25								2023-09-19		2024-03-17	
SN-PROMOGED-323226-NC-RFQ / Sélection d'un prestataire pour l'organisation d'une mission de benchmarking de récepteurs au Maroc	IDA / 65520	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	60,000.00	0.00	Achevé							2023-03-14								2023-05-09	2023-05-19	2023-11-05	2023-06-30
SN-PROMOGED-359667-NC-RFQ / Prestation de services de nettoyage pour Dabari et les trois (03) pôles en quatre (4) lots	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	N	2,290,000.00	0.00	Annulé			2021-12-30	2023-05-18	2022-01-04				2022-02-15		2022-03-17		2022-04-21		2022-10-18			
SN-PROMOGED-366111-NC-RFQ / Prestations de services de nettoyage à Dabari et à niveau des trois(3) pôles en quatre (4) lots	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	N	2,290,000.00	0.00	Annulé			2023-11-29	2023-07-27	2023-12-04	2023-09-27			2024-01-15	2023-11-14	2024-02-14	2024-04-15	2024-03-20		2024-09-16			
SN-PROMOGED-272515-GO-RFQ / Recrutement d'un prestataire pour la conception, la réalisation et l'impression de supports de communication	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	40,000.00	0.00	Annulé							2022-03-08								2022-05-03		2022-10-30	
SN-PROMOGED-436121-NC-RFQ / Prestation de vidage des toilettes mobiles sur la décharge de Mboudou	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	99,000.00	0.00	Annulé							2024-09-22								2024-11-17		2025-05-16	
SN-PROMOGED-445453-NC-RFQ / Impression des supports de communication	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	125,000.00	0.00	Signé							2024-10-27	2025-03-10							2024-12-22	2025-04-22	2025-06-20	
SN-PROMOGED-482875-NC-RFQ / MISE A JOUR DE L'APPLICATION TOMPRO	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	19,679.00	0.00	Achevé							2025-04-08	2025-03-24							2025-06-03	2025-04-25	2025-11-30	2025-06-04
SN-PROMOGED-484756-NC-RFQ / Production de spots et vidéos de sensibilisation	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	20,000.00	0.00	Annulé							2025-06-16								2025-08-11		2026-02-07	
SN-PROMOGED-484758-NC-RFQ / Production de films, posters-reportages sur les réalisations du projet, les leçons apprises et les cas de succès	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	16,000.00	0.00	En attente d'exécution							2025-08-04								2025-09-29		2026-03-28	
SN-PROMOGED-539843-NC-RFQ / Recrutement d'un prestataire pour la production de Pôles à Diffuser(PAD) des factuels et microprogrammes, dans le cadre de la Communication sur le CVO Bamiliot	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	10,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-03-31								2026-05-26		2026-11-22	
SN-PROMOGED-541292-NC-RFQ / Production de film sur Mboudou	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	10,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-04-28								2026-06-23		2026-12-20	
SN-PROMOGED-541324-NC-RFQ / Recrutement d'un prestataire	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	38,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-05-26								2026-07-21		2027-01-17	
SN-PROMOGED-547437-NC-RFQ / Location de Bus pour le transport des enfants restés de la décharge de Mboudou	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	22,000.00	0.00	Achevé							2026-05-04	2026-04-21							2026-06-29	2026-05-08	2026-12-26	2026-08-11
SN-PROMOGED-560990-NC-RFQ / Sélection d'un prestataire de la couverture de l'assurance maladie du personnel de l'USEP	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	56,000.00	0.00	Signé							2026-08-11	2026-07-13							2026-11-03	2026-08-01	2027-08-12	
SN-PROMOGED-565285-NC-RFQ / Frais de transfert dans le cadre de l'indemnisation des PAP Chroniques de Mboudou	IDA / 65520	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	40,800.00	0.00	En cours d'exécution							2026-08-19	2026-09-01							2026-11-12		2027-08-20	

CONSULTING FIRMS		Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion							
Activity Reference No.	Description										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SN-PRONGED-60948-CS-O	CBS / Sélection d'un cabinet d'assistance à la Mairie et d'ouvrage pour la réhabilitation des plans intercommunaux et gestion des déchets pour les zones THIES, CASAMANCE et NORD.	/	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		350,000.00	0.00	Achévé	2018-04-26	2018-05-08	2018-05-17	2018-05-15	2018-06-10	2018-09-18			2018-07-08	2018-11-05	2018-08-07	2018-11-08	2018-09-11	2018-12-10	2018-10-16	2019-03-28	2019-03-15	2019-11-29						
SN-PRONGED-60948-CS-O	CBS / Sélection d'un Cabinet pour l'appui à la définition d'un cadre de réforme de la fiscalité directe et l'appui à l'opérationnalisation de l'économie pour le secteur des déchets solides municipaux au Sénégal.	/	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		200,000.00	145,352.90	Réussi	2018-04-26	2018-05-08	2018-05-17	2018-05-15	2018-06-10	2018-09-18			2018-07-08	2018-11-07	2018-08-07	2018-11-23	2018-09-11	2018-12-10	2018-10-16	2019-04-05	2019-07-13							
SN-PRONGED-60945-CS-O	CBS / Sélection d'un cabinet pour les études techniques d'établissements de l'opération de réception de la décharge de Mbeubeus et de la construction d'infrastructures de traitement des déchets solides.	/	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		550,000.00	467,750.01	Achévé	2018-04-26	2018-05-11	2018-05-17	2018-05-15	2018-06-14	2018-09-18			2018-07-12	2018-10-31	2018-08-11	2018-11-19	2018-09-15	2018-12-07	2018-10-20	2019-07-30	2019-06-17	2021-04-21						
SN-PRONGED-62398-CS-COS	/ Sélection d'un cabinet pour la réalisation d'une étude d'impact environnemental et social, et un plan d'action de réhabilitation du nouveau schéma de gestion des déchets solides à Dakar.	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		300,000.00	0.00	Annulé	2018-05-11		2018-05-25		2018-06-23	2018-09-24						2018-07-23		2018-08-27		2018-10-26								
SN-PRONGED-66089-CS-O	CBS / SÉLECTION D'UN CABINET POUR L'ÉLABORATION DES DOSSIERS DE CONSULTATION CONSULANT LA SÉLECTION DE PARTENAIRES PRIVÉS POUR LA CONCEPTION, LA RÉALISATION ET L'ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES DE LA RÉGION D	/	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		400,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-06-09	2018-06-14	2018-06-30	2018-06-25	2018-08-13	2018-09-27			2018-09-10	2018-11-13	2018-10-10	2018-11-13	2018-11-14	2018-12-11	2018-12-19		2019-06-17							
SN-PRONGED-66090-CS-COS	/ SÉLECTION D'UN CABINET POUR LA RÉALISATION D'UNE ÉTUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL, ET UN PLAN D'ACTION DE RÉHABILITATION DU NOUVEAU SCHEMA DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES A DAKAR.	/	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		300,000.00	0.00	Signé	2018-06-09	2018-06-14	2018-06-23	2018-06-25	2018-07-21	2018-08-28							2018-08-05	2018-08-06	2018-09-09	2018-11-20	2019-03-08							
SN-PRONGED-128465-CS-OCES PRO	/ Sélection et un plan d'un consultant firme pour l'aide organisationnelle du secteur des déchets et l'accompagnement pour la mise en œuvre des résultats.	IDA / V1600	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		450,000.00	366,893.77	Achévé	2019-08-21	2019-09-12	2019-09-11		2019-10-25	2019-10-31			2019-11-22	2020-07-09	2019-12-22	2020-07-09	2020-01-26	2020-09-08	2020-03-01	2021-02-20	2021-03-01	2022-05-26						
SN-PRONGED-178889-CS-OCES	/ Sélection d'un cabinet pour l'élaboration d'un nouveau mécanisme de financement durable, de la viabilité économique et des réformes fiscales du secteur de la gestion des déchets solides municipaux au Sénégal.	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		400,000.00	0.00	Signé	2020-06-10	2020-06-23	2020-07-01		2020-08-14	2021-08-10			2020-09-11	2021-09-30	2020-10-11	2021-11-06	2020-11-15	2022-02-08	2020-12-20	2022-09-28	2021-12-20							
SN-PRONGED-179535-CS-OCES	/ Sélection d'un cabinet d'avocats et d'assistance et accompagnement du PRONGED dans la préparation et la mise en œuvre des contrats PPP avec le secteur.	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		350,000.00	0.00	Signé	2020-08-13	2020-08-06	2020-09-03		2020-10-17	2020-11-20			2020-11-14	2021-03-08	2020-12-14	2021-03-15	2021-01-18	2021-11-29	2021-02-22	2022-08-19	2022-02-22							
SN-PRONGED-182424-CS-COS	/ Sélection d'un cabinet en charge du recrutement d'un personnel complémentaire du DGEF.	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		44,000.00	32,610.56	Signé	2020-07-30	2020-08-04			2020-08-13	2020-08-05							2020-09-12	2020-09-15	2020-10-17	2020-10-18	2021-04-15	2021-04-25						
SN-PRONGED-179493-CS-OCES	/ Sélection d'un bureau de contrôle des travaux et autres infrastructures de Dakar et pour la réception des équipements et	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		2,003,295.00	0.00	Annulé	2021-07-10		2021-07-31		2021-08-13				2021-10-11		2021-11-10		2021-12-15		2022-01-19		2023-01-19							
SN-PRONGED-178431-CS-OCES	/ Sélection d'un cabinet pour le suivi des travaux de réception de la décharge de Mbeubeus et des infrastructures de Dakar en 2 missions Mbeubeus et les autres infrastructures de Dakar.	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		2,312,800.00	0.00	Annulé	2022-03-02		2022-03-23		2022-05-06				2022-06-03		2022-07-03		2022-08-07		2022-09-11		2023-09-11							
SN-PRONGED-240082-CS-OCES	/ SÉLECTION D'UN CONSULTANT FIRME EN CHARGE DE LA MISSION DE CONTRÔLE DE SUITE ET DE SUPERVISION DES TRAVAUX DU PROJET DE RÉCEPTION DE LA DÉCHARGE DE MBEUBEUS.	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		2,620,415.00	0.00	Signé	2021-06-30	2021-07-30	2021-07-21	2021-08-06	2021-09-03	2022-03-17			2021-10-01	2022-05-24	2021-10-31	2023-09-19	2021-12-05	2024-02-15	2022-01-09	2024-06-21	2023-01-09							
SN-PRONGED-179505-CS-OCES	/ Sélection d'un cabinet pour la réalisation d'une EIE au niveau du Pôle Casamance (8 études).	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		472,000.00	0.00	Annulé	2022-03-09		2022-03-02		2022-04-15				2022-05-13		2022-06-12		2022-07-17		2022-08-21		2023-08-21							
SN-PRONGED-179540-CS-OCES	/ Sélection d'un cabinet pour l'élaboration du plan de mise en œuvre et de la mise en œuvre d'études de données dynamiques sur 6 ans.	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,500,000.00	0.00	Annulé	2020-11-19		2020-12-10		2021-01-23				2021-02-20		2021-03-22		2021-04-26		2021-05-31		2022-05-31							
SN-PRONGED-178443-CS-OCES	/ Sélection d'un cabinet pour l'assistance à l'exploitation des infrastructures à plus longues années d'exploitation.	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		908,600.00	0.00	Annulé	2024-02-09		2024-03-01		2024-04-14				2024-05-12		2024-06-11		2024-07-16		2024-08-20		2025-08-20							
SN-PRONGED-178917-CS-OCES	/ Sélection d'un cabinet pour l'assistance à l'exploitation des infrastructures au niveau des villes secondaires à Mbeubeus THIES et CASAMANCE (à premières années d'exploitation).	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		531,000.00	0.00	Annulé	2024-02-07		2024-02-28		2024-04-12				2024-05-10		2024-06-09		2024-07-14		2024-08-18		2025-08-18							
SN-PRONGED-179495-CS-OCES	/ Sélection d'un cabinet pour le plan d'action et de mise en œuvre de l'installation PCR au niveau du Pôle Casamance.	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		2,832,000.00	0.00	Annulé	2020-12-18		2021-01-08		2021-02-21				2021-03-21		2021-04-20		2021-05-25		2021-06-29		2022-06-29							
SN-PRONGED-179503-CS-OCES	/ Sélection d'un cabinet pour une EIS au niveau du Pôle de THIES (4 études).	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		236,000.00	0.00	Annulé	2022-05-11		2022-06-01		2022-07-15				2022-08-12		2022-09-11		2022-10-16		2022-11-20		2023-11-20							

SN-PRONGED-179513-CS-OCES / Sélection d'un cabinet pour la réalisation des analyses environnementales et initiales au niveau du Pôle Casamance	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		566.400,00	0,00	Annulé	2022-04-06		2022-04-27	2022-06-10			2022-07-08	2022-08-07	2022-09-11	2022-10-16	2023-10-16					
SN-PRONGED-179514-CS-OCES / Sélection d'un cabinet pour la réalisation d'analyses environnementales et initiales au niveau du Pôle THIES	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1.321.600,00	0,00	Annulé	2022-03-11		2022-04-01	2022-05-15			2022-06-12	2022-07-12	2022-08-16	2022-09-20	2023-09-20					
SN-PRONGED-195155-CS-OCES / Sélection et empiement d'un bureau de contrôle des travaux de Maubuis et pour la réception des équipements	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		945.525,00	0,00	Annulé	2021-07-21		2021-08-11	2021-09-24			2021-10-22	2021-11-21	2021-12-26	2022-01-30	2023-01-30					
SN-PRONGED-262750-CS-OCES / Sélection d'une firme pour l'étude de faisabilité, de l'évaluation préalable et des services de conseil en lien avec la mise en place d'un Partenariat Public Privé (PPP) pour la gestion des déchets de Dakar	IDA / 65520	Project Implementation Support	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		800.000,00	0,00	Signé	2022-02-16	2021-11-30	2022-03-09	2021-12-24	2022-04-22	2023-08-30		2022-05-20	2024-01-18	2022-06-19	2024-05-27	2022-07-24	2024-09-18	2022-08-28	2024-11-28	2023-08-28
SN-PRONGED-129287-CS-OCES PRO / Sélection d'un cabinet d'avocats pour l'élaboration des textes relatifs à l'application des PPP pour le secteur des déchets et accompagnement pour la mise en œuvre	IDA / V1600	Project Implementation Support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		350.000,00	0,00	Annulé	2021-08-18		2021-09-08	2021-10-22			2021-11-19	2021-12-19	2022-01-23	2022-02-27	2023-02-27					
SN-PRONGED-323147-CS-OCES / Recrutement d'une structure facilitatrice chargée de la protection des couches vulnérables et du retrait des enfants de la décharge de Mbeubeusse	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		300.000,00	0,00	Signé	2023-05-10	2022-12-11	2023-05-31	2023-01-26	2023-07-14	2023-12-20		2023-08-11	2024-02-13	2023-09-10	2024-05-13	2023-10-13	2024-06-04	2023-11-19	2024-08-29	2024-11-18
SN-PRONGED-323148-CS-OCES / Recrutement d'une structure facilitatrice chargée de la mise en œuvre du Plan d'Action de Réhabilitation (PAR) et du Plan de Réhabilitation des moyens de subsistance (PRMS) projet de réhabilitation de la décharge de Mbeubeusse	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		800.000,00	0,00	Signé	2023-05-12	2022-12-15	2023-06-02	2023-02-16	2023-07-16	2024-01-08		2023-08-13	2024-02-05	2023-09-12	2024-03-06	2023-10-17	2024-07-04	2023-11-21	2024-11-27	2024-11-20
SN-PRONGED-179859-CS-OCES / Sélection d'un cabinet pour l'évaluation à mi-parcours et final du Projet	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		200.000,00	0,00	Annulé	2023-12-13		2024-01-03		2024-02-16			2024-03-15	2024-04-14	2024-05-19		2024-06-23		2025-06-23		
SN-PRONGED-179857-CS-OCES / Sélection d'un cabinet pour l'audit des complexes de PRONGED	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		120.000,00	0,00	Annulé	2023-12-09		2021-12-30		2022-02-12			2022-03-12	2022-04-11	2022-05-16	2022-06-20	2023-06-20				
SN-PRONGED-323195-CS-OCES / Recrutement d'un Praticien chargé de la coordination de la caractérisation des déchets solides au niveau de la région de Dakar	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		60.000,00	0,00	Annulé	2023-07-11	2022-09-22	2023-08-01		2023-09-14			2023-10-12	2023-11-11		2023-12-14	2024-01-20		2025-01-19		
SN-PRONGED-182416-CS-OCES / Suivi des travaux et équipements au niveau du pôle THIES et CASAMANCE	IDA / V1600	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		2.268.362,00	0,00	Annulé	2024-12-26		2025-01-16		2025-03-01			2025-03-29	2025-04-28	2025-06-02	2025-07-07	2026-07-07				
SN-PRONGED-179496-CS-OCES / Sélection d'un consultant pour la formation des acteurs sur les procédures de réhabilitation, violence basée sur le genre et réglementation des plaintes	IDA / V1600	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		236.000,00	0,00	Annulé	2024-12-26		2025-01-16		2025-03-01			2025-03-29	2025-04-28	2025-06-02	2025-07-07	2026-07-07				
SN-PRONGED-178435-CS-OCES / Sélection d'un cabinet pour la facilitation de la mise en œuvre du PAR de Grand Dakar	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200.000,00	0,00	Annulé	2024-12-28		2025-01-18		2025-03-03				2025-04-02	2025-05-07	2025-11-03					
SN-PRONGED-248604-CS-OCES / Sélection d'un cabinet pour une EIES au niveau du Pôle THIES (4 études)	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		236.000,00	0,00	Annulé	2025-09-20		2025-10-11		2025-11-24			2025-12-22	2026-01-21	2026-02-25	2026-04-01	2027-04-01				
SN-PRONGED-248605-CS-OCES / Sélection d'un cabinet pour le plan d'action et de l'investissement FCS au niveau des Pôles régionaux	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		2.832.000,00	0,00	Annulé	2025-11-20		2025-12-11		2026-01-24			2026-02-21	2026-03-23	2026-04-27	2026-06-01	2027-06-01				
SN-PRONGED-248607-CS-OCES / Sélection d'un cabinet pour la réalisation d'une EIES au niveau du Pôle Casamance (8 études)	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		472.000,00	0,00	Annulé	2025-12-27		2026-01-17		2026-02-02			2026-03-30	2026-04-29	2026-06-03	2026-07-08	2027-07-08				
SN-PRONGED-248609-CS-OCES / Sélection d'un cabinet pour la réalisation des analyses environnementales et initiales au niveau du Pôle Casamance	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		566.400,00	0,00	Annulé	2025-08-20		2025-09-10		2025-10-24			2025-11-21	2025-12-21	2026-01-25	2026-03-01	2027-03-01				
SN-PRONGED-248617-CS-OCES / Sélection d'un cabinet pour la réalisation d'une EIES au niveau du Pôle NORD (3 études)	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		708.000,00	0,00	Annulé	2025-08-21		2025-09-11		2025-10-25			2025-11-22	2025-12-22	2026-01-26	2026-03-02	2027-03-02				
SN-PRONGED-248620-CS-OCES / Sélection d'un cabinet pour la réalisation des analyses environnementales et initiales au niveau du Pôle NORD	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1.439.600,00	0,00	Annulé	2025-08-20		2025-09-10		2025-10-24			2025-11-21	2025-12-21	2026-01-25	2026-03-01	2027-03-01				
SN-PRONGED-248631-CS-OCES / Sélection d'un cabinet pour la réalisation d'analyses environnementales et initiales au niveau du Pôle THIES	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1.321.600,00	0,00	Annulé	2025-09-27		2025-10-18		2025-12-01			2025-12-29	2026-01-28	2026-03-04	2026-04-08	2027-04-08				
SN-PRONGED-179510-CS-OCES / Sélection d'un cabinet pour l'accompagnement de la mise en œuvre des efforts de modernisation pour améliorer les processus d'adoption sur la FICOM (CIMA et ECOTASSIS)	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100.000,00	0,00	Annulé	2024-12-20		2025-01-10		2025-02-23				2025-03-25	2025-04-29	2025-10-26					
SN-PRONGED-138881-CS-OCES / Sélection d'un cabinet pour la réalisation des études techniques détaillées de PRN et CKE et élaboration d'un dossier de consultation pour les travaux dans les pôles Thies, Nord (St Louis M pami) et Sud (Ziguinchor, Sédou et Kolda)	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		400.000,00	0,00	Annulé	2024-12-04		2024-12-25		2025-02-07			2025-03-07	2025-04-06	2025-05-11	2025-06-15	2026-06-15				
SN-PRONGED-182406-CS-OCES / Etude technique de modernisation de gestion des déchets ménagers et des déchets solides et du mode de contractualisation des infrastructures avec le secteur privé dans le pôle NORD	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1.770.000,00	0,00	Annulé	2020-07-06		2020-07-27		2020-09-09			2020-10-07	2020-11-06	2020-12-11	2021-01-15	2022-01-15				

SN-PRONOGED-248602-CS-OCES / Sélection d'un cabinet pour l'assistance à l'évaluation des infrastructures au milieu des villes, sectoriellement Pôles Nord THIES et CASA MANG	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		531.000,00	0.00	Annulé	2023-05-09		2023-05-30		2023-07-13					2023-08-10		2023-09-09		2023-10-14		2023-11-18		2024-11-17
SN-PRONOGED-248600-CS-OCES / Sélection d'un cabinet pour l'assistance à l'évaluation des infrastructures à 3 plans (Généralisme, années d'exploitation)	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		908.600,00	0.00	Annulé	2023-05-16		2023-06-06		2023-07-20					2023-08-17		2023-09-16		2023-10-21		2023-11-25		2024-11-24
SN-PRONOGED-248612-CS-OCES / Sélection d'un cabinet pour l'évaluation de performance des acteurs impliqués dans la mise en œuvre - création de données dynamiques	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1.500.000,00	0.00	Annulé	2023-05-09		2023-05-30		2023-07-13					2023-08-10		2023-09-09		2023-10-14		2023-11-18		2024-11-17
SN-PRONOGED-128305-CS-OCES PMO / Sélection et emploi d'un cabinet pour les Etudes techniques détaillées de s infrastructures au niveau des Pôles, et mode de contractualisation pour la gestion de s infrastructures (1 cabinet + 2 missions - zone Nord 1 et zones Thies + Casamance)	IDA / V1600	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1.770.000,00	0.00	Annulé	2022-05-13		2022-06-03		2022-07-17					2022-08-14		2022-09-13		2022-10-18		2022-11-22		2023-11-22
SN-PRONOGED-182414-CS-OCES / Suivi des travaux et Acquisition des infrastructures et équipements au niveau du pôle Nord	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		2.125.864,00	0.00	Annulé	2022-03-10		2022-03-31		2022-05-14					2022-06-11		2022-07-11		2022-08-15		2022-09-19		2023-09-19
SN-PRONOGED-182411-CS-OCES / Etudes techniques de modernisation, de gestion et de maintenance des déchets solides et du mode de contractualisation des déchets solides avec le secteur privé pour l'échelle THIES - CASAMANCE	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1.770.000,00	0.00	Annulé	2020-08-19		2020-09-08		2020-10-23					2020-11-20		2020-12-20		2021-01-24		2021-02-28		2022-02-28
SN-PRONOGED-360589-CS-OCES / Sélection d'un cabinet et pour l'étude de préféabilité, de l'évaluation préalable et des services de conseil en transaction pour la mise en place d'un PPP pour la construction et l'exploitation des infrastructures de gestion, dans la région de THIES	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		500.000,00	0.00	Signé	2023-07-26	2023-07-25	2023-08-16	2023-07-25	2023-09-29	2024-01-24				2023-10-27	2024-03-18	2023-11-26	2024-08-19	2023-12-31	2024-10-15	2024-03-04	2025-07-22	2025-02-03
SN-PRONOGED-360621-CS-OCES / Sélection d'un cabinet et pour les études techniques détaillées de la réhabilitation de la décharge de Thies	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		300.000,00	0.00	Signé	2023-08-25	2023-07-25	2023-09-15	2023-07-25	2023-10-29	2024-02-13				2023-11-26	2024-03-20	2023-12-26	2024-07-11	2024-01-30	2024-09-11	2024-03-05	2025-06-16	2025-03-05
SN-PRONOGED-360628-CS-OCES / Sélection d'un cabinet et pour les études techniques détaillées de la réhabilitation de la décharge de Mamelou et pour la mise en place d'un PPP pour la construction et l'exploitation des infrastructures	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		300.000,00	0.00	En cours d'exécution	2023-09-22	2023-07-25	2023-10-13	2023-07-25	2023-11-26	2024-02-13				2023-12-24	2024-03-19	2024-01-23	2024-07-15	2024-02-27	2024-04-02		2025-04-02	
SN-PRONOGED-360681-CS-OCES / Sélection d'un cabinet et pour les études techniques détaillées de la réhabilitation de la décharge de GANDON et l'étude de préféabilité pour la mise en place d'un PPP pour la construction et l'exploitation du CVD	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		600.000,00	0.00	Signé	2023-09-07	2023-06-23	2023-09-28	2023-06-23	2023-11-11	2024-01-24				2023-12-09	2024-03-22	2024-01-08	2024-07-01	2024-02-12	2024-08-29	2024-03-18	2025-12-29	2025-03-18
SN-PRONOGED-360692-CS-OCES / Sélection d'un cabinet et pour les études techniques détaillées, pour la construction des PEN et CNC au niveau des pôles NORD, THIES et Casamance	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		400.000,00	0.00	Signé	2023-09-06	2023-06-23	2023-09-27	2023-06-23	2023-11-10	2024-01-24				2023-12-08	2024-03-21	2024-01-07	2024-06-26	2024-02-11	2024-08-19	2024-03-17	2025-06-02	2025-03-17
SN-PRONOGED-360650-CS-OCES / Sélection d'un cabinet et pour l'étude de préféabilité, de l'évaluation préalable et des services de conseil en transaction pour la mise en place d'un PPP pour la construction et l'exploitation des infrastructures de gestion de Forêt et Sédiments	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		300.000,00	0.00	Signé	2024-01-09	2023-10-30	2024-01-30		2024-03-14	2024-01-22				2024-04-11	2024-07-23	2024-05-11	2024-01-25	2024-06-15	2024-12-30	2024-07-20	2025-07-21	2025-07-20
SN-PRONOGED-360689-CS-OCES / Sélection d'un cabinet et pour l'étude de préféabilité, de l'évaluation préalable et des services de conseil en transaction pour la mise en place d'un PPP pour la construction et l'exploitation des infrastructures, dans les régions de St Louis et Matam	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		500.000,00	0.00	Signé	2024-01-10	2023-10-30	2024-01-31	2023-11-27	2024-03-15	2024-05-24				2024-04-12	2024-07-02	2024-05-12	2024-08-02	2024-06-16	2024-12-30	2024-07-21	2025-11-06	2025-07-21
SN-PRONOGED-403226-CS-OCES / Financement d'un cabinet ou groupement de cabinets chargé de (i) THIES, PAH (ii) et PRMS de GANDON	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		200.000,00	0.00	Signé	2024-02-22	2024-02-19	2024-03-14	2024-02-19	2024-04-27	2024-12-12				2024-05-25	2025-02-11	2024-06-24	2025-02-25	2024-07-29	2025-03-27	2024-09-02	2025-11-05	2025-09-02
SN-PRONOGED-466451-CS-OCES / SÉLECTION D'UN CABINET OU GROUPEMENT D'UN CABINET CHARGÉ DE L'ÉLABORATION DES ÉTUDES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES DE LA CONSTRUCTION DE 5 CVD DE DIO, DADANA, N'DIOUN ET BOKHOL et du CET DE MAMBOU	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		600.000,00	0.00	En cours d'exécution	2025-03-27	2025-01-17	2025-04-17	2025-02-27	2025-05-31	2025-11-12				2025-06-28	2025-12-19	2025-07-28		2025-09-01		2025-10-06		2026-10-06
SN-PRONOGED-466453-CS-OCES / Sélection d'un cabinet pour (i) l'élaboration de (DES), (ii) DU (PAR) ET DU (PRO) du projet de réhabilitation de la décharge de THIES, d'exploitation et d'exploitation des CVD DE NOTTO DIO BASS ET DE SANDAMA ET D.	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		800.000,00	0.00	Annulé	2025-03-25	2025-01-17	2025-04-15	2025-02-27	2025-05-29	2025-11-12				2025-06-26	2025-12-19	2025-07-26		2025-08-30		2025-10-04		2026-10-04
SN-PRONOGED-466456-CS-OCES / SÉLECTION D'UN CABINET POUR L'ÉLABORATION DES (DES), DES (PAR) ET DES (PRO) DU PROJET DE RÉHABILITATION DE LA DÉCHARGE DE MAMBOU ET DES PROJETS DE CONSTRUCTION DES CVD DE NAGUIGU ET	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		800.000,00	0.00	En cours d'exécution	2025-03-27	2025-01-17	2025-04-17	2025-02-27	2025-05-31	2025-11-12				2025-06-28	2025-12-19	2025-07-28	2026-01-20	2025-09-01	2026-03-13	2025-10-06		2026-10-06
SN-PRONOGED-466458-CS-OCES / SÉLECTION D'UN CABINET POUR (i) L'ÉLABORATION DE (DES), (ii) DU (PAR) ET DU (PRO) DU PROJET DE CONSTRUCTION DES CVD DE DIENDE, SAREBO ET DE KANDIATE	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		600.000,00	0.00	En cours d'exécution	2025-03-26	2025-01-17	2025-04-16	2025-02-27	2025-05-30	2025-11-12				2025-06-27	2025-12-12	2025-07-27	2026-01-20	2025-08-31		2025-10-05		2026-10-05

SN-PROMOGEED-475185-CS-OCES / Sélection d'un consultant final chargé d'accompagner la PROMOGEED dans l'élaboration du manuel d'évaluation du partenariat Etat-Cali technique	IDA / 65520	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		90,000.00	0.00	Signé	2025-05-29	2025-05-12	2025-06-19		2025-08-02	2025-06-13				2025-09-01	2025-08-05	2025-10-06	2025-07-29	2026-04-04
SN-PROMOGEED-571434-CS-OCES / Sélection d'un cabinet chargé du contrôle, de la surveillance et de la supervision des travaux de construction du CET de Bambaro et de la zone d'écoulement	COFIN / C2330	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		2,000,000.00	0.00	En cours d'examen	2026-09-29		2026-10-30		2027-01-12			2027-02-23	2027-04-09	2027-06-03	2027-07-28		2029-01-31	
SN-PROMOGEED-574436-CS-OCES / Sélection d'un cabinet pour l'élaboration de (I) ES, (II) DU (PAR) ET DU (PR) du projet de réhabilitation de la décharge de THES, d'une construction et d'exploitation des CVD DE NOTTO DOB ASS ET DE SANDOANA ET DU	COFIN / C2330	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		400,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-10-08	2026-09-21	2026-11-09	2026-10-15	2027-01-21			2027-03-03	2027-04-19	2027-06-11	2027-08-06		2029-02-06	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify d/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SN-PROMOGEED-60935-CS-IN DIV / Sélection d'un consultant individuel chargé de la réalisation du cadre de gestion et de suivi des opérations du PROMOGEED et du cadre de politiques de réhabilitation (CPO)	/	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Open		150,000.00	0.00	Achévé	2018-04-26	2018-05-08	2018-05-22	2018-10-03	2018-06-12	2018-12-07	2018-07-17	2019-01-17	2019-01-13	2019-03-21
SN-PROMOGEED-60964-CS-IN DIV / Sélection d'un consultant pour l'élaboration du manuel des opérations du PROMOGEED	COFIN / C2330	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Open		50,000.00	0.00	Achévé	2018-04-26	2018-05-08	2018-05-25	2018-10-17	2018-06-15	2018-12-07	2018-07-20	2019-01-17	2018-08-29	2019-11-29
SN-PROMOGEED-60966-CS-CDS / Sélection d'un cabinet chargé de l'élaboration d'ES et d'APP pour les travaux de réhabilitation du site de Mbeubeuss	IDA / 65520	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		200,000.00	218,105.80	Achévé	2018-04-26		2018-05-06				2018-07-10	2018-10-20	2018-12-07	2019-05-20
SN-PROMOGEED-62004-CS-IN DIV / Sélection d'un consultant individuel expert comptable	/		A posteriori	Individual	Open		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-11-10		2018-02-13	2018-06-07	2018-03-06		2018-04-10			2019-04-05
SN-PROMOGEED-62005-CS-IN DIV / Sélection d'un consultant individuel expert en sauvegarde environnementale et sociale	/		A posteriori	Individual	Open		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-11-10		2018-02-13	2018-06-07	2018-03-06		2018-04-10			2019-04-05
SN-PROMOGEED-62007-CS-IN DIV / Sélection d'un consultant individuel expert en appui institutionnel et réforme juridique	IDA / 65520	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Open		100,000.00	0.00	Signé	2017-11-10		2018-01-08	2018-06-07	2018-01-29	2018-10-03	2018-03-05	2018-08-08	2019-02-28	
SN-PROMOGEED-66088-CS-IN DIV / SÉLECTION D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL SPECIALISTE EN PASSATION DE MARCHÉS	/	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Open		100,000.00	0.00	Signé	2017-11-10	2017-12-04	2018-02-13	2018-05-14	2018-03-06	2018-10-26	2018-04-10	2018-08-08	2019-04-05	
SN-PROMOGEED-89316-CS-IN DIV / Sélection d'un consultant pour la réalisation de l'analyse économique et financière du PROMOGEED qui fera partie intégrante du dossier packagé relatif à la demande de financement du projet.	IDA / V1600	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Open		60,000.00	0.00	Annulé	2018-12-11	2020-08-24	2019-01-29		2019-02-19		2019-03-26			2019-09-22
SN-PROMOGEED-128332-CS-I NOV PRO / Sélection et emploi d'un consultant individuel pour l'élaboration du manuel d'évaluation de performance des acteurs impliqués dans la mise en œuvre.	IDA / V1600	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Open		100,000.00	92,446.82	Signé	2019-09-11	2019-10-23	2019-10-30	2020-08-07	2019-11-20	2019-11-26	2019-12-25	2020-11-01	2020-06-22	2021-05-25
SN-PROMOGEED-128338-CS-I NOV PRO / Sélection et emploi d'un consultant individuel pour l'élaboration de la charte graphique du projet.	IDA / V1600	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Limited		10,000.00	8,571.05	Achévé	2019-09-18	2020-05-28	2019-09-21	2020-09-01	2019-10-14	2020-09-14	2019-11-18	2020-10-13	2020-05-16	2020-10-08
SN-PROMOGEED-135021-CS-CDS / Sélection d'un consultant pour l'élaboration du plan de restauration des moyens de subsistance des résidents affectés de Mbeubeuss.	IDA / V1600	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Limited		50,000.00	0.00	Annulé	2019-10-07	2020-12-03	2019-10-12		2019-11-02		2019-12-07			2020-06-04
SN-PROMOGEED-138055-CS-CDS / sélection de consultants pour l'élaboration de plans de restauration des moyens de subsistance des résidents affectés de Mbeubeuss.	IDA / V1600	Project Implementation Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		120,000.00	320,506.70	Signé	2019-10-18	2019-10-24	2019-10-26	2019-10-03			2020-01-01	2020-05-01	2020-06-29	2020-07-31
SN-PROMOGEED-179430-CS-I NOV / Sélection d'un consultant pour le poste de Directeur de Projet.	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open		112,248.00	0.04	Signé	2020-06-23	2020-07-15	2020-08-10	2021-05-12	2020-08-31	2021-11-08	2020-10-05	2021-12-29	2021-04-03	
SN-PROMOGEED-180545-CS-I NOV / Sélection d'un consultant et individuel Expert en Construction	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open		70,307.00	56,559.28	Signé	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2021-03-11	2020-09-03	2021-08-05	2020-10-08	2021-08-22	2021-04-06	
SN-PROMOGEED-180551-CS-I NOV / Sélection d'un consultant et ingénieur génie civil Sénior	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open		70,307.00	53,724.43	Signé	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2021-05-05	2020-09-03	2021-10-18	2020-10-08	2021-11-12	2021-04-06	
SN-PROMOGEED-180556-CS-I NOV / Sélection d'un consultant et individuel Expert Technicien	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open		70,307.00	59,185.23	Signé	2020-06-25	2020-06-23	2020-08-13	2021-06-04	2020-09-03	2021-06-04	2020-10-08	2021-08-22	2021-04-06	
SN-PROMOGEED-180561-CS-I NOV / Sélection d'un consultant et individuel Spécialiste en Passation des Marchés Junior	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open		52,211.00	43,216.28	Signé	2020-06-25	2020-06-23	2020-08-13	2021-02-25	2020-09-03	2021-06-21	2020-10-08	2021-06-23	2021-04-06	
SN-PROMOGEED-180564-CS-I NOV / Sélection d'un consultant et individuel Comptable	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open		52,211.00	31,831.05	Signé	2020-06-25	2020-06-23	2020-08-13	2021-02-25	2020-09-03	2021-07-23	2020-10-08	2021-09-07	2021-04-06	
SN-PROMOGEED-180569-CS-I NOV / Sélection d'un consultant et individuel Facilitateur Social Pêches Dakar	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open		52,211.00	46,198.93	Signé	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2021-02-23	2020-09-03	2021-07-08	2020-10-08	2021-08-28	2021-04-06	
SN-PROMOGEED-180575-CS-I NOV / Sélection d'un consultant et individuel Facilitateur social Pêche Thés	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open		52,211.00	40,897.18	Signé	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2020-11-18	2020-09-03	2021-07-23	2020-10-08	2021-08-28	2021-04-06	
SN-PROMOGEED-180579-CS-I NOV / Sélection d'un consultant et individuel Facilitateur social Pêche Casamance	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open		52,211.00	2,206.09	Signé	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2021-06-04	2020-09-03	2021-07-06	2020-10-08	2021-08-28	2021-04-06	
SN-PROMOGEED-180581-CS-I NOV / Sélection d'un consultant et individuel Facilitateur social Pêche NGD	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open		52,211.00	46,209.57	Signé	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2021-02-25	2020-09-03	2021-06-04	2020-10-08	2021-08-28	2021-04-06	

SN-PROMOGEED-180584-CS-I NDV / Sélection d'un consultant et individuel Environnement taille Pôles Dakar	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open		52,211.00	2,402.84	Signé	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2021-02-24	2020-09-03	2021-07-01	2020-10-08	2021-08-28	2021-04-06
SN-PROMOGEED-180587-CS-I NDV / Sélection d'un consultant et individuel Environnement taille Pôles Thiès	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open		52,211.00	2,299.85	Signé	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2021-02-24	2020-09-03	2021-06-04	2020-10-08	2021-08-28	2021-04-06
SN-PROMOGEED-180593-CS-I NDV / Sélection d'un consultant et individuel Environnement taille Pôles NORD	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open		52,211.00	44,882.12	Signé	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2021-02-25	2020-09-03	2021-07-23	2020-10-08	2021-08-28	2021-04-06
SN-PROMOGEED-180594-CS-I NDV / Sélection d'un consultant et individuel Environnement taille Pôles Casamance	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open		52,211.00	48,001.53	Signé	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2021-07-01	2020-09-03	2021-07-08	2020-10-08	2021-09-04	2021-04-06
SN-PROMOGEED-180600-CS-I NDV / Sélection d'un consultant et ingénieur génie civil Pôles Thiès	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open		52,211.00	42,013.31	Signé	2020-06-25	2020-06-23	2020-08-13	2021-06-04	2020-09-03	2021-07-08	2020-10-08	2021-08-29	2021-04-06
SN-PROMOGEED-180602-CS-I NDV / Sélection d'un consultant et ingénieur ingénieur génie civil Pôles Nord	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open		52,211.00	47,937.29	Signé	2020-06-25	2020-06-23	2020-08-13	2021-07-02	2020-09-03	2021-07-23	2020-10-08	2021-08-29	2021-04-06
SN-PROMOGEED-180606-CS-I NDV / Sélection d'un consultant et ingénieur ingénieur génie civil Pôles Casamance	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open		52,211.00	43,547.95	Signé	2020-06-25	2020-06-23	2020-08-13	2021-02-18	2020-09-03	2021-08-23	2020-10-08	2021-10-31	2021-04-06
SN-PROMOGEED-180596-CS-I NDV / Sélection d'un consultant et ingénieur ingénieur génie civil Pôles Dakar	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open		52,211.00	0.00	Annulé	2020-06-25	2020-06-23	2020-08-13		2020-09-03		2020-10-08		2021-04-06
SN-PROMOGEED-128543-CS-I NDV PMS / Sélection d'un consultant individuel pour l'ap port à la contractualisation à Dakar et au niveau des villes secondaires (PPP et DDP)	IDA / V1600	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open		101,000.00	0.00	Annulé	2021-11-25		2022-01-13		2022-02-03		2022-03-10		2022-09-06
SN-PROMOGEED-247526-CS-I NDV / RECRUTEMENT D'UN CENT VERSEMENT INDEP NDANT L'AVI	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open		120,000.00	108,160.00	Signé	2021-09-07	2021-09-22	2021-10-26	2022-01-05	2021-11-16	2022-02-02	2021-12-21	2022-06-20	2022-06-19
SN-PROMOGEED-260396-CS-I NDV / SÉLECTION ET EMPLOI D'UN CONSULTANT AUDITE UN INTERNE FOUR L'UNITÉ D E GESTION DU PROJET - UGP	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Limited		20,000.00	9,301.81	Achévé	2021-11-23	2021-10-27	2021-11-28	2021-01-26	2021-12-19	2022-02-10	2022-01-23	2022-05-09	2022-07-22
SN-PROMOGEED-128541-CS-I NDV PMS / Sélection d'un P statitaire chargé de l'Elabora tion de la mise en place du s e web, d'un matériel et des p rojets de réseaux sociaux	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Limited		30,000.00	0.00	Signé	2022-01-04	2022-11-08	2022-01-09	2022-01-30	2022-03-03	2022-03-04	2022-04-15	2022-09-02	
SN-PROMOGEED-262125-CS-I NDV / Sélection d'un Consultant et chargé d'élaborer une et piloté et un plan de continu isation du PROMOGEED	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Limited		30,000.00	0.00	Signé	2022-01-16	2021-12-14	2022-01-21	2022-06-02	2022-02-11	2022-07-14	2022-03-18	2023-02-22	2022-09-14
SN-PROMOGEED-262340-CS-I NDV / Sélection d'un Consultant et chargé de la rédaction d e Bulletin d'information et de s contenus multimedias	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Limited		28,000.00	20,659.05	Achévé	2022-02-28	2022-01-20	2022-03-05	2022-01-17	2022-03-26	2022-05-05	2022-04-30	2022-05-31	2022-10-27
SN-PROMOGEED-180610-CS-I NDV / Sélection d'un consultant et individuel Responsable de l'unité Sociale	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open		63,156.00	0.00	Annulé	2020-07-15	2020-08-06	2020-09-02	2021-02-23	2020-09-23		2020-10-28		2021-04-26
SN-PROMOGEED-194907-CS-I NDV / Sélection et emploi d un tel Expert tel Social tel et réhabilitation au sein de l'Un ité de Gestion du Projet	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Open		52,211.00	0.00	Annulé	2021-02-25	2020-06-04	2021-04-15		2021-05-06		2021-06-10		2021-12-07
SN-PROMOGEED-262770-CS-I NDV / Sélection et emploi d'un Expert Social et de ré habilitation au sein de l'Unité de Gestion du Projet	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Limited		52,211.00	4,719,140.66	Signé	2021-12-30	2021-10-28	2022-01-04	2021-11-11	2022-01-25	2021-11-17	2022-03-01	2021-12-06	2022-08-28
SN-PROMOGEED-262773-CS-I NDV / Sélection d'un Expert Responsable de l'Unité Socia le	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Limited		63,156.00	58,337.62	Signé	2021-12-30	2022-02-08	2022-01-04	2021-11-11	2022-01-25	2021-11-17	2022-03-01	2021-12-06	2022-08-28
SN-PROMOGEED-128542-CS-I NDV / Sélection d'un consultant et individuel pour l'Elabora tion de bulletins d'information s semestrielle (conception et impression)	IDA / V1600	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Open		100,000.00	0.00	Annulé	2022-02-09		2022-03-30		2022-04-20		2024-02-02		2024-07-31
SN-PROMOGEED-226252-CS-I NDV / Sélection d'un consultant et individuel pour l'Elabora tion d'un guide d'exploitation de la décharge de Mbeubeuss	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Limited		20,000.00	0.00	Annulé	2021-10-29		2021-10-25		2021-11-15		2021-12-20		2022-06-18
SN-PROMOGEED-214742-CS-I NDV / Sélection d'un Générat re-Expert pour la délimitatio n et le bornage des sites à p rastructures de Dakar - dé charge de Mbeubeuss - CVO de Sarrail - CVO de Sélén gane - CTT de Mbeul et CTT du Diamniado -	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Open		30,000.00	29,374.11	Signé	2022-03-17	2022-01-14	2022-04-07	2022-02-10	2022-04-28	2022-02-18	2022-06-02	2022-03-05	2022-11-29
SN-PROMOGEED-278025-CS-I NDV / Recrutement d'un con sultant individuel chargé d'é tablir une situation de référe nce des émissions de gaz à e ffet de serre (GES) dans le s ecteur des déchets solides à s Sénégal	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open		200,000.00	0.00	Signé	2022-03-30	2022-02-07	2022-05-18	2022-05-27	2022-06-08	2022-07-15	2022-07-13	2022-12-09	2023-01-09
SN-PROMOGEED-278953-CS-I NDV / Recrute un Expert fac tique dans le cadre de l'Elabo ration de la loi d'orientatio n du secteur de la gestion de s déchets solides	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Open		60,000.00	0.00	Achévé	2022-04-07	2022-02-08	2022-05-26	2022-06-01	2022-06-16	2022-06-29	2022-07-21	2022-08-24	2023-01-17
SN-PROMOGEED-278956-CS-I NDV / Recrutement d'un jur te dans le cadre de l'Elabora tion de la loi d'orientatio n de la loi d'orientation d ans le secteur des déchets s olides	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Open		50,000.00	0.00	Achévé	2022-03-25	2022-02-14	2022-05-13	2022-06-07	2022-06-03	2022-06-29	2022-07-08	2022-08-24	2023-01-04
SN-PROMOGEED-280702-CS-I NDV / Sélection d'un consultant et en charge de l'Elaboratio n d'un cahier de charge pour l'exploitation des plateformes actives de la décharge de Mbeubeuss et d'un régime ntaire pour les usagers	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open		120,000.00	0.00	Achévé	2022-04-20	2021-12-20	2022-06-08	2022-05-05	2022-06-29	2022-07-15	2022-08-03	2023-01-23	2025-01-23

SN-PROMOGEED-282282-CS-1 NDV / Sélection d'un consultant individuel pour la préparation des conventions et l'appui technique pour la signature des protocoles avec les entités locales dans le PROMOGEED	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Limited		30,000.00	22,868.81	Achévé	2022-04-05	2022-01-21	2022-04-10	2022-06-01	2022-05-01	2022-04-26	2022-06-05	2022-06-06	2022-12-02	2022-07-29
SN-PROMOGEED-247532-CS-1 NDV / RECRUTEMENT D'UN EXPERT EN DEVELOPEMENT INSTITUTIONNEL JUNIOR 2	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Open		52,211.00	0.00	Annulé	2021-09-15		2021-11-03		2021-11-24		2021-12-29		2022-06-27	
SN-PROMOGEED-273510-CS-1 NDV / Recrutement Expert en Développement Institutionnel	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Open		52,211.00	0.00	Annulé	2022-01-19		2022-03-09		2022-03-30		2022-05-04		2022-10-31	
SN-PROMOGEED-247528-CS-1 NDV / RECRUTEMENT D'UN EXPERT EN DEVELOPEMENT INSTITUTIONNEL JUNIOR 1	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Open		52,211.00	0.00	Annulé	2021-09-15		2021-11-03		2021-11-24		2021-12-29		2022-06-27	
SN-PROMOGEED-288992-CS-1 NDV / RECRUTEMENT D'UN EXPERT FINANCIER EN CHARGE D'ELABORER LES COMPTES D'EXPLOITATION PREVISIONNELS ET LES PLANS DE FINANCEMENT DES PLANS DE GESTION DES DECHETS SOLIDES	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open		50,000.00	0.00	Achévé	2022-06-29	2022-10-07	2022-08-17	2022-08-03	2022-09-07	2022-08-25	2022-10-12	2022-11-09	2023-04-10	2023-12-14
SN-PROMOGEED-295210-CS-COS / Sélection d'un Consultant individuel Architecte pour la conception et la modélisation 3D des infrastructures proposées au niveau du Pôle urbain de Diamniado et du 1 ^{er} arrondissement	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Limited		30,000.00	0.00	Achévé	2022-12-27	2022-04-04	2023-01-01	2022-06-01	2023-01-22	2022-08-17	2023-02-26	2022-09-26	2023-08-25	2024-06-25
SN-PROMOGEED-295212-CS-1 NDV / Sélection d'un Consultant individuel pour l'étude de l'impact environnemental des unités et du mécanisme de l'entretien de l'entrepreneuriat vert dans le secteur des déchets solides	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open		160,000.00	0.00	Signé	2023-12-21	2022-06-01	2023-02-08	2022-08-03	2023-03-01	2022-09-01	2023-04-05	2022-11-03	2023-10-02	
SN-PROMOGEED-286095-CS-1 NDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL CHARGE DE L'ELABORATION DU PLAN DE GESTION DE LA MAIN D'OEUVRE DU PROMOGEED	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Limited		60,000.00	0.00	Achévé	2022-10-20	2022-02-23	2022-10-25	2022-03-24	2022-11-15	2022-12-01	2022-12-20	2023-02-01	2023-06-18	2024-03-15
SN-PROMOGEED-312608-CS-1 NDV / Recrutement de consultants formateurs pour le renforcement des capacités des élus et agents municipaux des communes couvertes par le PROMOGEED dans le pôle du Dakar en gestion des déchets solides	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Open - National		34,000.00	0.00	Achévé	2023-02-23	2022-08-24	2023-04-13	2022-11-17	2023-05-04	2022-11-17	2023-06-08	2023-08-05	2023-12-05	2024-06-03
SN-PROMOGEED-312611-CS-1 NDV / Recrutement de consultants formateurs pour le renforcement des capacités des élus et agents municipaux des communes couvertes par le PROMOGEED dans le pôle de l'Arrondissement de Diamniado en gestion des déchets solides	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Open - National		34,000.00	0.00	Achévé	2023-02-08	2022-08-24	2023-03-29	2022-11-17	2023-04-19	2022-11-17	2023-05-24	2023-07-18	2023-11-20	2024-06-04
SN-PROMOGEED-312612-CS-1 NDV / Recrutement de consultants formateurs pour le renforcement des capacités des élus et agents municipaux des communes couvertes par le PROMOGEED dans le pôle de THIES en gestion des déchets solides	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Open - National		34,000.00	0.00	Achévé	2023-02-15	2022-08-24	2023-04-05	2022-12-06	2023-04-26	2023-01-12	2023-05-31	2023-07-18	2023-11-27	2024-06-04
SN-PROMOGEED-312613-CS-1 NDV / Recrutement de consultants formateurs pour le renforcement des capacités des élus et agents municipaux des communes couvertes par le PROMOGEED dans le pôle du SAUD ET RUFFOURE en gestion des déchets solides	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Open - National		34,000.00	0.00	Achévé	2023-02-16	2022-08-24	2023-04-06	2022-12-06	2023-04-27	2023-01-12	2023-06-01	2023-07-18	2023-11-28	2024-06-12
SN-PROMOGEED-323143-CS-1 NDV / Recrutement d'un Consultant individuel chargé de la Formation en ARMG pour le personnel de l'UCP du PROMOGEED	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Limited		20,000.00	0.00	Achévé	2023-04-12	2023-09-13	2023-04-17	2023-01-30	2023-05-08	2023-03-28	2023-06-12	2023-05-16	2023-12-09	2023-11-16
SN-PROMOGEED-323144-CS-1 NDV / Formation des représentants de Membres et du personnel de l'UCP et du PROMOGEED sur les questions de l'hygiène, la Sécurité et la Santé au travail	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open - National		60,000.00	0.00	Achévé	2023-04-28	2022-12-15	2023-06-16	2023-08-29	2023-07-07	2023-10-27	2023-08-11	2023-12-27	2024-02-07	2024-05-02
SN-PROMOGEED-323145-CS-1 NDV / Formation des agents de l'UCP et des représentants de la décharge de l'Attaque sur les gestes de premiers secours	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open - National		60,000.00	0.00	Achévé	2023-04-27	2022-12-11	2023-06-15	2023-08-29	2023-07-06	2023-11-23	2023-08-10	2024-01-26	2024-02-06	2024-12-13
SN-PROMOGEED-323171-CS-1 NDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour la revue de l'impact du PROMOGEED	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Open - National		50,000.00	0.00	Achévé	2023-06-23	2023-01-16	2023-08-11	2023-05-02	2023-09-10	2023-07-05	2023-10-15	2023-09-14	2024-10-14	2024-07-19
SN-PROMOGEED-262111-CS-1 NDV / Recrutement d'un consultant en communication et en Community management du PROMOGEED	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Open		40,000.00	0.00	Annulé	2022-01-30		2022-03-20		2022-04-10		2022-05-15		2022-11-11	
SN-PROMOGEED-96730-CS-04 NDV / Recrutement d'un expert chargé du suivi évaluation. Nouveaux avis internes l'impact d'une contractualisation d'assistance avec Madame Minnie Khady SARR qui était le point focal du projet depuis le début de sa formulation en effet. L'avis est la mémoire du projet.	IDA / V1600	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Selection of consultants par entente directe	Direct		100,000.00	0.00	Annulé	2019-01-29		2019-02-08				2019-04-14		2019-10-11	
SN-PROMOGEED-180566-CS-1 NDV / Sélection d'un consultant et individuel Expert en Gestion	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open		52,211.00	0.00	Annulé	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2021-02-17	2020-09-03		2020-10-08		2021-04-06	
SN-PROMOGEED-184360-CS-1 NDV / Sélection d'un consultant et Responsable de l'unité commerciale	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open		70,307.00	0.00	Annulé	2020-07-16		2020-09-03		2020-09-24		2020-10-29		2021-04-27	
SN-PROMOGEED-226254-CS-1 NDV / Sélection d'un consultant pour la mise en œuvre d'un mécanisme de gestion des plaintes	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Limited		30,000.00	0.00	Annulé	2021-10-13		2021-10-18		2021-11-08		2021-12-13		2022-06-11	

SN-PROMOGEED-338348-CS-I NDV / SÉLECTION D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LA FIABILISATION DES DONNÉES DU PLAN D'ACTION ET LA REINSTALLATION DU PROJET DE RÉCEPTION DE LA DÉCHARGE DE MBEUREUS	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Limited		30,00.00	0.00	Résilié	2023-03-16	2023-12-08	2023-03-21	2023-03-08	2023-04-11	2023-11-20	2023-05-16	2023-11-24	2023-11-12	
SN-PROMOGEED-286093-CS-I NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du Plan de mobilisation des parties prenantes (PMPP) du PROMOGEED	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Limited		20,00.00	0.00	Annulé	2022-04-27	2022-02-23	2022-05-02		2022-05-23		2022-06-27		2022-12-24	
SN-PROMOGEED-178932-CS-QC8S / Sélection d'un consultant individuel pour la réalisation d'une enquête annuelle (mesure des indicateurs de développement du Projet et enquête de perception) 1	IDA / V1600	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Open - National		30,00.00	0.00	Achévé	2023-03-22	2023-06-26	2023-05-10	2023-07-24	2023-05-31	2023-09-25	2023-07-05	2023-10-23	2024-01-01	2024-04-03
SN-PROMOGEED-346555-CS-I NDV / Recrutement d'un Consultant individuel chargé de la coordination de la caractérisation des déchets solides à un niveau de la région de Dakar	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Open - National		60,00.00	0.00	Annulé	2023-05-17	2023-06-23	2023-07-05		2023-07-26		2023-08-30		2024-02-26	
SN-PROMOGEED-179842-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel pour la mise en place et la sécurisation du site Web et des autres plateformes du PROMOGEED	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Limited		10,00.00	0.00	Annulé	2022-02-03		2022-02-08		2022-03-01		2022-04-05		2022-10-02	
SN-PROMOGEED-178813-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel pour l'élaboration de guides et supports pour la promotion de bonnes pratiques en gestion des déchets	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open		100,00.00	0.00	Annulé	2022-02-10		2022-03-31		2022-04-21		2022-05-26		2022-11-22	
SN-PROMOGEED-360819-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel expert financier / sénior pour l'élaboration de plans intercommunaux des pôles, Suburb et Centre	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Open - National		18,00.00	0.00	Annulé	2023-08-23	2023-07-25	2023-10-11		2023-11-01		2023-12-06		2024-06-03	
SN-PROMOGEED-360835-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel. Expert sénior en gestion des déchets pour l'élaboration des plans intercommunaux pour les pôles Suburb et Centre	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Limited		10,00.00	0.00	Annulé	2023-07-27		2023-08-01		2023-08-22		2023-09-26		2024-03-24	
SN-PROMOGEED-361251-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel pour l'élaboration du Plan de mobilisation des parties prenantes (PMPP) du PROMOGEED	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Open - National		90,00.00	0.00	Achévé	2023-09-22	2023-06-23	2023-11-10	2023-10-09	2023-12-01	2024-01-25	2024-01-05	2024-10-20	2024-07-03	2026-06-16
SN-PROMOGEED-370221-CS-I NDV / Sélection et emploi d'un Consultant individuel pour le diagnostic social et la définition de la stratégie du milieu pour les Communes de 8 ambulator, Diamniado, Sébikhotane et Bour Moustoir	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Open - National		40,00.00	0.00	Annulé	2023-09-13	2023-08-07	2023-11-01		2023-11-22		2023-12-27		2024-06-24	
SN-PROMOGEED-338917-CS-I NDV / SÉLECTION D'UN CONSULTANT POUR LA PRISE EN CHARGE DE L'INCIDENT DE LA CRÉATION DE LA SONAGIE D'ANNE CARME INSTITUT ONNEL DU SECTEUR DE LA GESTION DES DÉCHETS SOLIDES ET LES ACCORDS DE FINANCEMENT DU PROMOGEED	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		60,00.00	0.00	Annulé	2023-08-08		2023-08-18				2023-10-22		2024-04-19	
SN-PROMOGEED-302887-CS-I NDV / Sélection et emploi d'un consultant individuel pour la révision des plans d'aménagement de la forêt classée d'El Méao et Sébikhotane	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open - National		70,00.00	0.00	Achévé	2024-04-17	2024-01-16	2024-06-05	2024-07-31	2024-06-26	2024-09-27	2024-07-31	2024-12-13	2025-01-27	2026-03-25
SN-PROMOGEED-392888-CS-I NDV / Sélection et emploi d'un consultant individuel pour l'élaboration de la 1 ^{ère} classe de Débris Yousseuf	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open - National		60,00.00	0.00	Achévé	2024-04-15	2024-01-18	2024-06-03	2024-07-29	2024-08-24	2024-12-13	2024-07-29	2024-12-18	2025-01-25	2026-03-25
SN-PROMOGEED-392889-CS-I NDV / Sélection et emploi d'un consultant individuel pour l'élaboration du plan d'organisation, de veille et de la sécurité (SAPOPS) de la décharge d'El Mbeureus	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open - National		180,00.00	0.00	Achévé	2024-04-23	2024-02-19	2024-06-11	2024-07-29	2024-07-02	2025-01-16	2024-08-06	2025-01-07	2025-02-02	2025-12-18
SN-PROMOGEED-62008-CS-06 NDV / Sélection d'un consultant spécialiste en communication, marketing social et développement communautaire	/		A posteriori	Individual	Open		100,00.00	0.00	Annulé	2018-03-21		2018-05-31		2018-06-21		2018-07-26		2019-07-21	
SN-PROMOGEED-328465-CS-I NDV / Recrutement d'un formateur en alphabétisation fonctionnelle pour les récupérateurs de la décharge de Mbeureus en Joffe	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Limited		20,00.00	0.00	Annulé	2023-01-18		2023-01-23		2023-02-13		2023-03-20		2023-09-16	
SN-PROMOGEED-339286-CS-I NDV / Recrutement d'un formateur en alphabétisation fonctionnelle pour les récupérateurs de la décharge de Mbeureus en WOLOF pour Groupe C1	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Limited		20,00.00	0.00	Annulé	2023-05-24		2023-05-29		2023-06-19		2023-07-24		2024-01-20	
SN-PROMOGEED-331006-CS-I NDV / Recrutement de formateurs en alphabétisation fonctionnelle pour les récupérateurs de Mbeureus	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Limited		60,00.00	0.00	Annulé	2022-12-29		2023-01-03		2023-01-24		2023-02-28		2023-08-27	
SN-PROMOGEED-339292-CS-I NDV / Recrutement d'un formateur en alphabétisation fonctionnelle pour les récupérateurs de la décharge de Mbeureus en WOLOF pour Groupe C2	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Limited		20,00.00	0.00	Annulé	2023-05-30		2023-06-04		2023-06-25		2023-07-30		2024-01-26	
SN-PROMOGEED-328473-CS-I NDV / Recrutement d'un formateur en alphabétisation fonctionnelle pour les récupérateurs de la décharge de Mbeureus en Joffe	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Limited		20,00.00	0.00	Annulé	2023-01-19		2023-01-24		2023-02-14		2023-03-21		2023-09-17	
SN-PROMOGEED-362315-CS-I NDV / Sélection d'un Consultant chargé de l'infographie du PROMOGEED	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Limited		6,00.00	0.00	Annulé	2022-01-31	2021-11-26	2022-02-05		2022-02-26		2022-04-02		2022-09-29	
SN-PROMOGEED-403884-CS-I NDV / Recrutement d'expert en Gestion de Contrat pour le PROMOGEED	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Open - National		42,840.00	0.00	Annulé	2024-03-28		2024-04-17		2024-05-08		2024-06-12		2024-12-09	
SN-PROMOGEED-329476-CS-I NDV / Recrutement d'un formateur en genre, VRG, leadership en faveur des récupérateurs de la décharge de Mbeureus	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Limited - National		10,00.00	0.00	Annulé	2024-07-25		2024-07-30		2024-08-20		2024-09-24		2025-03-23	

SN-PROMOGEED-436180-CS-I NOV / Sélection et emploi d'un consultant chargé de réaliser l'étude d'opportunité et au cas échéant de préparer les tentes pour la création d'un Organisme central de gestion des déchets solides.	IDA / 65520	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Open - National		50,000.00	0.00	Achévé	2024-08-27	2024-07-22	2024-10-15	2024-11-19	2024-11-05	2025-01-27	2024-12-10	2025-03-06	2025-06-08	2026-04-27
SN-PROMOGEED-451683-CS-I NOV / Recrutement d'un (e) Expert senior spécialisé (e) Violences Basées sur le Genre et Vulnérabilité au sein de l'Unité de Gestion du Projet de Promotion de la Gestion Intégrée et de l'Economie des Déchets Solides au Sénégal.	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Open - National		65,044.00	0.00	Annulé	2024-10-30	2024-09-24	2024-12-18		2025-01-08		2025-02-12		2025-08-11	
SN-PROMOGEED-475168-CS-I NOV / Sélection d'un consultant individuel chargé d'accompagner la création d'ententes de coopération entre les Collectivités territoriales dans le Pôle NORO.	IDA / 65520	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Open - National		32,000.00	0.00	Signé	2025-06-20	2025-03-14	2025-08-08	2025-10-14	2025-08-29	2025-11-25	2025-10-03	2025-11-24	2026-04-01	
SN-PROMOGEED-475168-CS-I NOV / Sélection d'un consultant individuel chargé d'accompagner la création d'ententes de coopération entre les Collectivités territoriales dans le Pôle THES.	IDA / 65520	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Open - National		28,000.00	0.00	Signé	2025-06-25	2025-03-14	2025-08-13	2025-10-14	2025-09-03	2025-10-29	2025-10-08	2025-11-03	2026-04-06	
SN-PROMOGEED-475173-CS-I NOV / Sélection d'un consultant individuel chargé d'accompagner la création d'ententes de coopération entre les Collectivités territoriales dans le Pôle Casamance.	IDA / 65520	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Open - National		30,000.00	0.00	Signé	2025-06-30	2025-03-14	2025-08-18	2025-10-14	2025-09-08	2025-10-29	2025-10-13	2025-11-19	2026-04-11	
SN-PROMOGEED-475184-CS-I NOV / SÉLECTION D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS EN GESTION DES DÉCHETS SOLIDES DES ACTEURS LOCAUX DES COMMUNES DU PÔLE THIES 1.	IDA / 65520	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Open - National		30,000.00	0.00	Signé	2025-06-18	2025-03-14	2025-08-06	2026-02-30	2025-08-27	2026-03-16	2025-10-01	2026-05-11	2026-03-30	
SN-PROMOGEED-475187-CS-I NOV / SÉLECTION D'UN FORMATEUR CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS EN GESTION DES DÉCHETS SOLIDES DES ACTEURS LOCAUX DES COMMUNES DU PÔLE THIES.	IDA / 65520	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Open - National		30,000.00	0.00	Signé	2025-07-16	2025-03-14	2025-09-03	2026-02-30	2025-09-24	2026-03-16	2025-10-29	2026-04-22	2026-04-27	
SN-PROMOGEED-475190-CS-I NOV / SÉLECTION D'UN FORMATEUR CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS EN GESTION DES DÉCHETS SOLIDES DES ACTEURS LOCAUX DES COMMUNES DU PÔLE CASAM.	IDA / 65520	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Open - National		30,000.00	0.00	Signé	2025-07-16	2025-03-14	2025-09-03	2026-02-30	2025-09-24	2026-04-16	2025-10-29	2026-04-28	2026-04-27	
SN-PROMOGEED-475192-CS-I NOV / LE RECRUTEMENT D'UN FORMATEUR CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS EN GESTION DES DÉCHETS SOLIDES ET GOUVERNANCE TERRITORIALE DES ACTEURS LOCAUX DES COMMUNES DU PÔLE CASAM.	IDA / 65520	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Open - National		30,000.00	0.00	Signé	2025-07-15	2025-03-14	2025-09-03	2026-02-30	2025-09-23	2026-03-16	2025-10-28	2026-05-04	2026-04-26	
SN-PROMOGEED-475194-CS-I NOV / SÉLECTION D'UN FORMATEUR CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS EN GESTION DES DÉCHETS SOLIDES DES ACTEURS LOCAUX DES COMMUNES DU PÔLE DAKAR.	IDA / 65520	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Open - National		30,000.00	0.00	Annulé	2025-07-23	2025-03-14	2025-09-10		2025-10-01		2025-11-05		2026-05-04	
SN-PROMOGEED-475198-CS-I NOV / SÉLECTION D'UN FORMATEUR CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS EN GESTION DES DÉCHETS SOLIDES DES ACTEURS LOCAUX DES COMMUNES DU PÔLE DAKAR.	IDA / 65520	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Open - National		30,000.00	0.00	Signé	2025-07-24	2025-03-14	2025-09-11	2026-02-30	2025-10-02	2026-03-16	2025-11-06	2026-04-13	2026-05-05	
SN-PROMOGEED-475203-CS-I NOV / SÉLECTION D'UN FORMATEUR CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS EN GESTION DES DÉCHETS SOLIDES ET GOUVERNANCE TERRITORIALE DES ACTEURS LOCAUX DES COMMUNES DU PÔLE N.	IDA / 65520	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Open - National		30,000.00	0.00	Annulé	2025-07-29	2025-03-14	2025-09-16	2026-02-30	2025-10-07		2025-11-11		2026-05-10	
SN-PROMOGEED-475213-CS-I NOV / SÉLECTION D'UN FACILITATEUR POUR L'ANIMATION DES ATELIERS DE RENFORCEMENT DE CAPACITÉS DES ACTEURS LOCAUX DES COMMUNES DE KEUR MASSAR N. OUD, SUD ET MALIKA.	IDA / 65520	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Open - National		12,000.00	0.00	Signé	2025-07-24	2025-03-14	2025-09-11	2026-02-30	2025-10-02	2026-03-16	2025-11-06	2026-05-11	2026-05-05	
SN-PROMOGEED-484787-CS-I NOV / SÉLECTION ET EMPLOI D'UN (E) CONSULTANT(E) INDIVIDUEL(S) SPÉCIALISTE(S) EN VIGILANCE POUR LE SUIVI DES MESURES DE PRÉVENTION ET DE RÉPONSE AUX ÉCARTS DANS LE CADRE DU PROJET DE RESTRUCTURATION DE LA DÉCHARGE.	IDA / 65520	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Limited - National		60,000.00	0.00	Signé	2025-04-22	2026-02-25	2025-04-27	2025-05-20	2025-05-18	2025-07-21	2025-06-22	2025-11-03	2025-12-19	
SN-PROMOGEED-486024-CS-I NOV / Sélection d'un Consultant chargé de la Mise à Jour des Manuels des Procédures du PROMOGEED.	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Direct - National		8,000.00	0.00	Signé	2025-07-16	2025-06-18	2025-07-26	2025-11-04	2025-08-16	2026-01-12	2025-09-20	2026-01-12	2026-03-19	
SN-PROMOGEED-503943-CS-I NOV / Recrutement d'un consultant pour l'animation d'ateliers de partage et de diffusion des modèles d'accompagnement socioéconomique des communautés riveraines du CNVD Denny Youssouf.	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Limited - National		4,200.00	0.00	Signé	2025-08-28	2025-07-28	2025-09-02	2025-07-30	2025-09-23	2025-10-29	2025-10-28	2026-01-19	2026-04-26	
SN-PROMOGEED-513168-CS-I NOV / Sélection et emploi d'un consultant individuel spécialisé en planification et gestion du développement urbain.	IDA / 65520	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Limited - National		5,200.00	0.00	Annulé	2025-10-29	2025-09-25	2025-11-03		2025-11-24		2025-12-29		2026-06-27	
SN-PROMOGEED-515842-CS-I NOV / SÉLECTION D'UN PRESTATAIRE SPÉCIALISÉ EN ANIMATION SOCIALE.	IDA / 65520	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Limited - National		11,800.00	0.00	Signé	2025-12-25	2025-12-19	2025-12-30	2026-10-31	2026-01-20	2026-12-30	2026-02-24	2026-01-15	2026-08-23	
SN-PROMOGEED-519407-CS-I NOV / RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE SPÉCIALISÉ EN PLANIFICATION ET GESTION DU DÉVELOPPEMENT URBAIN.	IDA / 65520	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Limited - National		11,800.00	0.00	Signé	2025-12-17	2025-12-19	2025-12-22	2025-10-22	2026-01-12	2026-01-10	2026-02-16	2026-01-15	2026-08-15	
SN-PROMOGEED-589746-CS-I NOV / SÉLECTION ET EMPLOI D'UN CONSULTANT POUR LA FORMATION DU PERSONNEL DE L'USP SUR LA REDACTIO N ADMINISTRATIVE.	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Limited - National		3,350.00	0.00	En cours d'exécution	2026-05-11	2026-06-05	2026-05-16		2026-06-06		2026-07-11		2027-01-07	

SN-PROMOGEED-552930-CS-1 NDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'élaboration des décrets d'application de la loi relative à la gestion intégrée et durable des déchets solides.	IDA / 65520	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individuel	Limited - National		9,800.00	0.00	Signé	2026-06-02	2026-06-05	2026-06-07	2026-06-15	2026-06-28	2026-07-13	2026-08-02	2026-07-27	2027-01-29
SN-PROMOGEED-554263-CS-CDS / SÉLECTION D'UN CONSULTANT FACILITATEUR POUR LA POURSUITE DES CONSULTATIONS COMMUNAUTAIRES ET VILLAGEOISES ET L'ANALYSE SOCIOLOGIQUE DES PERCEPTIONS CIVILS DE SIKOU YOUSSEUF.	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Direct - National		24,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-06-15	2026-06-05	2026-06-25		2026-07-16		2026-08-20		2027-02-16
SN-PROMOGEED-564312-CS-1 NDV / Recrutement d'un Responsable de l'Unité environnementale au sein de l'Unité de Gestion du Projet.	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open - National		70,307.00	0.00	En cours d'exécution	2026-07-27	2026-08-10	2026-10-08	2026-09-07	2026-11-09		2027-01-07		2027-10-12
SN-PROMOGEED-565286-CS-CDS / Sélection d'un consultant individuel spécialiste sénior en passation des marchés.	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Individuel	Direct - National		92,000.00	0.00	Signé	2026-08-13	2026-07-24	2026-08-27	2026-07-29	2026-09-29	2026-08-11	2026-11-20	2026-08-19	2027-08-31
SN-PROMOGEED-574432-CS-1 NDV / SÉLECTION D'UN FORMATEUR CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS EN GESTION DES DÉCHETS SOLIDES ET GOUVERNANCE TERRITORIALE DES ACTEURS LOCAUX DES COMMUNES DU PAYS.	IDA / 65520	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individuel	Limited - National		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-10-06		2026-10-14		2026-11-13		2027-01-12		2027-10-15
SN-PROMOGEED-576753-CS-1 NDV / Recrutement d'un (1) socio-économiste, chargé d'évaluer les activités relatives à la restauration des moyens de subsistance, à la reconversion professionnelle, à l'insertion économique et au suivi des parcours des PAP et à leurs bénéficiaires.	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open - National		19,200.00	0.00	En attente d'exécution	2026-11-26		2027-02-12		2027-03-16		2027-05-10		2028-02-16
SN-PROMOGEED-577763-CS-1 NDV / RECRUTEMENT D'UN FACILITATEUR SOCIAL POUR L'APPUI À LA MISE EN ŒUVRE DU PAR ET DU PAYS DE LA DÉCHARGE DE MBLEUREUS.	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open - National		14,400.00	0.00	En attente d'exécution	2026-11-12		2027-02-01		2027-03-03		2027-04-26		2028-02-03
SN-PROMOGEED-577765-CS-1 NDV / RECRUTEMENT D'UN FACILITATEUR SOCIAL POUR L'APPUI À LA MISE EN ŒUVRE DU PAR ET DU PAYS DE LA DÉCHARGE DE MBLEUREUS.	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individuel	Open - National		14,400.00	0.00	En attente d'exécution	2026-10-15		2027-01-04		2027-02-03		2027-03-30		2028-01-06