

REPUBLIQUE DU SENEGAL

MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

CELLULE DE PLANIFICATION DE COORDINATION
ET DE SUIVI DES PROGRAMMES
(CPCSP)

Projet d'investissement « Sécurité de l'Eau au Sénégal »
2024-2028 (P178673)

Avance de Préparation du Projet (PPA)

**Stratégie de Passation des Marchés du
Projet
pour Promouvoir le Développement
(PPSD)**

21 Novembre 2022

Stratégie de Passation des Marchés du Projet pour Promouvoir le Développement (PPSD)

« Version simplifiée pour l'Avance de Préparation de Projet (PPA) »

- **Pays : Sénégal**
- **Projet : Projet Intégré Sécurité de l'Eau au Sénégal (P178673)**
- **Montant PPA : 5,096 millions de dollars USD**

Le Gouvernement du Sénégal a sollicité et obtenu un fonds d'avance pour la préparation des études stratégiques préparatoires du projet d'investissement relatif à la sécurité de l'eau au Sénégal (P178673). Les activités du projet consistent à des services de consultants pour fournir des assistances techniques aux agences d'exécution en vue de la réalisation d'études stratégiques urgentes qui permettront d'anticiper sur les délais de préparation des dossiers techniques pour les dossiers d'appel d'offres. Les marchés seront passés sur la base du Règlement de Passation des Marchés (Novembre 2020) de la Banque mondiale. Pour les activités de *revue a priori*, les communications se feront par la plateforme STEP (système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics). Cependant, tous les documents de tous les marchés (que ce soit en *revue a priori* ou en *revue a posteriori*) devront être insérés correctement et à temps dans le STEP. La phase de PPA sera gérée par la Cellule de Planification, de Coordination et de Suivi des Programmes (CPCSP) du Ministère de l'Eau et de l'Assainissement qui bénéficie d'une certaine expérience dans la préparation et la mise en œuvre des projets par la Banque mondiale (BM).

Les activités et méthodes de passation des marchés sont les suivantes :

1. Services de Consultants

La méthode de Sélection fondée sur les **Qualifications du Consultant (SQC) avec publications d'Avis à Manifestation d'Intérêt** et revue ***a posteriori*** sera utilisée pour les marchés suivants :

- Sélection d'un consultant (**firme**) pour réaliser l'étude de faisabilité de la vaste sectorisation dans le Dakar - Mbour -Thiès (DMT) pour un montant **estimé à USD 290.000.**
- Sélection d'un consultant (**Firme**) pour réaliser les « Etudes d'impact environnemental et social (EIES) d'Avant-projet détaillés (APD) sur la dynamique hydrologique » pour un montant **estimé à USD 112.000 ;**
- Sélection d'un consultant (Firme) pour faire « l'Etude institutionnelle pour la mise en place d'une structure de gestion de l'eau agricole dans les Niayes » pour un montant estimé à **USD 240.000 ;**
- Sélection d'un consultant (**Firme**) pour réaliser l'étude pour l'aménagement de la vallée de Bayti pour la retenue d'eau pluviales et la recharge de nappe pour l'alimentation en eau des forages de la zone pour un montant **estimé à USD 240.000 ;**
- Sélection d'un consultant (**Firme**) pour réaliser l'étude d'APD d'assainissement de la branche Ouest et du transfert d'eaux usées traitées vers la zone maraîchère pour un montant **estimé à USD 240.000 ;**
- Sélection d'un consultant (**Firme**) pour réaliser l'étude de réalisation d'aménagement de la vallée de Diender pour la distribution d'eaux usées traitées aux maraîchers pour un montant **estimé à USD 160.000 ;**
- Sélection d'un consultant (**Firme**) pour l'Assistance Technique pour l'approfondissement de la stratégie de mobilisation des ressources en eau

pour la zone DMT à l'horizon 2050 pour un montant **estimé à USD 160.000 ;**

- Sélection d'un consultant (**Firme**) pour réaliser l'étude d'Avant-Projet Sommaire (APS) pour la réhabilitation du barrage de Panthior pour un montant **estimé à USD 160.000 ;**
- Sélection d'un consultant (**Firme**) pour réaliser l'Etude pour la mise en place d'une Plateforme Digitale de Collecte des Données hydrologiques pour un montant **estimé à USD 96.000 ;**
- Sélection d'un consultant (**Firme**) pour réaliser l'étude de modélisation financière en soutien à la mise en œuvre de la feuille de route de l'assainissement urbain **estimé à USD 160 000.**

La méthode de **comparaison d'au moins de 3 CV** pour les consultants individuels et revue **à posteriori** avec revue technique de l'IDA (host STEP), sera utilisée pour les marchés suivants :

- Sélection d'un consultant (**individuel**) pour réaliser la « Revue rapide de la qualité des rapports APD réalisés sur la dynamique hydrologique du lac de Guiers » pour un montant **estimé à USD 16.000 ;**
- Sélection d'un consultant (**individuel**) pour réaliser la « Etude sur les options de gestion de l'eau agricole dans la zone de Beer Tiélane » pour un montant **estimé à USD 40.000 ;**
- Sélection d'un consultant (**individuel**) pour réaliser l'étude pour la mise en œuvre de la feuille de route de la Réforme de la GRE pour un montant **estimé à USD 80.000 ;**
- Sélection d'un consultant (**individuel**) pour l'opérationnalisation de la GIRE territoriale dans le DMT et le lac de Guiers pour un montant **estimé à USD 48.000 ;**
- Sélection d'un consultant (Individuel) pour l'étude EIES du projet d'assainissement du système Est pour un montant estimé à **USD 99.800.**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

I - Généralités

1.1. Information générale sur le projet

- Pays : **Sénégal**
- Emprunteur : **Ministère de l'Eau et de l'Assainissement (MEA) du Sénégal**
- Nom du Projet : **Projet Intégré Sécurité de l'Eau au Sénégal - PISEA : Avance de Préparation de Projet (P178673)**
- **Numéros du Don / Crédit :**
- Montant du PPA (avance) : **5,096 millions de Dollars US**
- Unité de Gestion du Projet : **Cellule de Planification, de Coordination et de Suivi des Programmes (CPCSP)**

1.2 Date d'approbation du plan de passation de marchés

- Plan original : **2022**
- Révision 1 :
- Révision 2 :

1.3 Date de publication de l'avis général de passation de marchés : 2022

1.4 Période couverte par le Plan de passation des marchés : 18 mois

1.5 Niveau de risque : **substantiel**

II- Passation de marché des biens et services autres que des services de consultants

a- Tableau des seuils de passation et de contrôle des marchés

Nature des	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du	Contrats soumis à examen
1. Travaux	AOI	$\geq 15.000.000$	Tous les contrats de plus 10.000.000
	AON	$< 15.000.000$	Tous les contrats de plus 10.000.000
	Demande de cotation - au moins 3 offres	< 200.000	Aucun
	Entente Directe	Pas de seuil	Tous les contrats de 10.000.000 USD
2. Fournitures et services autres que services de consultants	AOI	$\geq 1\ 000\ 000$	Tous les contrats de 2 000 000 USD
	AON	$< 1\ 000.000$	Aucun
	Demande de Cotation au moins 3 offres	< 100.000	Aucun
	Entente directe	Pas de seuil	Tous les contrats de 2.000.000 USD

- AOI : Appel d'Offres International
- AON : Appel d'Offres National

III. Passation de marché des services de Consultants

a. Tableau des seuils de passation et de contrôle des marchés

Nature de dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du contrat \$EU	Contrats soumis à examen préalable
Consultants Firmes	SFQC ¹ ; SFQ ² ; SCM ³ ; SCBD ⁴		Tous contrats de 1.000.000 USD ou plus
	SQC ⁵	< 300 000	Aucun
	Entente directe	Pas de seuil	Tous contrats de 1.000.000 USD ou plus
Consultants Individuels	Consultant individuel (CI) ⁶ (AMI) ⁷	≥ 100.000	Tous contrats de 300.000 USD ou plus
	Consultant individuel (CI) (3CV)	< 100.000	
	Entente directe	Pas de seuil	Tous contrats de 300.000 USD ou plus
Tous les TDRs, quel que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable de l'équipe technique du Projet (TTL)			

1 Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

2 Sélection Fondée sur la qualité technique

3 Sélection au Moindre coût

4 Sélection dans le cadre d'un Budget déterminé

5 Sélection Fondée sur les qualifications des consultants

6 Consultant Individuel

7 Avis à Manifestation d'Intérêt

Ré f	Description du Contrat	Agence d'exécution	Montant Estimé (\$US\$)	Méthode de Passation de Marchés	Revue par la Banque Mondiale (A priori / A posteriori)	Date prévue pour l'Ouvertu re des Plis	Date prévue pour l'attributi on	Commentaires
	Revue rapide de la qualité des APD réalisés sur la dynamique hydrologique du lac de Guiers	CPCSP/OLAC	16 000	Consultants individuels (C.I)	Post	15-déc-22	26-Déc-22	
	Études d'impact environnemental et social des APD sur la dynamique hydrologique	CPCSP/OLAC	112 000	Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants (SQC)	Post	15-déc-22	13-mars-23	
	Assistance Technique pour l'approfondissement de la stratégie de mobilisation des ressources en eau pour la zone DMT à l'horizon 2050 par recours au financement privé	CPCSP/SONES	160 000	Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants (SQC)	Post	15-déc-22	28-fév-23	
	Sélection d'un consultant (firme) pour réaliser l'étude de faisabilité de la	CPCSP/SONES	290 000	Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants	Post	22-déc-22	05-mars-23	-

	vaste sectorisation dans le DMT			(SQC)				
	Sélection d'un consultant (firme) pour réaliser l'étude d'Avant-Projet Sommaire pour la réhabilitation du barrage de Panthior	CPCSP/DGPRES	160 000	Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants (SQC)	Post	22-déc-22	05-mars-23	-
	Étude pour la mise en place d'une plateforme digitale de collecte des données hydrologiques	CPCSP/DGPRES	96 000	Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants (SQC)	Post	22-déc-22	05-mars-23	
	Sélection d'un consultant (Firme) pour réaliser l'étude pour l'aménagement de la vallée de Bayti pour la retenue d'eau pluviales et la recharge de nappe pour l'alimentation en eau des forages de la zone	CPCSP/DHORS	240 000	Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants (SQC)	Post	22-déc-22	05-mars-23	
	Étude institutionnelle pour la mise en place d'une structure de gestion de l'eau agricole dans les Niayes	CPCSP/DHORS	240 000	Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants (SQC)	Post	22-déc-22	05-mars-23	

	Etude sur les options de gestion de l'eau agricole dans la zone de Beer Tiélane	CPCSP/DHOR T	40 000	Consultants individuels (C.I)	Post	15-déc-22	26-déc-22	
	Sélection d'un consultant (Firme) pour réaliser l'étude de réalisation d'aménagement de la vallée de Diender pour la distribution d'eaux usées traitées aux maraîchers	CPCSP/DHOR T	160 000	Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants (SQC)	Post	22-déc-22	05-mars-23	
	Etude d'APD d'assainissement de la branche Ouest et du transfert d'eaux usées traitées vers la zone maraîchère	CPCSP/ONAS	240 000	Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants (SQC)	Post	22-déc-22	05-mars-23	
	Sélection d'un consultant (Individuel) pour l'étude EIES du projet d'assainissement du système Est.	CPCSP/ONAS	99 800	Consultant individuel (C.I)	Post	23-nov-22	08-déc-23	
	Sélection d'un consultant (individuel) pour réaliser l'étude pour la mise en œuvre de la feuille de route de la Réforme de la GRE	CPCSP	80 000	Consultants individuels (C.I)	Post	23-déc-22	06-jan-23	-

	Sélection d'un consultant (Firme) pour réaliser l'étude de modélisation financière en soutien à la mise en œuvre de la feuille de route de l'assainissement urbain	CPCSP	160 000	Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants (SQC)	Post	30-déc-22	15-mars-23	-
	Opérationnalisation de la GIRE territoriale dans le DMT et le lac de Guiers	CPCSP	48 000	Consultants individuels (C.I)	Post	23-déc-22	06-jan-23	-
Total Services de consultants y compris Staff PIU			2,298 millions de dollars USD					
		Taux de change : 1 US\$ = 625 F CFA						
		(cours au 08 septembre 2022)						

PROCUREMENT PLAN Senegal : Senegal: Integrated Water Security and Sanitation Project

General Information

Country: Senegal **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2023-01-20
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2026-10-21
Project ID: P178673 **GNP Date:** 2025-03-03
Project Name: Senegal: Integrated Water Security and Sanitation Project
Loan / Credit No.: / , IDA / V4780, IDA / 75970
Executing Agency: Program Planning, Coordination and Monitoring Unit

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
SN-PISEA-444280-CW-RFB / Travaux de réhabilitation du barrage de Panthor et des ouvrages annexes	IDA / 75970	Component 1: Diversification and development of water resources	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (5 ans préqualification)	1,360,000.00	0.00	En attente d'exécution					2024-12-02		2024-12-07				2025-01-18		2025-02-17		2025-03-24		2025-09-20
SN-PISEA-444283-CW-RFB / Réseau d'assainissement - Branche Ouest (2 lots)	IDA / 75970	Component 2: Improving the provision of sanitation services and wastewater reuse	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelopes	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (5 ans préqualification)	65,325,000.00	0.00	Annulé					2025-08-14		2025-08-19				2025-09-30		2025-12-13		2026-01-17		2026-07-16
SN-PISEA-444285-CW-RFB / Réseau d'assainissement - Branche Centre (2 lots)	IDA / 75970	Component 2: Improving the provision of sanitation services and wastewater reuse	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelopes	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (5 ans préqualification)	35,249,000.00	0.00	Annulé					2025-07-01		2025-07-06				2025-08-17		2025-10-30		2025-12-04		2026-06-02
SN-PISEA-444288-CW-RFB / Travaux de sectorisation, de renouvellement de réseaux, branchements et compteurs dans la zone de Dakar 2 - pile	IDA / 75970	Component 3: Improving the provision of irrigation services in the four hotspots	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (5 ans préqualification)	4,409,000.00	0.00	En attente d'exécution					2025-07-10		2025-07-15				2025-08-26		2025-09-25		2025-10-30		2026-04-28
SN-PISEA-444287-CW-RFP / Station d'épuration moyenne charge et infrastructures associées (transfert)	IDA / 75970	Component 2: Improving the provision of sanitation services and wastewater reuse	A priori	Demande de propositions	Open - International	Single Stage - Two Envelopes	N		Demande de propositions - DTPM Travaux et Exploitation - Conception, construction et exploitation de stations de traitement de l'eau et des eaux usées	50,694,000.00	0.00	En attente d'exécution	2025-10-01		2025-12-17		2025-12-17		2025-10-06				2026-02-25				2026-06-14		2027-12-06
SN-PISEA-444279-CW-RFB / Réhabilitation de la digue de Pash-CSS-Bounthou Bath du Lac de Guédi	IDA / 75970	Component 1: Diversification and development of water resources	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (5 ans préqualification)	5,300,000.00	0.00	En cours d'exécution					2025-02-28	2025-03-26	2025-03-05	2025-04-29			2025-04-16	2025-05-27	2025-05-16	2025-12-29	2025-06-20		2025-12-17
SN-PISEA-444278-CW-RFB / Modernisation de l'ouvrage de Richard Toll et enlèvement des vannes de l'ouvrage de Ndombo	IDA / 75970	Component 1: Diversification and development of water resources	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (5 ans préqualification)	5,000,000.00	0.00	Annulé					2025-01-06		2025-01-11				2025-02-22		2025-03-24		2025-04-28		2025-10-25
SN-PISEA-482543-CW-RFB / Modernisation de l'ouvrage de Richard Toll et enlèvement des vannes de l'ouvrage de Ndombo	IDA / 75970	Component 1: Diversification and development of water resources	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - Two Envelopes	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (5 ans préqualification)	5,000,000.00	0.00	En cours d'exécution					2025-04-30	2025-06-10	2025-05-05	2025-07-15			2025-06-16	2025-08-26	2025-08-29	2026-03-17	2025-10-03		2026-04-01
SN-PISEA-503604-CW-DIR / Remblai et Pose de 35,000 B ranchements Sociaux et 226 km d'extension de réseau en PVC DN63 à 200mm d'ans tout le périmètre affermé de la SONES avec SEN EAU	IDA / 75970	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N		Autre (avec champ d'explication)	6,875,000.00	0.00	Signé					2025-08-30	2025-09-01	2025-09-04	2025-10-03						2025-10-09	2025-10-22		2026-04-07
SN-PISEA-516696-CW-RFB / Réseau d'assainissement - Branche Ouest (2 lots)	IDA / 75970	Component 2: Improving the provision of sanitation services and wastewater reuse	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelopes	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (5 ans préqualification)	100,000,000.00	0.00	En cours d'examen					2025-11-30	2025-12-18	2025-12-05	2026-02-02			2026-01-16	2026-02-24	2026-03-31		2026-05-05		2026-11-01
SN-PISEA-578623-CW-DIR / Conception et réalisation complète du Village de l'eau "J'EAU" dans le cadre des JO 2026 par l'Entente Directe avec BEASA	IDA / 75970	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N		Autre (avec champ d'explication)	140,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-10-20		2026-10-27								2026-12-18		2027-09-27

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SN-PISEA-444274-GO-RFB / Acquisitions de véhicules	IDA / 75970	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	985,000.00	0.00	En cours d'exécution					2024-08-06	2025-11-17	2024-08-11				2024-09-22	2025-12-30	2024-10-22	2026-01-13	2024-11-26		2025-05-25	
SN-PISEA-444275-GO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques	IDA / 75970	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	167,000.00	0.00	En cours d'exécution							2024-08-25	2026-04-23							2024-10-20		2025-04-18	
SN-PISEA-444276-GO-RFQ / Acquisition de matériels bureautique	IDA / 75970	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	84,000.00	0.00	En cours d'exécution							2024-09-04	2026-05-04							2024-10-30		2025-04-28	
SN-PISEA-578593-GO-RFQ / COTATION POUR L'ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU POUR APPUI AUX AGENCES ET STRUCTURES DU MINISTÈRE (MHA)	IDA / 75970	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	40,917.00	0.00	En attente d'exécution							2026-11-06							2027-02-05		2027-11-09		

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SN-PISEA-467742-NC-DIR / Services d'inspection sous-marine pour bien calibrer les travaux de réhabilitation de l'ouvrage de régulation de Richard Toll.	IDA / 75970	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N	41,000.00	0.00	Signé					2025-01-31	2025-02-24	2025-02-05	2025-02-03							2025-03-12	2025-06-26	2025-09-08	

[illegible]

CONSULTING FIRMS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SN-PSEA-336500-CS-CQ5 / Etudes d'impact environnemental et social (EIES) d'Avant-projet détaillé (APD) du Projet de sécurisation des eaux du Lac de Guir.	/	Component 1: Diversification and development of water resources	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		112,000.00	0.00	Annulé	2023-02-17		2023-03-10		2023-04-23							2023-05-23		2023-06-27		2023-12-24		
SN-PSEA-336523-CS-CQ5 / Etude d'APD assainissement de la branche Ouest et du transfert d'eaux usées traitées vers la zone maraîchère	/	Component 2: Improving the provision of sanitation services and wastewater reuse	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		240,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-31	2023-01-23	2023-02-21		2023-04-06							2023-05-06		2023-06-10		2023-12-07		
SN-PSEA-338695-CS-CQ5 / Sélection d'un consultant (firm) pour réaliser l'étude APS, APD, DAD de vaste sectorisation et de sectorisation détaillée dans le DMT	/	Component 2: Improving the provision of sanitation services and wastewater reuse	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		290,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-02-28	2023-02-27	2023-03-21		2023-05-04							2023-06-03		2023-07-08		2024-01-04		
SN-PSEA-342545-CS-CQ5 / Etudes d'impact environnemental et social des APD des travaux d'amélioration de la dynamique hydrologique du Lac de Guir.	/	Component 1: Diversification and development of water resources	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		112,000.00	0.00	Signé	2023-02-28	2023-02-14			2023-03-14	2023-04-13							2023-04-13	2023-07-21	2023-05-18	2023-07-21	2023-11-14	
SN-PSEA-336504-CS-CQ5 / Sélection d'un consultant (firm) pour réaliser l'étude d'Avant-Projet Sommaire pour la réhabilitation du barrage de Pantlior	/	Component 1: Diversification and development of water resources	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		160,000.00	0.00	Annulé	2023-01-30	2023-02-13	2023-02-20		2023-04-05							2023-05-05		2023-06-09		2023-12-06		
SN-PSEA-336510-CS-CQ5 / Etude pour la mise en place d'une plateforme digitale de collecte des données hydrologiques	/	Component 1: Diversification and development of water resources	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		96,000.00	0.00	Annulé	2023-01-31	2023-02-27	2023-02-21		2023-04-06							2023-05-06		2023-06-10		2023-12-07		
SN-PSEA-336511-CS-CQ5 / Sélection d'un consultant (firm) pour réaliser l'étude pour l'aménagement de la vallée de Bayti pour la retenue d'eau pluviales et la recharge de nappe pour l'alimentation en eau des forages de la zone	/	Component 3: Improving the provision of irrigation services in the four hotspots	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		240,000.00	0.00	Annulé	2023-01-31	2023-02-16	2023-02-21		2023-04-06							2023-05-06		2023-06-10		2023-12-07		
SN-PSEA-336517-CS-CQ5 / Etude institutionnelle pour la mise en place d'une structure de gestion de l'eau agricole dans les Niayes	/	Component 3: Improving the provision of irrigation services in the four hotspots	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		240,000.00	0.00	Annulé	2023-01-31	2023-01-22	2023-02-21		2023-04-06							2023-05-06		2023-06-10		2023-12-07		
SN-PSEA-336522-CS-CQ5 / Sélection d'un consultant (firm) pour réaliser l'étude de réalisation d'aménagement de la vallée de Diender pour la distribution d'eaux usées traitées aux maraîchers	/	Component 3: Improving the provision of irrigation services in the four hotspots	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		160,000.00	0.00	Annulé	2023-01-31	2023-02-16	2023-02-21		2023-04-06							2023-05-06		2023-06-10		2023-12-07		
SN-PSEA-336526-CS-CQ5 / Sélection d'un consultant (firm) pour réaliser l'étude pour la mise en œuvre de la feuille de route de la réforme de l'assainissement urbain (modélisation financière)	/	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		160,000.00	0.00	Annulé	2023-02-03	2023-02-01	2023-02-24		2023-04-09							2023-05-09		2023-06-13		2023-12-10		
SN-PSEA-336501-CS-CQ5 / Approfondissement de l'approvisionnement de la stratégie de mobilisation des ressources en eau pour la zone DMT à l'horizon 2050 par recours au financement privé	/	Component 2: Improving the provision of sanitation services and wastewater reuse	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		160,000.00	0.00	Annulé	2023-02-17	2023-01-21	2023-03-10		2023-04-23							2023-05-23		2023-06-27		2023-12-24		
SN-PSEA-376598-CS-QCBS / Sélection d'un consultant (firm) pour réaliser l'étude de faisabilité pour la réhabilitation du barrage de Pantlior	IDA / V4780	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-08-30	2023-03-01	2023-09-20		2023-11-03				2023-12-01		2023-12-31		2024-02-04		2024-03-10		2025-03-10	
SN-PSEA-376602-CS-QCBS / Etude pour la mise en place d'une plateforme digitale de collecte des données hydrologiques	IDA / V4780	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		96,000.00	0.00	Signé	2023-08-10	2023-02-27	2023-08-31		2023-10-14	2024-03-05			2023-11-11	2025-04-30	2023-12-11	2024-07-11	2024-01-15	2024-10-16	2024-02-19	2025-03-03	2025-02-18	
SN-PSEA-376603-CS-QCBS / Sélection d'un consultant (firm) pour réaliser l'étude pour l'aménagement de la vallée de Bayti pour la retenue d'eau pluviales et la recharge de nappe pour l'alimentation en eau des forages de la zone	IDA / V4780	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		240,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-08-10		2023-08-31		2023-10-14				2023-11-11		2023-12-11		2024-01-15		2024-02-19		2025-02-18	
SN-PSEA-376607-CS-QCBS / Etude institutionnelle pour la mise en place d'une structure de gestion de l'eau agricole dans les Niayes	IDA / V4780	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		240,000.00	0.00	Annulé	2023-08-10		2023-08-31		2023-10-14				2023-11-11		2023-12-11		2024-01-15		2024-02-19		2025-02-18	
SN-PSEA-376609-CS-QCBS / Sélection d'un consultant (firm) pour réaliser l'étude de réalisation d'aménagement de la vallée de Diender pour la distribution d'eaux usées traitées aux maraîchers	IDA / V4780	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		160,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-08-10		2023-08-31		2023-10-14				2023-11-11		2023-12-11		2024-01-15		2024-02-19		2025-02-18	

SN-PSEA-376612-CS-QCBS / Sélection de consultants (Firm) pour réaliser l'étude pour la mise en œuvre de la feuille de route de la réforme de l'assainissement urbain (modélisation financière)	IDA / V4780	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		160,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-08-10	2023-08-31	2023-10-14					2023-11-11	2023-12-11	2024-01-15	2024-02-19	2025-02-18			
SN-PSEA-376619-CS-CQS / Assistance technique à la SO NES dans le montage en mode Partenariat Public Privé du Projet Désallement d'eau de mer sur la Grande Côte	IDA / V4780	Component 1: Diversification and development of water resources	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		280,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-08-10	2023-08-31	2023-10-14						2023-11-13		2023-12-18	2024-06-15			
SN-PSEA-376620-CS-QCBS / Étude de définition des modes de gestion transitoire des infrastructures, aménagements et équipements dans les bassins horticoles de Beer Tiéline, Diender et Bayti.	IDA / V4780	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		160,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-08-10	2025-04-27	2023-08-31	2023-10-14				2023-11-11	2023-12-11	2024-01-15	2024-02-19	2025-02-18			
SN-PSEA-346140-CS-CQS / MISSION D'ANALYSES ENVIRONNEMENTALES INITIALES DES ACTIVITÉS PILOTES DE VALORISATION DES VÉGÉTAUX AQUATIQUES ENVAHISSANTS DANS LA ZONE DU LAC DE GUÏERS	IDA / V4780	Component 1: Diversification and development of water resources	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-03-30		2023-04-13						2023-05-13		2023-06-17	2023-12-14			
SN-PSEA-376626-CS-QCBS / Étude de cartographie de la demande en services d'assainissement des villages situés autour du Lac de Guïers	IDA / V4780	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		160,000.00	0.00	Annulé	2023-08-10	2023-08-31	2023-10-14					2023-11-11	2023-12-11	2024-01-15	2024-02-19	2025-02-18			
SN-PSEA-415301-CS-CQS / Assistance technique à la SO NES dans le montage en mode Partenariat Public Privé du Projet Désallement d'eau de mer sur la Grande Côte - Voie technique et financière	IDA / V4780	Component 1: Diversification and development of water resources	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		288,000.00	0.00	Signé	2024-03-11	2023-10-23	2024-04-01	2024-05-15	2023-11-29					2024-06-14	2024-01-11	2024-07-19	2024-01-11	2025-01-15	
SN-PSEA-415305-CS-CQS / Assistance technique à la SO NES dans le montage en mode Partenariat Public Privé du Projet Désallement d'eau de mer sur la Grande Côte - Voie juridique	IDA / V4780	Component 1: Diversification and development of water resources	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		288,000.00	0.00	Signé	2024-03-11	2023-10-23	2024-04-01	2024-05-15	2023-11-13					2024-06-14	2023-12-08	2024-07-19	2025-01-15	2025-01-15	
SN-PSEA-415306-CS-CQS / Assistance technique à la SO NES dans le montage en mode Partenariat Public Privé du Projet Désallement d'eau de mer sur la Grande Côte - Voie et sauvegardes environnementales et sociales	IDA / V4780	Component 1: Diversification and development of water resources	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		160,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-03-11	2023-10-23	2024-04-01	2024-05-15	2023-12-22					2024-06-14	2024-01-03	2024-07-19		2025-01-15	
SN-PSEA-444438-CS-QCBS / Supervision des travaux Lac de Guïers	IDA / 75970	Component 1: Diversification and development of water resources	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		496,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-08-07	2024-10-18	2024-08-28	2024-10-30	2024-10-11	2024-12-24		2024-11-08	2025-02-11	2024-12-08	2025-03-03	2025-01-12	2025-03-20	2025-02-16	2026-02-16
SN-PSEA-444440-CS-CQS / Projet de Valorisation du Typha à en Biochar - étude de faisabilité et DAO	IDA / 75970	Component 1: Diversification and development of water resources	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-08-12	2025-12-30	2024-09-02	2024-10-16						2024-11-15		2024-12-20		2025-06-18	
SN-PSEA-444442-CS-CQS / Projet de Biogaz avec le Typha (150 de 12m3) - étude de faisabilité et DAO	IDA / 75970	Component 1: Diversification and development of water resources	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-20	2024-09-10	2024-10-24							2024-11-23		2024-12-28		2025-06-26	
SN-PSEA-444446-CS-CQS / Mise à jour plan de gestion de la pollution	IDA / 75970	Component 1: Diversification and development of water resources	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-08-21	2025-11-03	2024-09-11	2024-10-25						2024-11-24		2024-12-29		2025-06-27	
SN-PSEA-444448-CS-CQS / Reprofilage du marigot de Mbakhana et de la sécurisation de la réserve de Bangou - étude de faisabilité	IDA / 75970	Component 1: Diversification and development of water resources	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		250,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-20	2024-09-10	2024-10-24							2024-11-23		2024-12-28		2025-06-26	
SN-PSEA-444451-CS-CQS / Supervision des activités de recharge à Panthior	IDA / 75970	Component 1: Diversification and development of water resources	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		68,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-29		2024-09-12							2024-10-12		2024-11-16		2025-05-15	
SN-PSEA-444454-CS-QCBS / Caractérisation des bassins versants, des zones humides et identifications des sites favorables et des eaux valorisables pour la recharge artificielle des nappes dans le DMT et les Hot spot des Niayes	IDA / 75970	Component 1: Diversification and development of water resources	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		350,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-08-30	2025-05-02	2024-09-20	2025-05-23	2024-11-03			2024-12-01	2024-12-31	2025-02-04		2025-03-11		2026-03-11	
SN-PSEA-444456-CS-CQS / Étude APD-DAO des ouvrages de recharges et des équipements de suivi	IDA / 75970	Component 1: Diversification and development of water resources	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-08-30	2025-01-08	2024-09-20	2024-11-03						2024-12-03		2025-01-07		2025-07-06	
SN-PSEA-444458-CS-CQS / Faisabilité du système de suivi de la qualité de l'eau dans le Hot spot des Niayes, de Kédougou et de la basse Casamance, du Delta et de la vallée	IDA / 75970	Component 1: Diversification and development of water resources	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-30	2024-09-20	2024-11-03							2024-12-03		2025-01-07		2025-07-06	
SN-PSEA-444462-CS-CQS / Faisabilité et DAO - Réhabilitation, renforcement et modernisation du réseau de suivi hydrogéologique et hydrologique dans les hotspots prioritaires	IDA / 75970	Component 1: Diversification and development of water resources	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2024-08-30	2024-09-20	2024-11-03							2024-12-03		2025-01-07		2025-07-06	
SN-PSEA-444464-CS-CQS / Faisabilité et DAO - Réhabilitation, renforcement et modernisation du réseau national de suivi hydrogéologique et hydrologique	IDA / 75970	Component 1: Diversification and development of water resources	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-08-30	2025-09-16	2024-09-20	2024-11-03	2026-01-19					2024-12-03	2026-02-26	2025-01-07		2025-07-06	

SN-PISEA-444465-CS-QCBS / Etude de la sécurité de l'eau et identification de projets prioritaires dans les Hot spot du bassin arachidier et des Niayes	IDA / 75970	Component 1: Diversification and development of water resources	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	600,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-09-03	2025-03-16	2024-09-24	2025-05-23	2024-11-07					2024-12-05	2025-01-04	2025-02-08	2025-03-15	2026-03-15		
SN-PISEA-444473-CS-QCBS / Assistance technique pour l'opérationnalisation des cadres de concertation (CSE/UGP/SU GP/Commune) - hotspots prioritaires	IDA / 75970	Component 1: Diversification and development of water resources	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,325,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-10-31		2024-11-21		2025-01-04					2025-02-01	2025-03-03	2025-04-07	2025-05-12	2026-05-12		
SN-PISEA-444476-CS-CQ5 / Etudes préparatoires pour un laboratoire national d'analyse de la qualité de l'eau	IDA / 75970	Component 1: Diversification and development of water resources	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-08-30	2025-06-01	2024-09-20		2024-11-03	2025-12-31						2024-12-03	2026-02-25	2025-01-07	2025-07-06	
SN-PISEA-444483-CS-CQ5 / Reprise APD et DAO pour la Branche Ouest et le transfert vers les Niayes	IDA / V4780	Component 2: Improving the provision of sanitation services and wastewater reuse	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-08-07	2022-12-15	2024-08-28		2024-10-11							2024-11-10		2024-12-15	2025-06-13	
SN-PISEA-444486-CS-QCBS / Etudes APD et DAO pour la Branche Centre	IDA / 75970	Component 2: Improving the provision of sanitation services and wastewater reuse	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	853,000.00	0.00	Annulé	2024-08-30	2025-07-17	2024-09-20		2024-11-03				2024-12-01	2024-12-31	2025-02-04	2025-03-11	2026-03-11			
SN-PISEA-444490-CS-CQ5 / Etude faisabilité maillage émissaire de Cambréline	IDA / 75970	Component 2: Improving the provision of sanitation services and wastewater reuse	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	140,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-08-30	2025-05-14	2024-09-20		2024-11-03							2024-12-03		2025-01-07	2025-07-06	
SN-PISEA-444493-CS-CQ5 / Etudes EIES du projet d'assainissement du système Est	IDA / 75970	Component 2: Improving the provision of sanitation services and wastewater reuse	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	259,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-08-30	2024-08-01	2024-09-20		2024-11-03							2024-12-03		2025-01-07	2025-07-06	
SN-PISEA-444495-CS-QCBS / Contrôle et supervision des travaux sur le réseau d'assainissement (Branche Ouest)	IDA / 75970	Component 2: Improving the provision of sanitation services and wastewater reuse	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	2,295,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-11-15	2024-11-28	2024-12-06	2025-01-07	2025-01-19	2025-04-25			2025-02-16	2025-06-24	2025-03-18	2025-11-14	2025-04-22	2026-04-15	2025-05-27	2026-05-27
SN-PISEA-444499-CS-QCBS / Contrôle et supervision des travaux sur le réseau d'assainissement (Branche Centre)	IDA / 75970	Component 2: Improving the provision of sanitation services and wastewater reuse	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	2,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-11-15		2024-12-06		2025-01-19				2025-02-16		2025-03-18	2025-04-22	2025-05-27	2026-05-27		
SN-PISEA-444505-CS-QCBS / IEC (Branche Ouest)	IDA / 75970	Component 2: Improving the provision of sanitation services and wastewater reuse	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	777,500.00	0.00	Annulé	2024-11-15		2024-12-06		2025-01-19				2025-02-16		2025-03-18	2025-04-22	2025-05-27	2026-05-27		
SN-PISEA-444506-CS-CQ5 / Cartographie des besoins en services d'assainissement de villages riverains du LG et étude des variantes technologiques (APS, APD)	IDA / 75970	Component 2: Improving the provision of sanitation services and wastewater reuse	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	131,000.00	0.00	Signé	2024-08-30	2024-09-04	2024-09-20		2024-11-03	2025-01-17						2024-12-03	2025-03-05	2025-01-07	2026-03-19	2025-07-06
SN-PISEA-444512-CS-CQ5 / Etude de vaste sectorisation et de sectorisation détaillée dans le DMT	IDA / V4780	Component 3: Improving the provision of irrigation services in the four hotspots	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	272,000.00	0.00	Signé	2024-08-13	2023-03-27	2024-09-03		2024-10-17	2023-07-12						2024-11-16	2025-03-05	2024-12-21	2024-03-20	2025-06-19
SN-PISEA-444541-CS-CQ5 / Supervision des travaux de sectorisation, de renouvellement de réseaux, branchements et compteurs dans la zone de Dakar 2 - pilote	IDA / 75970	Component 3: Improving the provision of irrigation services in the four hotspots	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	220,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-30		2024-09-20		2024-11-03							2024-12-03		2025-01-07	2025-07-06	
SN-PISEA-444542-CS-CQ5 / Etude de mise en place d'appareils d'électro chloration dans le DMT	IDA / 75970	Component 3: Improving the provision of irrigation services in the four hotspots	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	240,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-08-30	2024-09-10	2024-09-20		2024-11-03	2025-04-07						2024-12-03	2025-10-17	2025-01-07	2025-07-06	
SN-PISEA-444543-CS-CQ5 / EIES des travaux de mise en place d'appareils d'électro chloration dans le DMT	IDA / 75970	Component 3: Improving the provision of irrigation services in the four hotspots	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	160,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-30		2024-09-20		2024-11-03							2024-12-03		2025-01-07	2025-07-06	
SN-PISEA-444548-CS-QCBS / Etude diagnostique et plan d'actions pour la réduction des pertes d'eau dans les Administrations	IDA / 75970	Component 3: Improving the provision of irrigation services in the four hotspots	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	320,000.00	0.00	Annulé	2024-08-30	2025-03-13	2024-09-20		2024-11-03				2024-12-01		2024-12-31	2025-02-04	2025-03-11	2026-03-11		
SN-PISEA-444552-CS-QCBS / Etude APD et DAO du programme prioritaire du schéma directeur de Dakar Thies et Petite côte	IDA / 75970	Component 3: Improving the provision of irrigation services in the four hotspots	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	800,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-30		2024-09-20		2024-11-03				2024-12-01		2024-12-31	2025-02-04	2025-03-11	2026-03-11		
SN-PISEA-444554-CS-CQ5 / EIES des travaux prioritaires d'un schéma directeur de Dakar Thies et Petite Côte	IDA / 75970	Component 3: Improving the provision of irrigation services in the four hotspots	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	240,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-09-30		2024-10-21		2024-12-04							2025-01-03	2025-02-07	2025-08-06		
SN-PISEA-444562-CS-QCBS / Etude de faisabilité du projet de grand transfert d'eau à partir du lac de Guiers	IDA / 75970	Component 3: Improving the provision of irrigation services in the four hotspots	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	500,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-09-30		2024-10-21		2024-12-04			2025-01-01	2025-01-31		2025-03-07		2025-04-11	2026-04-11		
SN-PISEA-444565-CS-QCBS / APS/APD/DAO pour la réduction des ENF	IDA / 75970	Component 3: Improving the provision of irrigation services in the four hotspots	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	350,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-09-05	2025-01-31	2024-09-26	2025-03-26	2024-11-09				2024-12-07	2025-01-06	2025-02-10		2025-03-17	2026-03-17		
SN-PISEA-444566-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet chargé de l'élaboration des études APD et DAO pour les systèmes multi-villages	IDA / 75970	Component 3: Improving the provision of irrigation services in the four hotspots	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	1,286,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-09-30	2025-02-12	2024-10-21	2025-04-24	2024-12-04	2026-03-09			2025-01-01	2026-05-07	2025-01-31	2026-09-24	2025-03-07	2025-04-11	2026-04-11	
SN-PISEA-444567-CS-CQ5 / Etude de réalisation d'aménagement de la vallée de Diender pour la distribution d'eaux usées traitées aux maraichers	IDA / 75970	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	160,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-07		2024-08-28		2024-10-11							2024-11-10		2024-12-15	2025-06-13	

Page 5

SN-PISEA-510859-CS-CQ5 / Etudes APD et DAO du réseau d'assainissement des eaux usées de la branche centre (p hase 1): phase prioritaire	IDA / 75970	Component 2: Improving the provision of sanitation services and wastewater reuse	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualifications des consultants	Open - National		285,000.00	0.00	En cours d'exécut ion	2025-09-30	2025-09-24	2025-10-21		2025-12-04	2026-01-23				2026-01-03	2026-03-26	2026-02-07		2026-08-06	
SN-PISEA-510860-CS-QCBS / Etudes APD et DAO du rése au d'assainissement des eaux usées de la branche centre (phase 2): Phase complément airt	IDA / 75970	Component 2: Improving the provision of sanitation services and wastewater reuse	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa l		568,000.00	0.00	En attente d'exéc ution	2025-12-30		2026-01-20		2026-03-05		2026-04-02		2026-05-02		2026-06-06		2026-07-11		2027-07-11
SN-PISEA-564307-CS-CQ5 / ETUDE SUR LA CONTINUITÉ EC OLOGIQUE DES ESPACES PR OTEGES DANS LES RESERV ES NATURELLES DE TOCCO CC ET DU NDAME	IDA / 75970	Component 1: Diversificatio n and development of water resources	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualifications des consultants	Open - National		81,833.00	0.00	En cours d'exécut ion	2026-08-31	2026-08-19	2026-10-01		2026-12-08					2027-01-27		2027-03-18		2027-12-22	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify d/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SN-PISEA-336489-CS-INDV / Revue rapide de la qualité de s'APD réalisée sur la dynamique hydrologique du lac de Guélers	/	Component 1: Diversification and development of water resources	A posteriori	Individuel	Limited		16,000.00	0.00	Signé	2023-02-03	2023-02-14	2023-02-08	2023-02-20	2023-03-01	2023-03-10	2023-04-05	2023-03-10	2023-10-02	
SN-PISEA-336524-CS-INDV / Sélection d'un consultant (in dividuel) pour l'étude EIES du projet d'assainissement du système Est	/	Component 2: Improving the provision of sanitation services and wastewater reuse	A posteriori	Individuel	Limited		99,800.00	0.00	Signé	2023-01-31	2024-07-31	2023-02-05	2024-08-06	2023-02-26	2024-10-11	2023-04-02	2024-11-05	2023-09-29	
SN-PISEA-336525-CS-INDV / Sélection d'un consultant (in dividuel) pour réaliser l'étude pour la mise en œuvre de la feuille de route de la Réforme de la GIRE	/	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Individuel	Limited		80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-31		2023-02-05		2023-02-26		2023-04-02		2023-09-29	
SN-PISEA-336528-CS-INDV / Opérationnalisation de la GIRE territoriale dans le DMT et le lac de Guélers	/	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Individuel	Limited		48,000.00	0.00	Signé	2023-01-31	2025-10-30	2023-02-05	2024-09-10	2023-02-26	2024-10-10	2023-04-02	2024-12-03	2023-09-29	
SN-PISEA-336520-CS-INDV / Etude sur les options de gestion de l'eau agricole dans la zone de Beer-Téléane	/	Component 3: Improving the provision of irrigation services in the four hotspots	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	Annulé	2023-01-31		2023-02-05		2023-02-26		2023-04-02		2023-09-29	
SN-PISEA-444470-CS-INDV / Définition de plans d'action à partir des SOAGE dans les hotspots prioritaires	IDA / 75970	Component 1: Diversification and development of water resources	A posteriori	Individuel	Limited - National		48,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-30		2024-09-04		2024-09-25		2024-10-30		2025-04-28	
SN-PISEA-444510-CS-INDV / Etude d'impact environnemental et Social	IDA / 75970	Component 2: Improving the provision of sanitation services and wastewater reuse	A posteriori	Individuel	Limited - National		66,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-30		2024-09-04		2024-09-25		2024-10-30		2025-04-28	
SN-PISEA-444540-CS-INDV / Etude d'impact environnemental des travaux de sectorisation, de renouvellement de réseaux, branchements et compteurs dans la zone de Dakar 2 - pilote	IDA / 75970	Component 3: Improving the provision of irrigation services in the four hotspots	A posteriori	Individuel	Limited - National		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-08-30		2024-09-04		2024-09-25		2024-10-30		2025-04-28	
SN-PISEA-428020-CS-INDV / MISSION D'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR L'ELABORATION DU MANUEL D'EXECUTION DU PROJET (MEP) (mobilisation d'un spécialiste pour l'élaboration du Manuel d'Exécution du Projet)	IDA / V4780	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Individuel	Limited - National		16,000.00	0.00	Signé	2024-10-01	2024-04-22	2024-10-06	2025-01-18	2024-10-27	2025-02-28	2024-12-01	2025-02-28	2025-05-30	
SN-PISEA-415307-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation d'une analyse environnementale initiale et d'un plan d'action de réinstallation du barrage de Panthior	IDA / V4780	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Individuel	Limited - National		96,000.00	0.00	Signé	2024-10-04	2023-12-24	2024-10-09	2024-01-24	2024-10-30	2024-02-09	2024-12-04	2024-02-09	2025-06-02	
SN-PISEA-458551-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN (E) EXPERT (E) EN HYGIENE, SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL (HSE)	IDA / 75970	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Individuel	Open - National		134,206.00	0.00	En attente d'exécution	2024-11-30		2025-01-18		2025-02-08		2025-03-15		2025-09-11	
SN-PISEA-458556-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN EXPERT EN SAUVEGARDE SOCIALE, A L'UPRIT ET A L'OFFICE DES LAC ET COURS D'EAU (OLAC)	IDA / 75970	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Individuel	Open - National		124,386.00	0.00	En attente d'exécution	2024-11-30		2025-01-18		2025-02-08		2025-03-15		2025-09-11	
SN-PISEA-461347-CS-CQ5 / Sélection par Entente Directe du cabinet ADIRA chargé du recrutement du personnel (Expert Social, Expert HSE au profit de l'OLAC et le RAF) au niveau de la CPCSP	IDA / 75970	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		8,200.00	0.00	Signé	2024-11-30	2024-12-04	2024-12-10	2025-01-02			2025-02-13	2025-01-29	2025-08-12	
SN-PISEA-467737-CS-INDV / MISSION DE REALISATION D'UN PLAN D'ACTION DE REINTEGRATION DES TRAVAUX D'AMELIORATION DE LA DYNAMIQUE HYDROLOGIQUE DU LAC DE GUERS INTEGRANT LES MESURES DE RESTAURATION DES MOYENS DE SUBSISTANCE	IDA / 75970	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Individuel	Limited - National		49,000.00	0.00	Signé	2025-01-30	2025-01-10	2025-02-04	2025-02-27	2025-02-25	2025-06-18	2025-04-01	2025-07-07	2025-09-28	
SN-PISEA-484953-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN ASSISTANT TECHNIQUE A LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMPOSITION DE L'ASSAINISSEMENT RURAL DU PISEA	IDA / 75970	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Individuel	Limited - National		39,280.00	0.00	En cours d'exécution	2025-04-30	2025-03-27	2025-05-05		2025-05-26		2025-06-30		2025-12-27	

SN-PISEA-489797-CS-INDV / Recrutement d'experts en gestion et politique de l'eau et de l'assainissement (Coordinateur de la Cellule - Expert principal en gestion et politique de l'eau et hydro-diplomatie) pour appuyer le MHA dans le suivi sectoriel, la coordination des activités	IDA / 75970	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Individuel	Limited - National	98,200.00	0.00	Annulé	2025-04-23	2025-03-29	2025-04-28	2025-05-19	2025-06-23	2025-12-20	
SN-PISEA-489802-CS-INDV / Recrutement d'experts en gestion et politique de l'eau et de l'assainissement (Adjoint au Coordonnateur - Expert Eau et Assainissement en appui technique et organisationnel) pour appuyer le MHA dans le suivi sectoriel, la coordination des activités liées	IDA / 75970	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Individuel	Limited - National	78,560.00	0.00	En cours d'exécution	2025-04-23	2025-03-29	2025-04-28	2025-05-19	2025-06-23	2025-12-20	
SN-PISEA-494530-CS-CDS / recrutement d'un Consultant Expert Senior en Passation des Marchés	IDA / 75970	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	78,560.00	0.00	Signé	2025-05-31	2025-05-28	2025-06-10	2025-06-27	2025-08-14	2025-07-01	2026-02-10
SN-PISEA-496562-CS-INDV / MISSION DE RÉALISATION D'UNE ETUDE SUR LA SECURITE DU BARRAGE DE PANTHIOIR	IDA / 75970	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Individuel	Open - National	19,640.00	0.00	En cours d'exécution	2025-06-20	2025-06-14	2025-08-08	2025-08-18	2025-08-29	2025-08-26	2025-10-03
SN-PISEA-528129-CS-INDV / Mobilisation d'un expert en développement web qui appuie la Cellule du MHA chargée des activités relatives à la conférence des Nations Unies sur l'Eau prévue en 2025	IDA / 75970	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Individuel	Limited - National	15,550.00	0.00	En attente d'exécution	2026-01-15		2026-01-20	2026-02-10	2026-03-17		2026-09-13
SN-PISEA-529052-CS-INDV / Mobilisation d'un expert en Logistique	IDA / V4780	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Individuel	Limited - National	15,550.00	0.00	En attente d'exécution	2025-12-16		2025-12-21	2026-01-11	2026-02-15		2026-08-14
SN-PISEA-553811-CS-INDV / Recrutement d'un prestataire chargé de la réalisation de l'étude d'Avant-Projet Détaillé (APD) et de l'élaboration du DAO pour les travaux de réhabilitation et d'exploitation durable du réseau d'adduction d'eau agricole de Thiaryo-B	IDA / 75970	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Individuel	Limited - National	57,283.00	0.00	En cours d'exécution	2026-05-18	2026-05-26	2026-05-23	2026-06-13	2026-07-18		2027-01-14
SN-PISEA-564315-CS-CDS / Recrutement par Entente directe avec le cabinet OPCS dans le cadre de la mission d'AT à la SONES sur le projet d'usine de dessalement de la Grande Côte avec Acwa POWER (Consultant pour l'assistance au closing du contrat)	IDA / 75970	Component 1: Diversification and development of water resources	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International	419,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-08-17	2026-08-04	2026-09-01		2026-12-09		2027-09-16
SN-PISEA-564320-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT CHARGÉ D'APPUYER LE MINISTRE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT DANS LA PRÉPARATION SCIENTIFIQUE ET LE SUIVI STRATÉGIQUE DES ACTIVITÉS DE LA CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR L'EAU DE 2026	IDA / 75970	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Individuel	Limited - National	98,200.00	0.00	En attente d'exécution	2026-09-15		2026-09-22	2026-10-23	2026-12-16		2027-09-23
SN-PISEA-571093-CS-INDV / recrutement d'un Consultant Spécialiste en Passation des Marchés	IDA / 75970	Component 4: Strengthening citizen engagement, sector reforms and project management	A posteriori	Individuel	Open - National	32,733.00	0.00	En attente d'exécution	2026-09-30		2026-12-14	2027-01-20	2027-03-11		2027-12-15