

# **PLAN DE PASSATION DES MARCHES .....**

## **I - Généralités**

### **1.1. Information générale sur le projet**

Pays: **République du Sénégal**

Emprunteur : **République du Sénégal**

Nom du Projet : **Projet Pilote de Bus à Haut Niveau de Service BRT**

Numéros du Don / Crédit : **6058-SN/ 6059- SN**

Montant du Don / crédit : **280 900 000 Euros**

Unité de Gestion du Projet :

### **1.2 Date d'approbation du plan de passation de marchés**

Plan original : **lundi 10 avril 2017**

Révision 1 : **21/12/2017** Révision 2 :

### **1.3 Date de publication de l'avis général de passation de marchés :**

### **1.4 Période couverte par le Plan de passation des marchés : 18 mois**

### **1.5 Niveau de risque : Substantiel**

## **II- passation de marché des biens et services courants**

### **a- Tableau des seuils de passation et de contrôle des marchés**

| <b>Nature des dépenses</b>                  | <b>Méthode de passation de marchés</b>                       | <b>Valeur seuil du marché \$EU</b> | <b>Contrats soumis à examen préalable de l'IDA</b> |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>1. Travaux</b>                           | AOI                                                          | ≥ 10.000.000                       | Tous les contrats de plus \$10,000, 000 USD        |
|                                             | AON                                                          | < 10.000.000                       | Aucun                                              |
|                                             | Demande de cotation - au moins 3 offres                      | < 200.000                          | aucun                                              |
|                                             | Entente Directe                                              | Pas de seuil                       | Tous les contrats de \$100, 000 USD et plus        |
| <b>2. Fournitures et services assimilés</b> | AOI                                                          | ≥ 1 000.000                        | Tous les contrats de \$2, 000,000 et plus          |
|                                             | AON                                                          | < 1000.000                         | Aucun                                              |
|                                             | Consultation de Fournisseurs locaux au moins 3 offres        | < 100.000                          | Aucun                                              |
|                                             | Consultation de Fournisseurs locaux (véhicules et carburant) | < 500.000                          | aucun                                              |
|                                             | Entente directe                                              | Pas de seuil                       | Tous les contrats de \$100, 000 USD et plus        |

## b- TRAVAUX, FOURNITURES & SERVICES COURANTS

### - Travaux

| N°                                         | Description du Marché                                                                                                                                                              | Montant estimatif (000\$.US) | Méthode de passation du marché | Pré ou post qualification | Examen préalable ou à posteriori | Date prévue pour l'ouverture des offres | Date prévue pour l'attribution (au plus tard) | Commentaires |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| <b>Composante 1 : Mise en place du BRT</b> |                                                                                                                                                                                    |                              |                                |                           |                                  |                                         |                                               |              |
| <b>01</b>                                  | Travaux d'aménagement de l'infrastructure BRT de Guédiawaye à la place Cabral environ 19 kms y compris la construction des infrastructures connexes ( <b>AGEROUTE</b> )            | 262 000                      | AOI                            | Pré qualification         | Priori                           | Février 2018                            | Septembre 2018                                |              |
| <b>02</b>                                  | Travaux d'aménagement et d'amélioration du maillage du réseau (voie de report de trafic, accès au dépôt, voie de détournement, de connexion et de rabattement) ( <b>AGEROUTE</b> ) | 45 000                       | AOI                            | Oui                       | Priori                           | Mars 2018                               | Mai 2018                                      |              |

## - Fournitures

| N°                                                                  | Description du Marché                                                                                                             | Montant<br>estimatif (000<br>\$.US) | Méthode<br>de<br>passation du<br>marché | Pré ou<br>post<br>qualifi-<br>cation | Examen<br>préalable ou à<br>posteriori | Date<br>prévue<br>pour<br>l'ouverture des<br>offres | Date<br>prévue<br>pour<br>l'attribution (au<br>plus tard) | Commentaires |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Composante 1 : Mise en place du BRT</b>                          |                                                                                                                                   |                                     |                                         |                                      |                                        |                                                     |                                                           |              |
| 1                                                                   | Acquisition et installation des équipements et des systèmes d'exploitation (Billettique et SAEIV....)<br><b>(CETUD/AGERROUTE)</b> | 21 000                              | AOI                                     | OUI                                  | Priori                                 | Juin 2018                                           | Aout 2018                                                 |              |
| <b>Composante 3 : Renforcement des capacités et suivi du projet</b> |                                                                                                                                   |                                     |                                         |                                      |                                        |                                                     |                                                           |              |
| 02                                                                  | Acquisitions de véhicules<br><b>(CETUD /AGERROUTE)</b>                                                                            | 273                                 | AON                                     | NON                                  | Post                                   | Janvier<br>2018                                     | Février<br>2018                                           |              |

|           |                                                                                                   |     |     |     |      |              |              |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|--------------|--------------|--|
| <b>03</b> | Acquisitions de Matériel informatique et de logiciels ( <b>CETUD/ AGEROUTE</b> )                  | 36  | CFL | NON | Post | Janvier 2018 | Février 2017 |  |
| <b>04</b> | Acquisitions de mobilier de bureaux ( <b>CETUD / AGEROUTE</b> )                                   | 36  | CFL | NON | Post | Janvier 2018 | Février 2018 |  |
| <b>05</b> | Acquisition de Consommables et fourniture de Bureaux ( <b>CETUD / AGEROUTE</b> )                  | 15  | CFL | NON | Post | Janvier 2018 | Février 2018 |  |
| <b>06</b> | Assurance véhicules ( <b>CETUD</b> )                                                              | 8   | CFL | NON | Post | Février 2018 | Mars 2018    |  |
| <b>07</b> | Acquisition d'une station de mesure de la qualité de l'aire pour le corridor BRT ( <b>CETUD</b> ) | 145 | AON | NON | NON  | Mai 2018     | Juillet 2018 |  |

### **III. Passation de marché des services de prestations intellectuelles**

#### **a- Tableau des seuils de passation et de contrôle des marchés**

| <b>Nature de dépenses</b> | <b>Méthode de passation de marchés</b> | <b>Valeur seuil du contrat \$EU</b> | <b>Contrats soumis à examen préalable</b> |
|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |              |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|
| <b>Consultants Firms</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SBQC1; SBQ2; SCM3; SBF4                                    |              | Tous contrats de <b>\$1,000,000 EU</b> ou plus |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SQC5                                                       | < 200 000    | Aucun                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Entente directe                                            | Pas de seuil | Tous contrats de <b>100.000 \$ EU</b> ou plus  |
| <b>Consultants Individuels</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | Consultant individuel (CI) <sup>6</sup> (AMI) <sup>7</sup> | ≥ 100.000    | Tous contrats de <b>300.000 \$ EU</b> ou plus  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Consultant individuel (CI) (3CV)                           | < 100.000    |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Entente directe                                            | Pas de seuil | Tous contrats de <b>100.000 \$ EU</b> ou plus  |
| <b>Tous les TDRs, quel que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable.</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |              |                                                |
| Liste restreinte de consultants pour prestations de services, d'un coût estimatif inférieur à <b>300 000\$ US</b> ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants |                                                            |              |                                                |

- 
- 1 Sélection Basée sur la Qualité et le Coût
  - 2 Sélection Basée sur la qualité du Consultant
  - 3 Sélection au coût minimum
  - 4 Sélection à Budget fixe
  - 5 Sélection basée sur les qualifications des consultants
  - 6 Consultant Individuel
  - 7 Avis à Manifestation d'Intérêt

## **b- PLAN DE PASSATION DE MARCHE DES SERVICES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES**

| N°                                                                      | Description                                                                                                     | Méthode de sélection | Montant estimatif (000 \$.US) | Examen Préalable ou revue à posteriori par la Banque | Date prévue pour l'ouverture des offres | Date prévue pour l'attribution | Commentaires |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| <b>Composante 1 : Mise en place du BRT</b>                              |                                                                                                                 |                      |                               |                                                      |                                         |                                |              |
| <b>1</b>                                                                | Recrutement d'une Mission de supervision et suivi des travaux d'aménagement de l'infrastructure BRT (AGEROUTE)  | SFQC                 | 6 500                         | Priori                                               | Janvier 2018                            | mai 2018                       |              |
| <b>2</b>                                                                | Recrutement d'un bureau agréé pour le contrôle technique et des installations des équipements du BRT (AGEROUTE) | SFQC                 | 400                           | Priori                                               | Fév 2018                                | Juin 2018                      |              |
| <b>Composante 2 : Restructuration du réseau et aménagements urbains</b> |                                                                                                                 |                      |                               |                                                      |                                         |                                |              |
| <b>3</b>                                                                | Etude approfondie pour le développement et la mise en place d'un système d'intégration tarifaire (CETUD)        | SFQC                 | 182                           | Post                                                 | février 2018                            | Juin 2018                      |              |
| <b>4</b>                                                                | Supervision et suivi des travaux d'aménagements urbains (AGEROUTE)                                              | SFQC                 | 853                           | Priori                                               | Fév. 2018                               | Mai 2018                       |              |
| <b>Composante 3 : Renforcement des capacités et suivi du projet</b>     |                                                                                                                 |                      |                               |                                                      |                                         |                                |              |
| <b>5</b>                                                                | Recrutement d'un coordonnateur du projet BRT (CETUD)                                                            | CI                   | 60                            | Post                                                 | Octobre 2017                            | décembre 2017                  |              |
| <b>10</b>                                                               | Recrutement de deux experts en suivi évaluation (CETUD/ AGEROUTE)                                               | CI                   | 60                            | Post                                                 | Octobre                                 | décembre                       |              |

| N°        | Description                                                                                 | Méthode de sélection | Montant estimatif (000 \$.US) | Examen Préliminaire ou revue à posteriori par la Banque | Date prévue pour l'ouverture des offres | Date prévue pour l'attribution | Commentaires |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------|
|           |                                                                                             |                      |                               |                                                         | 2017                                    | 2017                           |              |
| <b>11</b> | Recrutement d'un spécialiste en passation des marchés (CETUD)                               | CI                   | 60                            | Post                                                    | Octobre 2017                            | Décembre 2017                  |              |
| <b>12</b> | Recrutement d'un Expert transport aménagement (CETUD)                                       | CI                   | 30                            | Post                                                    | juin 2018                               | Juillet 2018                   |              |
| <b>13</b> | Recrutement d'un ingénieur circulation et sécurité routière (CETUD)                         | CI                   | 30                            | Post                                                    | Mars 2018                               | Avril 2018                     |              |
| <b>14</b> | Recrutement d'un économiste et planificateur des transports (CETUD)                         | CI                   | 30                            | Post                                                    | Mars 2018                               | Avril 2017                     |              |
| <b>15</b> | Recrutement d'un spécialiste marketing (CETUD)                                              | CI                   | 30                            | Post                                                    | Juin 2017                               | Juillet 2017                   |              |
| <b>16</b> | Recrutement d'un ingénieur routier (CETUD)                                                  | CI                   | 30                            | Post                                                    | Juin 2017                               | Juillet 2017                   |              |
| <b>17</b> | Recrutement d'un expert en communication sociale(CETUD)                                     | CI                   | 30                            | Post                                                    | Juin 2017                               | Juillet 2017                   |              |
| <b>18</b> | Recrutement d'un sociologue en appui au suivi des mesures d'accompagnement sociales (CETUD) | CI                   | 54                            | Post                                                    | Janvier 2018                            | Février 2018                   |              |
| <b>19</b> | Recrutement d'un chargé de la base de données (CETUD)                                       | CI                   | 28                            | Post                                                    | Janvier 2018                            | Février 2018                   |              |
| <b>20</b> | Recrutement d'un agent administratif (CETUD)                                                | CI                   | 15                            | Post                                                    | Janvier 2018                            | Février 2018                   |              |
| <b>21</b> | Recrutement d'un assistant en charge des dossiers des PAP (CETUD)                           | CI                   | 15                            | Post                                                    | Janvier 2018                            | Février 2018                   |              |

**PROCUREMENT PLAN**  
**Senegal : Dakar Bus Rapid Transit Pilot Project**

**General Information**

**Country:** Senegal **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-01-10  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank) 2026-10-26  
**GPN Date:** 2018-04-06  
**Project ID:** P156186  
**Project Name:** Dakar Bus Rapid Transit Pilot Project  
**Loan / Credit No:** IDA / 60580, IDA / 60590, IDA / 73070  
**Executing Agency:** CETUD

| Activity Reference No. / Description                                                                                                                                                                                                                                                  | Loan / Credit No. | Component                                             | Review Type  | Method          | Market Approach      | Procurement Process         | Prequalification (Y/N) | High SEA/SH Risk | Procurement Document Type | Estimated Amount (USD) | Actual Amount (USD) | Process Status       | Draft Pre-qualification Documents |        | Prequalification Evaluation Report |        | Draft Bidding Document / Justification |            | Specific Procurement Notice / Invitation |            | Bidding Documents Issued |            | Proposal Submission / Opening / Minutes |            | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award |            | Signed Contract |            | Contract Completion |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|-----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                       |              |                 |                      |                             |                        |                  |                           |                        |                     |                      | Planned                           | Actual | Planned                            | Actual | Planned                                | Actual     | Planned                                  | Actual     | Planned                  | Actual     | Planned                                 | Actual     | Planned                                            | Actual     |                 |            |                     |
| TOOI/17 / Travaux d'aménagement de l'infrastructure du BRT de Guédiawaye à la place Cabral environ 190m. Y compris la construction des infrastructures connexes                                                                                                                       | IDA / 60590       | BRT infrastructure, fleet, and systems                | A priori     | Appel d'offres  | Open - International | Single Stage - One Envelope | Y                      |                  |                           | 262,000,000.00         | 0.00                | Annulé               | 2018-01-15                        |        | 2018-04-02                         |        | 2018-04-02                             |            | 2018-01-20                               |            |                          | 2018-06-11 |                                         | 2018-07-11 |                                                    | 2018-08-15 |                 | 2020-04-12 |                     |
| SN-CETUD-55546-CW-RFB / Travaux d'extension des locaux du siège du CETUD                                                                                                                                                                                                              | IDA / 60590       | Capacity building and project management              | A posteriori | Appel d'offres  | Open - National      | Single Stage - One Envelope | N                      |                  |                           | 350,000.00             | 335,361.85          | Signé                |                                   |        |                                    |        | 2018-06-15                             | 2019-02-13 | 2018-06-20                               | 2019-02-14 |                          |            | 2018-07-25                              | 2019-03-14 | 2018-08-10                                         | 2019-06-18 | 2018-08-30      | 2019-06-28 | 2019-03-15          |
| SN-CETUD-55583-CW-RFB / Travaux de réalisation des infrastructures routières et des équipements connexes (Pôles d'échanges, Stations, Dépôts, Terminals, Systèmes d'Aide à l'Exploitation et d'Information aux Voyageurs (SAEV) et de Billetterie) du projet pilote Bus Rapid Transit | IDA / 60580       | BRT infrastructure, fleet, and systems                | A priori     | Appel d'offres  | Open - International | Single Stage - One Envelope | Y                      |                  |                           | 323,000,000.00         | 0.00                | Annulé               | 2018-04-02                        |        | 2018-06-18                         |        | 2018-06-18                             |            | 2018-04-07                               |            |                          | 2018-08-27 |                                         | 2018-09-26 |                                                    | 2018-10-31 |                 | 2021-10-15 |                     |
| SN-CETUD-55602-CW-RFB / Travaux d'aménagement de voiries connexes au BRT (report de trafic, d'accès aux dépôts, voies de détournement)                                                                                                                                                | IDA / 60590       | Public transport network restructuring and road works | A priori     | Appel d'offres  | Open - International | Single Stage - One Envelope | N                      |                  |                           | 23,000,000.00          | 0.00                | Annulé               |                                   |        |                                    |        | 2019-03-04                             |            | 2019-03-09                               |            |                          | 2019-04-23 |                                         | 2019-05-23 |                                                    | 2019-06-27 |                 | 2021-02-16 |                     |
| SN-CETUD-133303-CW-RFQ / Travaux de curage, et de désensablement dans les communes de Grand-Yoff, grand-Dakar, Patte d'Oie/Grand-Médine                                                                                                                                               | IDA / 60590       | BRT infrastructure, fleet, and systems                | A posteriori | Demande de prix | Limited              | Single Stage - One Envelope | N                      |                  |                           | 65,000.00              | 0.00                | Annulé               |                                   |        |                                    |        |                                        |            | 2020-01-06                               |            |                          |            |                                         |            | 2020-02-12                                         |            | 2020-05-12      |            |                     |
| SN-CETUD-71043-CW-RFQ / Aménagement d'un point d'information du BRT                                                                                                                                                                                                                   | IDA / 60590       | Capacity building and project management              | A posteriori | Demande de prix | Limited              | Single Stage - One Envelope | N                      |                  |                           | 48,860.00              | 0.00                | Annulé               |                                   |        |                                    |        |                                        | 2018-09-22 | 2019-09-24                               |            |                          |            |                                         |            | 2018-11-17                                         |            | 2019-01-16      |            |                     |
| SN-CETUD-133870-CW-RFB / Construction et Réhabilitation d'Édifices Scolaires dans les Départements de Dakar et Guédiawaye (en 2 lots)                                                                                                                                                 | IDA / 60590       | BRT infrastructure, fleet, and systems                | A posteriori | Appel d'offres  | Open - National      | Single Stage - One Envelope | N                      |                  |                           | 328,000.00             | 0.00                | Annulé               |                                   |        |                                    |        | 2019-10-15                             |            | 2019-10-20                               |            |                          | 2019-11-21 |                                         | 2019-12-06 |                                                    | 2019-12-31 |                 | 2020-06-28 |                     |
| SN-CETUD-133908-CW-RFQ / Réhabilitation d'Édifices Sportifs                                                                                                                                                                                                                           | IDA / 60590       | BRT infrastructure, fleet, and systems                | A posteriori | Demande de prix | Limited              | Single Stage - One Envelope | N                      |                  |                           | 81,000.00              | 0.00                | Annulé               |                                   |        |                                    |        |                                        |            | 2020-04-20                               |            |                          |            |                                         |            | 2020-05-27                                         |            | 2020-08-25      |            |                     |
| SN-CETUD-133304-CW-RFQ / Aménagement de pavés et espaces verts dans les communes de Pates D'Oie, Derké, Grand-Dakar, Grand-Yoff, Golf Sud                                                                                                                                             | IDA / 60590       | BRT infrastructure, fleet, and systems                | A posteriori | Demande de prix | Limited              | Single Stage - One Envelope | N                      |                  |                           | 81,000.00              | 0.00                | Annulé               |                                   |        |                                    |        |                                        | 2019-11-10 |                                          |            |                          |            |                                         | 2019-12-17 |                                                    | 2020-03-16 |                 |            |                     |
| SN-CETUD-165269-CW-RFQ / Travaux d'extension du marché de Grand Yoff                                                                                                                                                                                                                  | IDA / 60590       | BRT infrastructure, fleet, and systems                | A posteriori | Demande de prix | Limited              | Single Stage - One Envelope | N                      |                  |                           | 115,000.00             | 0.00                | Annulé               |                                   |        |                                    |        |                                        |            | 2020-05-09                               |            |                          |            |                                         | 2020-06-23 |                                                    | 2020-12-20 |                 |            |                     |
| SN-CETUD-342987-CW-RFB / Travaux de réalisation des gares routières de Goumass et Wakhinane dans le département de Guédiawaye                                                                                                                                                         | IDA / 60590       | Public transport network restructuring and road works | A posteriori | Appel d'offres  | Open - National      | Single Stage - One Envelope | N                      |                  |                           | 1,458,900.00           | 0.00                | En cours d'exécution |                                   |        |                                    |        | 2023-08-20                             | 2023-08-18 | 2023-08-25                               | 2024-04-05 |                          |            | 2023-10-06                              |            | 2023-11-05                                         |            | 2023-12-10      |            | 2024-10-05          |
| SN-CETUD-342981-CW-RFB / Travaux de réhabilitation de gare et des parcelles assainies et d'aménagement d'aires de stationnement                                                                                                                                                       | IDA / 60590       | Public transport network restructuring and road works | A posteriori | Appel d'offres  | Open - National      | Single Stage - One Envelope | N                      |                  |                           | 1,956,375.00           | 0.00                | Signé                |                                   |        |                                    |        | 2023-12-12                             | 2023-12-11 | 2023-12-17                               | 2023-12-14 |                          |            | 2024-01-28                              | 2024-02-02 | 2024-03-13                                         | 2024-06-12 | 2024-04-17      | 2024-10-07 | 2024-10-14          |
| SN-CETUD-342968-CW-RFB / Travaux de réalisation de la gare routière de Petersen                                                                                                                                                                                                       | IDA / 60590       | Public transport network restructuring and road works | A posteriori | Appel d'offres  | Open - National      | Single Stage - One Envelope | N                      |                  |                           | 999,000.00             | 0.00                | Annulé               |                                   |        |                                    |        | 2024-07-25                             |            | 2024-07-30                               |            |                          | 2024-09-10 |                                         | 2024-10-10 |                                                    | 2024-11-14 |                 | 2025-05-13 |                     |
| SN-CETUD-442779-CW-RFQ / Travaux de sécurisation d'aires de stationnement                                                                                                                                                                                                             | IDA / 60590       | Public transport network restructuring and road works | A posteriori | Demande de prix | Limited - National   | Single Stage - One Envelope | N                      |                  |                           | 200,000.00             | 0.00                | Signé                |                                   |        |                                    |        |                                        |            | 2024-10-20                               | 2025-01-23 |                          |            |                                         |            | 2024-12-15                                         | 2025-04-11 |                 | 2025-02-13 |                     |
| SN-CETUD-364619-CW-RFQ / Travaux d'aménagement d'espaces de travail pour les centres de carrières                                                                                                                                                                                     | IDA / 60590       | Public transport network restructuring and road works | A posteriori | Demande de prix | Limited - National   | Single Stage - One Envelope | N                      |                  |                           | 24,000.00              | 0.00                | En cours d'exécution |                                   |        |                                    |        |                                        |            | 2024-09-07                               | 2024-12-05 |                          |            |                                         |            | 2024-11-02                                         |            |                 | 2025-01-01 |                     |
| SN-CETUD-404459-CW-RFQ / Construction d'un bâtiment administratif dans le cadre du BRT                                                                                                                                                                                                | IDA / 60590       | BRT infrastructure, fleet, and systems                | A posteriori | Demande de prix | Limited - National   | Single Stage - One Envelope | N                      |                  |                           | 300,000.00             | 0.00                | Signé                |                                   |        |                                    |        |                                        |            | 2024-10-05                               | 2024-11-26 |                          |            |                                         |            | 2024-11-30                                         | 2025-02-28 |                 | 2025-05-29 |                     |
| SN-CETUD-426987-CW-RFQ / Travaux de peinture de salles de classe au lycée des parcelles assainies de Dakar                                                                                                                                                                            | IDA / 73070       | BRT infrastructure, fleet, and systems                | A posteriori | Demande de prix | Limited - National   | Single Stage - One Envelope | N                      |                  |                           | 50,000.00              | 0.00                | Signé                |                                   |        |                                    |        |                                        |            | 2024-09-21                               | 2024-08-29 |                          |            | 2024-11-16                              |            | 2024-10-02                                         |            | 2024-12-31      |            |                     |
| SN-CETUD-507483-CW-RFB / Travaux d'aménagement complémentaire sur le corridor BRT                                                                                                                                                                                                     | IDA / 73070       | Public transport network restructuring and road works | A posteriori | Appel d'offres  | Open - National      | Single Stage - One Envelope | N                      |                  |                           | 529,000.00             | 0.00                | En cours d'exécution |                                   |        |                                    |        | 2025-09-19                             | 2025-10-06 | 2025-09-24                               | 2025-10-17 |                          |            | 2025-11-05                              |            | 2025-12-05                                         |            | 2026-01-09      |            | 2026-07-08          |

[illegible]

| ACTIONS                                                                                        |                   |                                                       |              |                 |                      |                             |                        |                         |                      |                |                                   |        |                                    |        |                                        |            |                                          |            |                          |        |                                         |            |                                                    |            |                 |            |                     |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------|--------------------------|--------|-----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|------------|
| Activity Reference No. / Description                                                           | Loan / Credit No. | Component                                             | Review Type  | Method          | Market Approach      | Procurement Process         | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents |        | Prequalification Evaluation Report |        | Draft Bidding Document / Justification |            | Specific Procurement Notice / Invitation |            | Bidding Documents Issued |        | Proposal Submission / Opening / Minutes |            | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award |            | Signed Contract |            | Contract Completion |            |            |
|                                                                                                |                   |                                                       |              |                 |                      |                             |                        |                         |                      |                | Planned                           | Actual | Planned                            | Actual | Planned                                | Actual     | Planned                                  | Actual     | Planned                  | Actual | Planned                                 | Actual     | Planned                                            | Actual     | Planned         | Actual     | Planned             | Actual     | Planned    |
| F002/I7 / Acquisition de matériels de transport pour l'unité d'exécution du projet             | IDA / 60580       | Capacity building and project management              | A posteriori | Appel d'offres  | Open - National      | Single Stage - One Envelope | N                      | 273,000.00              | 0.00                 | Annulé         |                                   |        |                                    |        | 2018-01-14                             |            | 2018-01-19                               |            |                          |        |                                         | 2018-02-19 |                                                    | 2018-03-05 |                 | 2018-04-09 |                     | 2018-05-02 |            |
| F004/I7 / Acquisition de matériels informatiques et de logiciels pour le CETUD et l'AGER QUITE | IDA / 60580       | Capacity building and project management              | A posteriori | Demande de prix | Limited              | Single Stage - One Envelope | N                      | 36,000.00               | 0.00                 | Annulé         |                                   |        |                                    |        |                                        |            | 2018-02-07                               |            |                          |        |                                         |            |                                                    |            | 2018-03-13      |            | 2018-03-30          |            |            |
| F005/I7 / Acquisition d'une station de mesure de la qualité de l'air sur le corridor du BRT    | IDA / 60580       | Public transport network restructuring and road works | A posteriori | Appel d'offres  | Open - National      | Single Stage - One Envelope | N                      | 258,000.00              | 0.00                 | Annulé         |                                   |        |                                    |        | 2018-06-04                             |            | 2018-06-09                               |            |                          |        |                                         | 2018-07-21 |                                                    | 2018-08-06 |                 | 2018-09-04 |                     | 2018-12-24 |            |
| SN-CETUD-55439-GO-RFQ / Acquisition de matériels et mobiliers de bureau                        | IDA / 60590       | Capacity building and project management              | A posteriori | Demande de prix | Limited              | Single Stage - One Envelope | N                      | 81,433.00               | 69,874.50            | Achévé         |                                   |        |                                    |        |                                        |            | 2018-04-16                               | 2018-05-16 |                          |        |                                         |            |                                                    |            | 2018-05-24      | 2018-07-03 | 2018-06-15          | 2018-10-09 |            |
| SN-CETUD-55445-GO-RFB / Acquisition de véhicules et motos                                      | IDA / 60590       | Capacity building and project management              | A posteriori | Appel d'offres  | Open - National      | Single Stage - One Envelope | N                      | 251,466.00              | 167,077.86           | Achévé         |                                   |        |                                    |        | 2018-04-05                             | 2018-07-13 | 2018-04-25                               | 2018-07-13 |                          |        |                                         | 2018-05-30 | 2018-08-17                                         | 2018-06-14 |                 | 2018-07-10 | 2019-11-09          | 2018-08-01 | 2019-11-19 |
| SN-CETUD-55446-GO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques  | IDA / 60590       | Capacity building and project management              | A posteriori | Demande de prix | Limited              | Single Stage - One Envelope | N                      | 48,860.00               | 28,607.79            | Achévé         |                                   |        |                                    |        |                                        |            | 2018-04-07                               | 2018-05-16 |                          |        |                                         |            |                                                    |            | 2018-05-15      | 2018-08-07 | 2018-05-30          | 2018-11-08 |            |
| SN-CETUD-61510-GO-RFB / Acquisition de matériels informatiques et logiciels                    | IDA / 60590       | Capacity building and project management              | A posteriori | Appel d'offres  | Open - National      | Single Stage - One Envelope | N                      | 195,440.00              | 144,199.82           | Achévé         |                                   |        |                                    |        | 2018-05-18                             | 2018-06-26 | 2018-05-23                               | 2018-07-13 |                          |        |                                         | 2018-06-27 | 2018-07-27                                         | 2018-07-17 | 2018-08-17      | 2018-08-11 | 2018-11-03          | 2018-08-31 | 2019-10-10 |
| SN-CETUD-71038-GO-RFQ / Equipements du point d'information du BRT                              | IDA / 60590       | Capacity building and project management              | A posteriori | Demande de prix | Limited              | Single Stage - One Envelope | N                      | 24,430.00               | 103,002.11           | Signé          |                                   |        |                                    |        |                                        |            | 2018-10-15                               | 2021-09-01 |                          |        |                                         |            |                                                    |            | 2018-12-10      | 2021-12-04 | 2019-01-09          |            |            |
| SN-CETUD-95259-GO-RFB / Acquisition de matériel de copages de trafic routier                   | IDA / 60590       | Public transport network restructuring and road works | A posteriori | Appel d'offres  | Open - International | Single Stage - One Envelope | N                      | 114,000.00              | 74,440.44            | Achévé         |                                   |        |                                    |        | 2019-01-21                             | 2019-10-23 | 2019-01-31                               | 2019-04-30 |                          |        |                                         | 2019-03-17 | 2019-06-14                                         | 2019-04-01 | 2019-07-18      | 2019-04-26 | 2019-09-10          | 2019-10-13 | 2020-02-23 |
| SN-CETUD-102659-GO-RFQ / Acquisition de fourniture de bureau pour le CETUD et le BRT           | IDA / 60590       | Capacity building and project management              | A posteriori | Demande de prix | Limited              | Single Stage - One Envelope | N                      | 33,000.00               | 26,234.87            | Achévé         |                                   |        |                                    |        |                                        |            | 2019-03-05                               | 2019-06-04 |                          |        |                                         |            |                                                    |            | 2019-04-03      | 2019-07-25 | 2019-04-18          | 2019-09-15 |            |
| SN-CETUD-102134-GO-RFB / Acquisition de matériels informatiques et logiciels                   | IDA / 60590       | Capacity building and project management              | A posteriori | Appel d'offres  | Open - National      | Single Stage - One Envelope | N                      | 133,550.00              | 159,726.28           | Signé          |                                   |        |                                    |        | 2019-04-15                             | 2019-08-09 | 2019-04-20                               |            |                          |        |                                         | 2019-09-12 | 2019-09-29                                         | 2019-10-03 | 2019-07-23      | 2019-12-07 | 2019-09-06          | 2020-07-14 |            |
| SN-CETUD-102142-GO-RFQ / Acquisition de consommables informatiques (en 6 lots)                 | IDA / 60590       | Capacity building and project management              | A posteriori | Demande de prix | Limited              | Single Stage - One Envelope | N                      | 49,000.00               | 60,590.10            | Signé          |                                   |        |                                    |        |                                        |            | 2019-04-10                               | 2019-07-12 |                          |        |                                         |            |                                                    |            | 2019-05-09      | 2019-11-24 | 2019-05-24          | 2020-01-16 |            |
| SN-CETUD-133306-GO-RFQ / Acquisition de matériels médicaux                                     | IDA / 60580       | BRT infrastructure, fleet, and systems                | A posteriori | Demande de prix | Limited              | Single Stage - One Envelope | N                      | 65,000.00               | 60,885.61            | Signé          |                                   |        |                                    |        |                                        |            | 2020-04-18                               | 2020-08-12 |                          |        |                                         |            |                                                    |            | 2020-05-25      | 2020-11-26 | 2020-07-24          |            |            |
| SN-CETUD-133282-GO-RFB / Acquisition de matériels informatiques et mobiliers de bureau         | IDA / 60590       | BRT infrastructure, fleet, and systems                | A posteriori | Appel d'offres  | Open - National      | Single Stage - One Envelope | N                      | 113,000.00              | 202,537.19           | Achévé         |                                   |        |                                    |        | 2020-04-15                             | 2020-06-03 | 2020-04-20                               | 2020-06-04 |                          |        |                                         | 2020-05-22 | 2020-07-10                                         | 2020-06-06 | 2020-11-04      | 2020-07-01 | 2021-03-06          | 2020-08-30 | 2021-08-17 |
| SN-CETUD-101488-GO-RFB / Acquisition d'une station de mesure de la pollution de l'air          | IDA / 60590       | BRT infrastructure, fleet, and systems                | A posteriori | Appel d'offres  | Open - International | Single Stage - One Envelope | N                      | 350,000.00              | 374,939.38           | Signé          |                                   |        |                                    |        | 2020-01-20                             | 2020-01-20 | 2020-01-24                               | 2020-01-28 |                          |        |                                         | 2020-03-10 | 2020-03-18                                         | 2020-03-30 | 2020-04-30      | 2020-04-24 | 2020-12-18          | 2020-07-23 |            |
| SN-CETUD-163751-GO-RFQ / Acquisitions de matériels de climatisation                            | IDA / 60590       | Capacity building and project management              | A posteriori | Demande de prix | Limited              | Single Stage - One Envelope | N                      | 11,500.00               | 8,797.09             | Achévé         |                                   |        |                                    |        |                                        |            | 2020-03-28                               | 2020-03-17 |                          |        |                                         |            |                                                    |            | 2020-05-12      | 2020-05-31 | 2020-05-27          | 2020-07-12 |            |

|                                                                                                                                                                                                |             |                                                       |              |                                  |                 |                             |   |  |            |            |        |  |  |  |  |  |            |            |            |            |  |  |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------|---|--|------------|------------|--------|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| SN-CETUD-133286-GO-RFB / Acquisition d'équipements et de matériels de transformation des produits locaux (mini pâtisserie, moulin, matériel de transformation, matériel de savon et emballage) | IDA / 60590 | BRT infrastructure, fleet, and systems                | A posteriori | Appel d'offres                   | Open - National | Single Stage - One Envelope | N |  | 102,000.00 | 0.00       | Annulé |  |  |  |  |  | 2020-04-06 |            | 2020-04-11 |            |  |  | 2020-05-13 |            | 2020-05-28 |            | 2020-06-17 |            | 2020-08-16 |            |  |
| SN-CETUD-133293-GO-RFO / Acquisition de matériels de sérigraphie                                                                                                                               | IDA / 60590 | BRT infrastructure, fleet, and systems                | A posteriori | Demande de prix                  | Limited         | Single Stage - One Envelope | N |  | 20,000.00  | 0.00       | Annulé |  |  |  |  |  |            |            | 2020-04-18 |            |  |  |            |            |            | 2020-05-25 |            | 2020-06-24 |            |            |  |
| SN-CETUD-133296-GO-RFO / Acquisition de Logistiques événementiels (Sonorisation, baches, chaises)                                                                                              | IDA / 60590 | BRT infrastructure, fleet, and systems                | A posteriori | Demande de prix                  | Limited         | Single Stage - One Envelope | N |  | 63,000.00  | 0.00       | Annulé |  |  |  |  |  |            |            | 2019-11-23 |            |  |  |            |            |            | 2019-12-30 |            | 2020-01-29 |            |            |  |
| SN-CETUD-133275-GO-RFO / Acquisition de produits d'entretien                                                                                                                                   | IDA / 60590 | BRT infrastructure, fleet, and systems                | A posteriori | Demande de prix                  | Limited         | Single Stage - One Envelope | N |  | 33,000.00  | 0.00       | Annulé |  |  |  |  |  |            |            | 2020-04-06 |            |  |  |            |            |            | 2020-05-09 |            | 2020-06-08 |            |            |  |
| SN-CETUD-133278-GO-RFB / Acquisition de matériels de nettoyage et de produits d'entretien en deux lots                                                                                         | IDA / 60590 | BRT infrastructure, fleet, and systems                | A posteriori | Appel d'offres                   | Open - National | Single Stage - One Envelope | N |  | 140,000.00 | 171,698.70 | Signé  |  |  |  |  |  | 2020-05-04 | 2020-07-24 | 2020-05-09 |            |  |  | 2020-06-10 | 2020-09-11 | 2020-06-25 | 2020-12-07 | 2020-07-15 | 2021-04-20 | 2020-08-14 | 2021-07-05 |  |
| SN-CETUD-165266-GO-RFB / Acquisition de kits scolaire                                                                                                                                          | IDA / 60590 | BRT infrastructure, fleet, and systems                | A posteriori | Appel d'offres                   | Open - National | Single Stage - One Envelope | N |  | 106,000.00 | 88,559.95  | Signé  |  |  |  |  |  | 2020-04-15 | 2020-07-10 | 2020-04-20 |            |  |  | 2020-04-23 | 2020-08-13 | 2020-05-13 | 2020-09-03 | 2020-06-22 | 2020-12-17 | 2020-07-22 |            |  |
| SN-CETUD-166819-GO-RFO / Aménagement du rez de chaussée de l'annexe CETUD, pour la maison d'information du BRT                                                                                 | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Demande de prix                  | Limited         | Single Stage - One Envelope | N |  | 10,000.00  | 13,846.11  | Achévé |  |  |  |  |  |            |            | 2020-04-10 | 2020-08-31 |  |  |            |            |            | 2020-05-25 | 2020-11-02 | 2020-06-24 | 2021-01-09 |            |  |
| SN-CETUD-172040-GO-RFO / Acquisition de matériels de câblages de données de trafic                                                                                                             | IDA / 60590 | Public transport network restructuring and road works | A posteriori | Demande de prix                  | Limited         | Single Stage - One Envelope | N |  | 42,000.00  | 19,739.24  | Signé  |  |  |  |  |  |            |            | 2020-05-22 | 2020-06-25 |  |  |            |            |            | 2020-07-02 | 2021-01-03 | 2020-08-31 |            |            |  |
| SN-CETUD-181966-GO-DIR / Acquisition de fourniture de bureau pour le CETUD et le BRT                                                                                                           | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct          |                             | N |  | 25,290.00  | 22,663.89  | Signé  |  |  |  |  |  | 2020-07-07 | 2020-07-01 | 2020-07-12 | 2020-07-06 |  |  |            |            |            | 2020-07-27 | 2020-08-06 | 2020-08-06 |            |            |  |
| SN-CETUD-183058-GO-RFB / Acquisition de matériels informatiques et logiciels                                                                                                                   | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Appel d'offres                   | Open - National | Single Stage - One Envelope | N |  | 134,394.00 | 96,339.32  | Signé  |  |  |  |  |  | 2020-08-02 | 2020-12-28 | 2020-08-07 |            |  |  | 2020-09-06 | 2021-02-02 | 2020-09-26 | 2021-02-17 | 2020-10-31 | 2021-05-07 | 2020-12-15 |            |  |
| SN-CETUD-183344-GO-RFO / Acquisition de consommables et accessoires informatiques                                                                                                              | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Demande de prix                  | Limited         | Single Stage - One Envelope | N |  | 45,603.00  | 10,757.13  | Signé  |  |  |  |  |  |            |            | 2020-08-05 | 2020-09-17 |  |  |            |            |            | 2020-08-30 | 2021-03-24 | 2022-08-30 |            |            |  |
| SN-CETUD-185865-GO-RFO / Conception, fourniture et installation de six (6) kiosques d'information le long du corridor du BRT                                                                   | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Demande de prix                  | Limited         | Single Stage - One Envelope | N |  | 86,482.00  | 79,049.08  | Signé  |  |  |  |  |  |            |            | 2020-08-19 | 2020-09-08 |  |  |            |            |            | 2020-09-20 | 2020-10-27 | 2020-12-19 |            |            |  |
| SN-CETUD-209767-GO-RFO / Acquisition d'un groupe électrogène de 150 KVA                                                                                                                        | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Demande de prix                  | Limited         | Single Stage - One Envelope | N |  | 40,717.00  | 39,099.60  | Signé  |  |  |  |  |  |            |            | 2020-12-30 | 2021-11-12 |  |  |            |            |            | 2021-02-08 | 2022-01-24 | 2021-02-23 |            |            |  |
| SN-CETUD-61519-GO-RFO / Acquisition de carburant pour le projet                                                                                                                                | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Demande de prix                  | Limited         | Single Stage - One Envelope | N |  | 90,275.00  | 0.00       | Annulé |  |  |  |  |  |            |            | 2018-06-04 |            |  |  |            |            |            | 2018-07-16 |            | 2019-07-16 |            |            |  |
| SN-CETUD-212413-GO-RFB / Acquisition de matériels et mobiliers de bureaux                                                                                                                      | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Appel d'offres                   | Open - National | Single Stage - One Envelope | N |  | 105,863.00 | 100,342.31 | Signé  |  |  |  |  |  | 2021-01-19 | 2021-03-01 | 2021-01-24 |            |  |  | 2021-02-28 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-05-13 | 2021-04-29 | 2021-06-06 | 2021-05-29 |            |  |
| SN-CETUD-133287-GO-RFO / Acquisition d'équipements sportifs                                                                                                                                    | IDA / 60590 | BRT infrastructure, fleet, and systems                | A posteriori | Demande de prix                  | Limited         | Single Stage - One Envelope | N |  | 57,000.00  | 0.00       | Annulé |  |  |  |  |  |            |            | 2020-05-19 | 2020-09-16 |  |  |            |            |            | 2020-06-25 |            | 2020-07-25 |            |            |  |
| SN-CETUD-133272-GO-RFO / Acquisition de Fournitures et de Kits scolaires                                                                                                                       | IDA / 60590 | BRT infrastructure, fleet, and systems                | A posteriori | Demande de prix                  | Limited         | Single Stage - One Envelope | N |  | 87,000.00  | 0.00       | Annulé |  |  |  |  |  |            |            | 2019-09-24 |            |  |  |            |            |            | 2019-10-31 |            | 2019-11-30 |            |            |  |
| SN-CETUD-192633-GO-RFO / Acquisition de véhicules                                                                                                                                              | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Demande de prix                  | Limited         | Single Stage - One Envelope | N |  | 146,580.00 | 154,827.84 | Achévé |  |  |  |  |  |            |            | 2021-07-20 | 2021-09-17 |  |  |            |            |            | 2021-09-03 | 2021-10-26 | 2021-10-03 | 2021-12-19 |            |  |
| SN-CETUD-241310-GO-RFO / Acquisition de matériels de câblages de données de trafic 03 lots distincts                                                                                           | IDA / 60590 | Public transport network restructuring and road works | A posteriori | Demande de prix                  | Limited         | Single Stage - One Envelope | N |  | 21,173.00  | 10,798.83  | Signé  |  |  |  |  |  |            |            | 2021-07-20 | 2021-09-06 |  |  |            |            |            | 2021-09-02 | 2021-12-25 | 2021-11-21 |            |            |  |
| SN-CETUD-271140-GO-RFO / Acquisition de matériels de gestion de la circulation pour la Police Nationale et la Gendarmerie                                                                      | IDA / 60580 | Public transport network restructuring and road works | A posteriori | Demande de prix                  | Limited         | Single Stage - One Envelope | N |  | 84,900.00  | 36,745.61  | Signé  |  |  |  |  |  |            |            | 2022-05-10 | 2022-05-25 |  |  |            |            |            | 2022-07-05 | 2022-09-25 | 2023-01-01 |            |            |  |
| SN-CETUD-282516-GO-RFO / Acquisition de consommables et accessoires informatiques                                                                                                              | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Demande de prix                  | Limited         | Single Stage - One Envelope | N |  | 15,000.00  | 11,542.06  | Signé  |  |  |  |  |  |            |            | 2022-04-04 | 2022-03-16 |  |  |            |            |            | 2022-05-30 | 2022-05-13 | 2022-11-26 |            |            |  |
| SN-CETUD-288028-GO-RFO / Acquisition et installation d'un système de Téléphonie IP                                                                                                             | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Demande de prix                  | Limited         | Single Stage - One Envelope | N |  | 33,500.00  | 28,217.84  | Signé  |  |  |  |  |  |            |            | 2022-05-10 | 2022-06-10 |  |  |            |            |            | 2022-07-05 | 2022-09-10 | 2023-01-01 |            |            |  |
| SN-CETUD-267705-GO-RFB / Acquisition de matériels informatiques et logiciels                                                                                                                   | IDA / 60580 | Capacity building and project management              | A posteriori | Appel d'offres                   | Open - National | Single Stage - One Envelope | N |  | 192,000.00 | 0.00       | Annulé |  |  |  |  |  | 2022-04-05 |            | 2022-04-10 |            |  |  | 2022-05-22 |            | 2022-06-21 |            | 2022-07-26 |            | 2023-01-22 |            |  |
| SN-CETUD-299377-GO-RFO / Acquisition de matériels informatiques et logiciels                                                                                                                   | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Demande de prix                  | Limited         | Single Stage - One Envelope | N |  | 95,000.00  | 87,735.41  | Signé  |  |  |  |  |  |            |            | 2022-06-22 | 2022-06-23 |  |  |            |            |            | 2022-08-17 | 2022-09-03 | 2023-02-13 | 2022-09-29 |            |  |
| SN-CETUD-183350-GO-RFO / Acquisition de matériel et câblage du réseau informatique du CETUD.                                                                                                   | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Demande de prix                  | Limited         | Single Stage - One Envelope | N |  | 48,860.00  | 0.00       | Annulé |  |  |  |  |  |            |            | 2020-08-20 |            |  |  |            |            |            | 2020-09-07 |            | 2020-09-28 |            |            |  |
| SN-CETUD-233271-GO-RFB / Conception et fourniture de supports et objets de communication du projet BRT                                                                                         | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Appel d'offres                   | Open - National | Single Stage - One Envelope | N |  | 120,510.00 | 0.00       | Signé  |  |  |  |  |  | 2023-01-20 | 2022-10-24 | 2023-01-25 | 2023-07-14 |  |  |            | 2023-03-01 | 2022-11-30 | 2023-03-31 | 2022-12-05 | 2023-05-15 | 2023-02-20 | 2024-05-14 |  |

|                                                                                                                                                                                |             |                                                       |              |                                  |                        |                             |   |  |            |      |                        |  |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------|---|--|------------|------|------------------------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| SN-CETUD-323542-NC-RFQ / Acquisition de supports de communication sur la sécurité routière                                                                                     | IDA / 60590 | Road Safety                                           | A posteriori | Demande de prix                  | Limited                | Single Stage - One Envelope | N |  | 90,169.00  | 0.00 | Signé                  |  |  |            |            |            |            |            | 2023-01-15 | 2023-02-24 |            |            |            |            |            |            | 2023-03-12 | 2023-04-03 | 2023-09-08 |            |            |  |
| SN-CETUD-342989-GO-RFB / Acquisition de quatorze (14) conteneurs aménagés à usage de bureaux au niveau des terminus                                                            | IDA / 60590 | Public transport network restructuring and road works | A posteriori | Appel d'offres                   | Open - National        | Single Stage - One Envelope | N |  | 235,045.00 | 0.00 | Signé                  |  |  | 2023-04-24 | 2023-05-15 | 2023-04-29 | 2023-05-23 |            |            | 2023-06-10 | 2023-06-23 | 2023-07-10 | 2023-06-27 | 2023-08-14 | 2023-10-20 | 2024-02-10 |            |            |            |            |            |  |
| SN-CETUD-347841-GO-RFQ / Acquisition de matériel informatique et logiciels                                                                                                     | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Demande de prix                  | Limited                | Single Stage - One Envelope | N |  | 31,400.00  | 0.00 | Signé                  |  |  |            |            | 2023-04-15 | 2023-06-21 |            |            |            |            |            |            |            |            | 2023-06-10 | 2023-08-07 | 2023-12-07 |            |            |            |  |
| SN-CETUD-356327-GO-RFQ / Acquisition de consommables et accessoires informatiques                                                                                              | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Demande de prix                  | Limited                | Single Stage - One Envelope | N |  | 33,100.00  | 0.00 | Signé                  |  |  |            |            | 2023-05-22 | 2023-05-31 |            |            |            |            |            |            |            |            | 2023-07-17 | 2023-08-07 | 2024-01-13 |            |            |            |  |
| SN-CETUD-332064-GO-RFQ / Acquisition d'écrans digitaux verticaux et de système Visio conférence pour la maison de la mobilité                                                  | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Demande de prix                  | Limited                | Single Stage - One Envelope | N |  | 9,000.00   | 0.00 | Signé                  |  |  |            |            | 2023-05-01 | 2023-04-25 |            |            |            |            |            |            |            |            | 2023-06-26 | 2023-06-16 | 2023-12-23 |            |            |            |  |
| SN-CETUD-364599-GO-RFB / Acquisition de matériel logiciel en Transport et Mobilité pour le programme du Master interuniversitaire en Transport et Mobilité Numérique (MITMN)   | IDA / 73070 | Public transport network restructuring and road works | A posteriori | Appel d'offres                   | Open - National        | Single Stage - One Envelope | N |  | 79,100.00  | 0.00 | Signé                  |  |  |            | 2023-08-15 | 2023-08-21 | 2023-08-20 | 2023-09-06 |            |            | 2023-10-01 | 2023-09-25 | 2023-10-31 | 2023-10-20 | 2023-12-05 | 2024-01-31 | 2024-06-02 |            |            |            |            |  |
| SN-CETUD-364616-GO-RFB / Acquisition de matériel informatique et télécommunications pour le programme du Master MITMN et les centres de carrières                              | IDA / 73070 | Public transport network restructuring and road works | A posteriori | Appel d'offres                   | Open - National        | Single Stage - One Envelope | N |  | 315,000.00 | 0.00 | Achévé                 |  |  |            | 2023-08-24 | 2023-12-01 | 2023-08-29 | 2023-09-06 |            |            | 2023-10-10 | 2024-01-09 | 2023-11-09 | 2024-01-19 | 2023-12-14 | 2024-05-17 | 2024-06-11 | 2024-12-31 |            |            |            |  |
| SN-CETUD-361266-GO-RFB / Fourniture et pose d'abris de forces de l'ordre pour la surveillance corridor BRT                                                                     | IDA / 60590 | Road Safety                                           | A posteriori | Appel d'offres                   | Open - National        | Single Stage - One Envelope | N |  | 249,600.00 | 0.00 | Signé                  |  |  |            |            | 2024-03-08 | 2024-05-24 | 2024-03-13 | 2024-07-26 |            |            |            |            | 2024-04-24 | 2024-06-28 | 2024-05-24 | 2024-07-24 | 2024-06-28 | 2024-11-15 | 2024-12-25 |            |  |
| SN-CETUD-361022-GO-RFB / Fourniture et pose de signalétique pour la mise en œuvre du plan de circulation et du stationnement autour du BRT                                     | IDA / 60590 | Public transport network restructuring and road works | A posteriori | Appel d'offres                   | Open - National        | Single Stage - One Envelope | N |  | 999,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution   |  |  |            |            | 2024-02-20 | 2023-11-20 | 2024-02-25 | 2023-12-27 |            |            |            |            | 2024-04-07 | 2024-01-23 | 2024-05-07 | 2024-06-26 | 2024-06-11 |            | 2024-12-08 |            |  |
| SN-CETUD-386669-GO-RFQ / Conception et fourniture de supports de communication et goodies pour l'inauguration du BRT                                                           | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Demande de prix                  | Limited                | Single Stage - One Envelope | N |  | 96,120.00  | 0.00 | Signé                  |  |  |            |            |            |            | 2023-12-16 | 2023-11-30 |            |            |            |            |            |            |            | 2024-02-10 | 2023-12-21 | 2024-04-10 |            |            |  |
| SN-CETUD-270703-GO-RFB / Acquisition d'équipement de sécurité spécialisé y compris la formation des agents du centre routier                                                   | IDA / 60580 | Road Safety                                           | A posteriori | Appel d'offres                   | Open - National        | Single Stage - One Envelope | N |  | 245,225.00 | 0.00 | Signé                  |  |  |            |            | 2024-05-10 | 2024-04-03 | 2024-05-15 | 2024-04-05 |            |            |            |            | 2024-06-26 | 2024-05-14 | 2024-07-26 | 2024-06-07 | 2024-08-30 | 2024-08-17 | 2025-02-26 |            |  |
| SN-CETUD-427006-GO-RFB / Acquisition de véhicules de ferronnerie et d'équipements roliers de gestion des déchets                                                               | IDA / 73070 | BRT infrastructure, fleet, and systems                | A posteriori | Appel d'offres                   | Open - National        | Single Stage - One Envelope | N |  | 817,500.00 | 0.00 | En cours d'exécution   |  |  |            |            |            | 2024-06-20 | 2024-07-26 | 2024-06-25 | 2024-10-16 |            |            |            |            | 2024-08-06 |            | 2024-09-05 |            | 2024-10-10 |            | 2024-12-09 |  |
| SN-CETUD-426980-GO-RFQ / Conception et production de supports de communication pour la formation des forces de l'ordre sur la sécurité routière du BRT                         | IDA / 60580 | Capacity building and project management              | A posteriori | Demande de prix                  | Limited - National     | Single Stage - One Envelope | N |  | 24,500.00  | 0.00 | Signé                  |  |  |            |            |            |            | 2024-07-03 | 2024-05-16 |            |            |            |            |            |            |            | 2024-08-28 | 2024-06-15 | 2024-09-27 |            |            |  |
| SN-CETUD-431576-GO-RFQ / Acquisition de consommables et accessoires informatiques en 2 lots                                                                                    | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Demande de prix                  | Limited - National     | Single Stage - One Envelope | N |  | 33,000.00  | 0.00 | Signé                  |  |  |            |            |            |            | 2024-07-02 | 2024-06-26 |            |            |            |            |            |            |            | 2024-08-11 | 2024-11-19 | 2024-09-10 |            |            |  |
| SN-CETUD-431581-GO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques et de logiciels en 2 lots                                                                                      | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Demande de prix                  | Limited - National     | Single Stage - One Envelope | N |  | 90,500.00  | 0.00 | En cours d'exécution   |  |  |            |            |            |            | 2024-07-05 | 2025-09-26 |            |            |            |            |            |            |            | 2024-08-05 |            | 2024-09-04 |            |            |  |
| SN-CETUD-361035-GO-RFB / Fourniture d'équipements en appui aux collectivités territoriales pour la gestion des déchets pour les populations riveraines le long du corridor BRT | IDA / 60590 | Public transport network restructuring and road works | A posteriori | Appel d'offres                   | Open - National        | Single Stage - One Envelope | N |  | 416,250.00 | 0.00 | Signé                  |  |  |            |            | 2024-07-10 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-08-08 |            |            |            |            | 2024-08-26 | 2024-08-20 | 2024-09-25 | 2024-09-19 | 2024-10-30 | 2025-01-20 | 2024-12-29 |            |  |
| SN-CETUD-435600-GO-RFQ / Acquisition de deux (02) motos pour le CETUD                                                                                                          | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Demande de prix                  | Limited - National     | Single Stage - One Envelope | N |  | 16,310.00  | 0.00 | Signé                  |  |  |            |            |            |            | 2024-08-04 | 2024-08-01 |            |            |            |            |            |            |            | 2024-09-29 | 2024-09-24 | 2024-11-28 |            |            |  |
| SN-CETUD-364617-GO-RFQ / Acquisition de matériel et mobiliers de bureau pour les centres de carrières                                                                          | IDA / 73070 | Public transport network restructuring and road works | A posteriori | Demande de prix                  | Limited - National     | Single Stage - One Envelope | N |  | 24,000.00  | 0.00 | En cours d'exécution   |  |  |            |            |            |            | 2024-09-25 |            |            |            |            |            |            |            |            | 2024-11-20 |            | 2024-12-20 |            |            |  |
| SN-CETUD-398469-GO-RFQ / Fourniture et pose de clôture grillagée sur les espaces à ménager par le BRT                                                                          | IDA / 60590 | BRT infrastructure, fleet, and systems                | A posteriori | Demande de prix                  | Limited - National     | Single Stage - One Envelope | N |  | 73,000.00  | 0.00 | Annulé                 |  |  |            |            |            |            | 2024-09-25 |            |            |            |            |            |            |            |            | 2024-11-20 |            | 2025-01-19 |            |            |  |
| SN-CETUD-461132-GO-RFB / Fourniture et pose de fenêtres pour les salles de classe au lycée LPA                                                                                 | IDA / 60590 | BRT infrastructure, fleet, and systems                | A posteriori | Demande de prix                  | Limited - National     | Single Stage - One Envelope | N |  | 35,000.00  | 0.00 | En cours d'exécution   |  |  |            |            |            |            | 2025-03-31 | 2025-04-14 |            |            |            |            |            |            |            | 2025-05-15 |            | 2025-06-29 |            |            |  |
| SN-CETUD-481421-GO-RFQ / Acquisition de consommables et accessoires informatiques (gestion 2025)                                                                               | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Demande de prix                  | Limited - National     | Single Stage - One Envelope | N |  | 23,000.00  | 0.00 | En cours d'exécution   |  |  |            |            |            |            | 2025-04-06 | 2025-05-06 |            |            |            |            |            |            |            | 2025-06-01 |            | 2025-07-01 |            |            |  |
| SN-CETUD-443076-GO-DIR / Conception de carte interopérable de transports en commun                                                                                             | IDA / 60590 | Public transport network restructuring and road works | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct - International |                             | N |  | 210,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution |  |  |            |            | 2025-12-10 |            | 2025-12-15 |            |            |            |            |            |            |            |            | 2026-01-19 |            | 2026-07-18 |            |            |  |
| SN-CETUD-474418-GO-RFQ / Acquisitions de matériel médical pour les structures de santé                                                                                         | IDA / 60590 | BRT infrastructure, fleet, and systems                | A posteriori | Demande de prix                  | Limited - National     | Single Stage - One Envelope | N |  | 47,000.00  | 0.00 | Annulé                 |  |  |            |            |            |            |            | 2026-03-10 |            |            |            |            |            |            |            | 2026-05-05 |            | 2026-06-19 |            |            |  |

| NON CONSULTING SERVICES                                                                      |                   |                                          |              |                 |                 |                             |                        |                         |                      |                |                                   |        |                                    |        |                                         |        |                                          |            |                          |        |                                         |        |                                                    |        |                 |            |                     |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|-----------------------------------------|--------|------------------------------------------|------------|--------------------------|--------|-----------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|--------|-----------------|------------|---------------------|------------|
| Activity Reference No. / Description                                                         | Loan / Credit No. | Component                                | Review Type  | Method          | Market Approach | Procurement Process         | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents |        | Prequalification Evaluation Report |        | Draft Bidding Documents / Justification |        | Specific Procurement Notice / Invitation |            | Bidding Documents Issued |        | Proposal Submission / Opening / Minutes |        | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award |        | Signed Contract |            | Contract Completion |            |
|                                                                                              |                   |                                          |              |                 |                 |                             |                        |                         |                      |                | Planned                           | Actual | Planned                            | Actual | Planned                                 | Actual | Planned                                  | Actual     | Planned                  | Actual | Planned                                 | Actual | Planned                                            | Actual | Planned         | Actual     | Planned             | Actual     |
| S001/17 / Service d'assurance des véhicules acquis dans le cadre du projet.                  | IDA / 60580       | Capacity building and project management | A posteriori | Demande de prix | Limited         | Single Stage - One Envelope | N                      | 8,000.00                | 0.00                 | Annulé         |                                   |        |                                    |        |                                         |        |                                          | 2018-01-27 |                          |        |                                         |        |                                                    |        |                 | 2018-03-24 |                     | 2019-03-24 |
| SN-CETUD-55527-NC-RFQ / Gardiennage des Locaux du BRT                                        | IDA / 60590       | Capacity building and project management | A posteriori | Demande de prix | Limited         | Single Stage - One Envelope | N                      | 9,772.00                | 10,792.51            | Signé          |                                   |        |                                    |        |                                         |        |                                          | 2018-05-10 | 2018-05-24               |        |                                         |        |                                                    |        | 2018-06-06      | 2018-06-19 | 2019-06-05          |            |
| SN-CETUD-61517-NC-RFQ / Service de nettoyage et d'entretien des espaces verts du BRT         | IDA / 60590       | Capacity building and project management | A posteriori | Demande de prix | Limited         | Single Stage - One Envelope | N                      | 8,958.00                | 8,428.02             | Signé          |                                   |        |                                    |        |                                         |        |                                          | 2018-06-02 | 2018-05-30               |        |                                         |        |                                                    |        | 2018-07-14      | 2018-07-06 | 2019-07-14          |            |
| SN-CETUD-61520-NC-RFQ / Câblage informatique et interconnexion des locaux du BRT et du CETUD | IDA / 60590       | Capacity building and project management | A posteriori | Demande de prix | Limited         | Single Stage - One Envelope | N                      | 16,287.00               | 30,153.21            | Signé          |                                   |        |                                    |        |                                         |        |                                          | 2018-05-30 | 2020-01-23               |        |                                         |        |                                                    |        | 2018-07-06      | 2020-08-08 | 2018-09-04          |            |

Page 6

[illegible]

| CONSULTING FIRMS                                                                                                                                                                       |                   |                                                       |              |                                                       |                      |               |                         |                      |                |                    |            |                               |            |                                            |            |                                 |        |                                          |            |                                  |            |                                                          |            |                 |            |                     |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------|------------------------------------------|------------|----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|
| Activity Reference No. / Description                                                                                                                                                   | Loan / Credit No. | Component                                             | Review Type  | Method                                                | Market Approach      | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference |            | Expression of Interest Notice |            | Short List and Draft Request for Proposals |            | Request for Proposals as Issued |        | Opening of Technical Proposals / Minutes |            | Evaluation of Technical Proposal |            | Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract |            | Signed Contract |            | Contract Completion |            |
|                                                                                                                                                                                        |                   |                                                       |              |                                                       |                      |               |                         |                      |                | Planned            | Actual     | Planned                       | Actual     | Planned                                    | Actual     | Planned                         | Actual | Planned                                  | Actual     | Planned                          | Actual     | Planned                                                  | Actual     | Planned         | Actual     | Planned             | Actual     |
| C 008/17 / Supervision et suivi des travaux d'aménagement urbains                                                                                                                      | IDA / 60590       | Public transport network restructuring and road works | A priori     | Sélection fondée sur la qualité et le coût            | Open - International |               | 853.000.00              | 0.00                 | Annulé         | 2018-01-21         |            | 2018-02-11                    |            | 2018-03-01                                 |            |                                 |        |                                          | 2018-03-31 |                                  | 2018-04-30 |                                                          | 2018-06-04 |                 | 2018-07-09 |                     | 2020-07-08 |
| C001/17 / Mission de supervision et de suivi des travaux d'aménagement de l'infrastructure BRT                                                                                         | IDA / 60590       | BRT infrastructure, fleet, and systems                | A priori     | Sélection fondée sur la qualité et le coût            | Open - International |               | 6.500.000.00            | 0.00                 | Annulé         | 2018-01-15         |            | 2018-02-05                    |            | 2018-03-21                                 |            |                                 |        |                                          | 2018-04-18 |                                  | 2018-05-18 |                                                          | 2018-06-22 |                 | 2018-07-27 |                     | 2020-03-31 |
| SN-CETUD-55682-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour le développement d'un modèle de transport multimodal géré au CETUD                                                                | IDA / 60590       | Capacity building and project management              | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût            | Open - International |               | 400.000.00              | 497.506.02           | Signé          | 2018-04-10         | 2018-05-24 | 2018-04-24                    | 2018-06-11 | 2018-06-03                                 | 2018-11-21 |                                 |        |                                          | 2018-07-03 | 2019-01-10                       | 2018-07-23 | 2019-01-18                                               | 2018-09-01 | 2019-03-25      | 2018-10-11 | 2019-06-23          | 2019-06-08 |
| SN-CETUD-55690-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour la mise en place d'un système informatisé de suivi, d'évaluation et d'information managériale                                   | IDA / 60590       | Capacity building and project management              | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût            | Open - International |               | 150.000.00              | 56.793.49            | Signé          | 2018-04-09         | 2018-04-24 | 2018-04-23                    | 2018-07-23 | 2018-06-02                                 | 2018-11-21 |                                 |        |                                          | 2018-07-02 | 2018-12-28                       | 2018-07-22 | 2019-01-18                                               | 2018-08-31 | 2019-02-06      | 2018-10-10 | 2019-04-23          | 2018-12-09 |
| SN-CETUD-55689-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour l'assistance à la Matrice d'Ouvrage (AMO)                                                                                       | IDA / 60590       | Capacity building and project management              | A priori     | Sélection fondée sur la qualité et le coût            | Open - International |               | 1.850.000.00            | 2.796.906.15         | Signé          | 2018-04-02         | 2018-10-03 | 2018-04-16                    | 2019-01-25 | 2018-05-26                                 | 2019-09-24 |                                 |        |                                          | 2018-06-25 | 2019-11-12                       | 2018-07-15 | 2020-01-09                                               | 2018-08-24 | 2020-11-13      | 2018-10-03 | 2020-12-03          | 2021-09-17 |
| SN-CETUD-55665-CS-QCBS / Supervision des travaux du projet pilote de Bus Rapid Transit (BRT) à Dakar                                                                                   | IDA / 60590       | BRT infrastructure, fleet, and systems                | A priori     | Sélection fondée sur la qualité et le coût            | Open - International |               | 8.000.000.00            | 0.00                 | Annulé         | 2018-04-02         |            | 2018-04-16                    |            | 2018-05-15                                 |            |                                 |        |                                          | 2018-06-29 |                                  | 2018-07-19 |                                                          | 2018-08-28 |                 | 2018-10-11 |                     | 2021-09-25 |
| SN-CETUD-55678-CS-QCBS / Surveillance des travaux d'aménagement connectés au BRT                                                                                                       | IDA / 60590       | Public transport network restructuring and road works | A priori     | Sélection fondée sur la qualité et le coût            | Open - International |               | 1.000.000.00            | 0.00                 | Annulé         | 2019-03-15         |            | 2019-03-29                    |            | 2019-05-08                                 |            |                                 |        |                                          | 2019-06-07 |                                  | 2019-06-27 |                                                          | 2019-08-06 |                 | 2019-09-16 |                     | 2021-09-05 |
| SN-CETUD-55659-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau agréé pour le Contrôle technique des infrastructures (ponts, stations, chaussée en béton) et des installations des équipements du BRT | IDA / 60590       | BRT infrastructure, fleet, and systems                | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût            | Open - International |               | 500.000.00              | 0.00                 | Annulé         | 2018-04-05         |            | 2018-04-19                    |            | 2018-05-24                                 |            |                                 |        |                                          | 2018-06-23 |                                  | 2018-07-13 |                                                          | 2018-08-22 |                 | 2018-10-05 |                     | 2021-09-19 |
| SN-CETUD-71475-CS-QCBS / Sélection d'un maître d'œuvre en charge du suivi, du contrôle et de la surveillance des travaux d'extension du siège du CETUD                                 | IDA / 60590       | Capacity building and project management              | A posteriori | Sélection fondée sur la qualification des consultants | Open - National      |               | 32.570.00               | 50.594.83            | Signé          | 2019-01-08         | 2019-01-16 | 2019-01-23                    | 2019-04-08 | 2019-02-21                                 | 2019-05-22 |                                 |        |                                          |            |                                  |            |                                                          | 2019-04-07 | 2019-07-08      | 2019-05-12 | 2019-09-11          | 2020-08-23 |
| SN-CETUD-90358-CS-QCBS / Etude de restructuration globale du réseau de transports en commun de Dakar y compris son système de rabattement et d'intégration tarifaire                   | IDA / 60590       | Public transport network restructuring and road works | A priori     | Sélection fondée sur la qualité et le coût            | Open - International |               | 1.200.000.00            | 2.326.022.24         | Signé          | 2017-09-21         |            | 2017-10-01                    |            | 2018-03-15                                 |            |                                 |        |                                          | 2018-05-07 |                                  | 2018-06-04 |                                                          | 2018-10-07 | 2019-02-05      | 2018-10-12 | 2019-02-28          | 2018-10-18 |

|                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                           |              |                                                                 |                          |  |            |              |        |            |            |            |            |            |            |  |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|--|------------|--------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| SN-CETUD-94872-CS-QCBS / Sélection d'un consultant po<br>ur l'élaboration d'un schéma<br>institutionnel et organisation<br>nel de gestion de la circulatio<br>n et du stationnement dans l<br>a région de Dakar     | IDA / 60590 | Public transport network rest<br>ructuring and road works | A posteriori | Sélection fondée s<br>ur la qualité et le<br>coût               | Open - Internationa<br>l |  | 83,000.00  | 149,871.37   | Signé  | 2019-01-17 | 2019-02-06 | 2019-02-04 | 2019-02-20 | 2019-04-01 | 2019-03-28 |  |  | 2019-05-02 | 2019-05-14 | 2019-05-13 | 2019-05-28 | 2019-06-17 | 2019-06-26 | 2019-07-22 | 2019-12-23 | 2020-03-30 |  |
| SN-CETUD-95278-CS-QCBS /<br>Recrutement d'un cabinet po<br>ur l'étude de circulation et de<br>stationnement sur la zone d'<br>influence du BRT                                                                      | IDA / 60590 | Public transport network rest<br>ructuring and road works | A posteriori | Sélection fondée s<br>ur la qualité et le<br>coût               | Open - Internationa<br>l |  | 800,000.00 | 1,175,634.52 | Signé  | 2019-02-04 | 2019-02-06 | 2019-02-18 | 2019-03-04 | 2019-03-20 | 2019-07-26 |  |  | 2019-04-21 | 2019-09-12 | 2019-05-06 | 2019-10-03 | 2019-06-05 | 2019-11-07 | 2019-07-05 | 2020-05-23 | 2020-10-29 |  |
| SN-CETUD-94890-CS-QCBS /<br>Sélection d'un consultant po<br>ur une étude sur la logistique<br>urbaine                                                                                                               | IDA / 60590 | Public transport network rest<br>ructuring and road works | A posteriori | Sélection fondée s<br>ur la qualité et le<br>coût               | Open - Internationa<br>l |  | 122,000.00 | 297,574.81   | Signé  | 2019-02-04 | 2019-02-18 | 2019-02-19 | 2019-03-15 | 2019-03-21 | 2019-04-30 |  |  |            |            |            |            | 2019-04-20 | 2019-10-31 | 2019-05-10 | 2020-01-11 | 2020-02-17 |  |
| SN-CETUD-102666-CS-COS /<br>Sélection d'un consultant po<br>ur la réalisation d'un système<br>d'information sur les transpor<br>ts urbains                                                                          | IDA / 60590 | Public transport network rest<br>ructuring and road works | A posteriori | Sélection fondée s<br>ur les qualification<br>s des consultants | Open - Internationa<br>l |  | 130,000.00 | 273,611.25   | Signé  | 2019-03-21 | 2019-03-20 | 2019-04-11 | 2019-05-22 | 2019-05-31 | 2019-09-30 |  |  |            |            |            |            | 2019-06-20 | 2019-12-06 | 2019-07-20 | 2020-07-25 | 2020-01-16 |  |
| SN-CETUD-55680-CS-QCBS /<br>Recrutement d'un cabinet po<br>ur l'étude de circulation et de<br>stationnement sur la zone d'i<br>nfluence du BRT                                                                      | IDA / 60590 | Public transport network rest<br>ructuring and road works | A posteriori | Sélection fondée s<br>ur la qualité et le<br>coût               | Open - Internationa<br>l |  | 400,000.00 | 0.00         | Annulé | 2018-04-02 | 2018-04-17 | 2018-04-16 |            | 2018-05-26 |            |  |  | 2018-06-25 | 2018-07-15 |            | 2018-08-24 |            | 2018-10-03 |            | 2019-05-31 |            |  |
| SN-CETUD-166694-CS-QCBS<br>/ Etude sur les Externalités N<br>égatives du Transport                                                                                                                                  | IDA / 60590 | Public transport network rest<br>ructuring and road works | A posteriori | Sélection fondée s<br>ur la qualité et le<br>coût               | Open - Internationa<br>l |  | 91,000.00  | 0.00         | Annulé | 2020-04-30 | 2020-05-09 | 2020-05-20 |            | 2020-06-20 |            |  |  | 2020-07-20 | 2020-08-14 |            | 2020-09-18 |            | 2020-10-28 |            | 2021-09-01 |            |  |
| SN-CETUD-180279-CS-QCBS<br>/ Etude sur les externalités n<br>égatives du transport à Daka<br>r                                                                                                                      | IDA / 60590 | Public transport network rest<br>ructuring and road works | A posteriori | Sélection fondée s<br>ur la qualité et le<br>coût               | Open - Internationa<br>l |  | 400,000.00 | 422,077.02   | Signé  | 2020-06-23 | 2020-07-29 | 2020-07-07 | 2020-06-23 | 2020-08-20 | 2020-09-28 |  |  | 2020-09-19 | 2020-12-17 | 2020-10-19 | 2021-01-06 | 2020-11-28 | 2021-06-16 | 2021-01-11 | 2021-09-10 | 2021-11-15 |  |
| SN-CETUD-166705-CS-QCBS<br>/ Etude de Conception TOD P<br>etersen                                                                                                                                                   | IDA / 60590 | Public transport network rest<br>ructuring and road works | A posteriori | Sélection fondée s<br>ur la qualité et le<br>coût               | Open - Internationa<br>l |  | 114,000.00 | 0.00         | Annulé | 2020-05-15 |            | 2020-06-04 |            | 2020-07-19 |            |  |  | 2020-08-18 | 2020-09-12 |            | 2020-10-17 |            | 2020-11-26 |            | 2021-06-21 |            |  |
| SN-CETUD-194734-CS-COS /<br>Sélection d'un cabinet de rec<br>rutement pour le CETUD                                                                                                                                 | IDA / 60590 | Capacity building and projec<br>t management              | A posteriori | Sélection fondée s<br>ur les qualification<br>s des consultants | Open - National          |  | 32,573.00  | 0.00         | Annulé | 2020-10-02 | 2020-12-17 | 2020-10-17 |            | 2020-11-08 |            |  |  |            |            |            | 2020-12-08 |            | 2020-12-23 |            | 2021-12-23 |            |  |
| SN-CETUD-282425-CS-QCBS<br>/ Recrutement d'un consulta<br>nt la mise en place d'un sché<br>ma directeur de système d'in<br>formation                                                                                | IDA / 60580 | Capacity building and projec<br>t management              | A posteriori | Sélection fondée s<br>ur la qualité et le<br>coût               | Open - National          |  | 57,400.00  | 0.00         | Signé  | 2022-06-06 | 2022-05-23 | 2022-06-27 | 2022-06-15 | 2022-08-10 | 2022-10-23 |  |  | 2022-09-07 | 2022-12-20 | 2022-10-07 | 2023-02-13 | 2022-11-11 | 2023-04-03 | 2022-12-16 | 2023-09-15 | 2023-12-16 |  |
| SN-CETUD-240318-CS-COS /<br>Formation des administrateu<br>rs du CETUD                                                                                                                                              | IDA / 60590 | Capacity building and projec<br>t management              | A posteriori | Sélection fondée s<br>ur les qualification<br>s des consultants | Open - National          |  | 19,218.00  | 0.00         | Annulé | 2021-07-08 | 2021-07-28 | 2021-07-29 |            | 2021-08-23 |            |  |  |            |            |            | 2021-09-02 |            | 2021-09-22 |            | 2021-09-24 |            |  |
| SN-CETUD-166742-CS-COS /<br>Numérisation et Cartographi<br>e du Réseau de Transport Ur<br>bain                                                                                                                      | IDA / 60590 | Public transport network rest<br>ructuring and road works | A posteriori | Sélection fondée s<br>ur la qualité et le<br>coût               | Open - National          |  | 49,000.00  | 0.00         | Annulé | 2020-04-30 | 2020-08-28 | 2020-05-20 |            | 2020-07-03 | 2020-10-21 |  |  |            |            |            | 2020-08-02 |            | 2020-09-11 |            | 2020-12-10 |            |  |
| SN-CETUD-270705-CS-QCBS<br>/ Sélection de cabinets pour l<br>a réalisation de campagnes d<br>'ETC                                                                                                                   | IDA / 60580 | Road Safety                                               | A posteriori | Sélection fondée s<br>ur la qualité et le<br>coût               | Open - National          |  | 147,135.00 | 0.00         | Signé  | 2022-06-01 | 2022-05-30 | 2022-07-12 | 2022-07-29 | 2022-08-25 | 2022-09-30 |  |  | 2022-09-22 | 2022-11-03 | 2022-10-22 | 2022-11-28 | 2022-11-26 | 2022-12-16 | 2022-12-31 | 2023-01-23 | 2023-12-31 |  |
| SN-CETUD-316839-CS-COS /<br>Sélection d'un cabinet pour l<br>e développement et la maint<br>enance d'un système de cart<br>ographie et d'analyse des do<br>nnées d'accidents et formati<br>on des agents            | IDA / 60590 | Road Safety                                               | A posteriori | Sélection fondée s<br>ur les qualification<br>s des consultants | Open - National          |  | 15,300.00  | 0.00         | Signé  | 2022-11-10 | 2023-03-22 | 2022-12-01 | 2023-08-25 | 2023-01-14 | 2023-11-07 |  |  |            |            |            |            | 2023-02-13 | 2023-12-12 | 2023-03-20 | 2024-07-12 | 2023-09-16 |  |
| SN-CETUD-270706-CS-QCBS<br>/ Sélection d'un cabinet pour<br>la réalisation de l'audit de s<br>écurité routière avant exploi<br>tation                                                                               | IDA / 60580 | Road Safety                                               | A posteriori | Sélection fondée s<br>ur la qualité et le<br>coût               | Open - Internationa<br>l |  | 163,483.00 | 0.00         | Signé  | 2023-02-06 | 2022-12-27 | 2023-02-27 | 2023-02-23 | 2023-04-12 | 2023-04-12 |  |  | 2023-05-10 | 2023-05-09 | 2023-06-09 | 2023-05-25 | 2023-07-14 | 2023-06-16 | 2023-08-18 | 2023-09-15 | 2024-08-17 |  |
| SN-CETUD-316843-CS-COS /<br>Sélection de cabinets pour la<br>création et l'animation d'une<br>plateforme sur la sécurité ro<br>utière pour les établissements<br>scolaires                                          | IDA / 60590 | Road Safety                                               | A posteriori | Sélection fondée s<br>ur les qualification<br>s des consultants | Open - National          |  | 22,900.00  | 0.00         | Annulé | 2023-01-16 | 2023-04-07 | 2023-02-06 |            | 2023-03-22 |            |  |  |            |            |            | 2023-04-21 |            | 2023-05-26 |            | 2023-09-23 |            |  |
| SN-CETUD-282512-CS-QCBS<br>/ Etude portant sur la gestion<br>opérationnelle de la circulati<br>on autour du BRT et les mod<br>alités d'occupation de ses d<br>épendances                                            | IDA / 60580 | Road Safety                                               | A posteriori | Sélection fondée s<br>ur la qualité et le<br>coût               | Open - National          |  | 217,433.00 | 0.00         | Annulé | 2022-06-07 | 2022-05-23 | 2022-06-28 |            | 2022-08-11 |            |  |  | 2022-09-08 | 2022-10-08 |            | 2022-11-12 |            | 2022-12-17 |            | 2023-12-17 |            |  |
| SN-CETUD-340374-CS-QCBS<br>/ Etude de faisabilité pour ge<br>stion intégrée aménagemen<br>ts, de l'espace public urbai<br>n et des dépendances de la<br>voirie autour du BRT                                        | IDA / 60590 | Public transport network rest<br>ructuring and road works | A posteriori | Sélection fondée s<br>ur la qualité et le<br>coût               | Open - Internationa<br>l |  | 350,000.00 | 0.00         | Signé  | 2023-02-09 | 2023-02-08 | 2023-03-02 | 2023-02-10 | 2023-04-15 | 2023-03-14 |  |  | 2023-05-13 | 2023-05-02 | 2023-06-12 | 2023-05-08 | 2023-07-17 | 2023-05-22 | 2023-08-21 | 2023-09-05 | 2023-12-19 |  |
| SN-CETUD-332065-CS-COS /<br>Recrutement d'un cabinet po<br>ur l'accompagnement du CET<br>UD dans l'organisation d'un c<br>oncours pour la toponymie et<br>l'identité visuelle des station<br>s du BRT               | IDA / 60590 | Capacity building and projec<br>t management              | A posteriori | Sélection fondée s<br>ur les qualification<br>s des consultants | Open - National          |  | 32,000.00  | 0.00         | Annulé | 2023-02-08 | 2023-02-03 | 2023-03-01 |            | 2023-04-14 |            |  |  |            |            |            | 2023-05-14 |            | 2023-06-18 |            | 2023-12-15 |            |  |
| SN-CETUD-166818-CS-COS /<br>Assistance technique des op<br>érateurs pour l'intégration ta<br>rifaire                                                                                                                | IDA / 60590 | Public transport network rest<br>ructuring and road works | A posteriori | Sélection fondée s<br>ur les qualification<br>s des consultants | Open - National          |  | 49,000.00  | 0.00         | Annulé | 2022-12-05 |            | 2022-12-25 |            | 2023-02-07 |            |  |  |            |            |            | 2023-03-09 |            | 2023-04-18 |            | 2023-07-17 |            |  |
| SN-CETUD-361000-CS-QCBS<br>/ Recrutement d'un cabinet p<br>our la structuration institutio<br>nnelle, les études architectur<br>ales et techniques du centre<br>de formation polyvalent aux<br>métiers du transport | IDA / 60590 | Capacity building and projec<br>t management              | A posteriori | Sélection fondée s<br>ur la qualité et le<br>coût               | Open - National          |  | 249,750.00 | 0.00         | Annulé | 2023-06-12 | 2023-07-07 | 2023-07-03 |            | 2023-08-16 |            |  |  | 2023-09-13 | 2023-10-13 |            | 2023-11-17 |            | 2023-12-22 |            | 2024-12-21 |            |  |
| SN-CETUD-282457-CS-QCBS<br>/ Audit technique des travaux<br>BRT                                                                                                                                                     | IDA / 60580 | BRT infrastructure, fleet, an<br>d systems                | A posteriori | Sélection fondée s<br>ur la qualité et le<br>coût               | Open - National          |  | 100,000.00 | 0.00         | Annulé | 2022-05-02 | 2022-07-26 | 2022-05-23 |            | 2022-07-06 |            |  |  | 2022-08-03 | 2022-09-02 |            | 2022-10-07 |            | 2022-11-11 |            | 2023-11-11 |            |  |

|                                                                                                                                                           |             |                                                       |              |                                                           |                 |  |            |      |                       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--|------------|------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| SN-CETUD-224065-CS-CQS / Assistance et accompagnement à l'utilisation des logiciels (TOMPRO, TOMPAIE, TOMMAR, CHE, TOMTASFIN, TOMSTOCK, TOMCONSO)         | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Sélection fondée s ur la qualification s des consultants  | Open - National |  | 16,287.00  | 0.00 | Annulé                | 2021-03-24 | 2023-01-23 | 2021-04-08 |            | 2021-05-08 |            |            |            |            | 2021-05-18 | 2021-06-07 | 2023-06-07 |            |            |            |            |
| SN-CETUD-343466-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant t pour la supervision des trav aux des gares et aires de stationnement en trois (03) lots distincts | IDA / 60590 | Public transport network restructuring and road works | A posteriori | Sélection fondée s ur la qualité et le coût               | Open - National |  | 222,694.00 | 0.00 | Signé                 | 2023-06-20 | 2023-06-13 | 2023-07-11 | 2023-11-15 | 2023-08-24 | 2024-01-19 |            | 2023-09-21 | 2024-03-05 | 2023-10-21 | 2024-04-19 | 2023-11-25 | 2024-06-20 | 2023-12-30 | 2024-12-03 | 2024-12-29 |
| SN-CETUD-361244-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant t pour l'élaboration du Plan st ratégique de développement du CETUD                                 | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Sélection fondée s ur la qualité et le coût               | Open - National |  | 83,200.00  | 0.00 | Annulé                | 2024-02-09 |            | 2024-03-01 |            | 2024-04-14 |            |            | 2024-05-12 |            | 2024-06-11 | 2024-07-16 |            | 2024-08-20 |            | 2024-12-18 |            |
| SN-CETUD-405141-CS-CQS / Sélection d'un Cabinet pour l a pré évaluation et l'évaluati on finale du Projet BRT                                             | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Sélection fondée s ur les qualification s des consultants | Open - National |  | 285,000.00 | 0.00 | En cours d'exécut ion | 2024-03-05 | 2024-03-19 | 2024-03-26 | 2024-11-25 | 2024-05-09 |            |            |            |            |            | 2024-06-08 |            | 2024-07-13 |            | 2024-10-11 |            |
| SN-CETUD-361239-CS-QCBS / Etude de mise à niveau des réseaux du réseau d'assainis sement des eaux usées sur l es zones sensibles du BRT                   | IDA / 60590 | Public transport network restructuring and road works | A posteriori | Sélection fondée s ur la qualité et le coût               | Open - National |  | 166,400.00 | 0.00 | En cours d'exécut ion | 2024-04-25 | 2024-07-11 | 2024-05-16 | 2024-12-02 | 2024-06-29 |            |            | 2024-07-27 |            | 2024-08-11 | 2024-09-01 |            | 2024-10-02 |            | 2024-12-31 |            |
| SN-CETUD-442562-CS-CQS / Enquête de satisfaction des u sagers du transport public                                                                         | IDA / 60590 | Public transport network restructuring and road works | A posteriori | Sélection fondée s ur les qualification s des consultants | Open - National |  | 40,125.00  | 0.00 | Signé                 | 2024-08-16 | 2024-09-26 | 2024-08-31 | 2024-11-20 | 2024-09-25 | 2025-02-06 |            |            |            |            | 2024-10-25 | 2025-03-25 | 2024-11-29 | 2025-07-21 | 2024-12-29 |            |
| SN-CETUD-361256-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant pour l'évaluation de la mise e n oeuvre du PAR                                                       | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Sélection fondée s ur les qualification s des consultants | Open - National |  | 46,100.00  | 0.00 | En cours d'exécut ion | 2024-09-20 | 2024-10-30 | 2024-10-11 | 2025-02-17 | 2024-11-24 |            |            |            |            |            | 2024-12-24 |            | 2025-01-28 |            | 2025-05-28 |            |
| SN-CETUD-386661-CS-CQS / Sélection d'un cabinet pour l' animation et la sensibilisatio n des riverains le long du cor ridor du BRT                        | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Sélection fondée s ur les qualification s des consultants | Open - National |  | 72,000.00  | 0.00 | Annulé                | 2024-09-25 |            | 2024-10-16 |            | 2024-11-29 |            |            |            |            | 2024-12-29 |            | 2025-02-02 |            | 2025-06-02 |            |            |
| SN-CETUD-443060-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet po ur la conduite de l'inventaire des biens de la Concession d u BRT                                    | IDA / 60590 | BRT infrastructure, fleet, and systems                | A posteriori | Sélection fondée s ur les qualification s des consultants | Open - National |  | 49,200.00  | 0.00 | En cours d'exécut ion | 2024-09-13 | 2024-10-11 | 2024-10-04 | 2024-11-06 | 2024-11-17 |            |            |            |            | 2024-12-17 |            | 2025-01-21 |            | 2025-05-21 |            |            |
| SN-CETUD-461124-CS-CQS / Audit environnemental et soc ial de la mise en oeuvre du P GES, de l'EIES et des études complémentaires du projet B RT           | IDA / 60590 | BRT infrastructure, fleet, and systems                | A posteriori | Sélection fondée s ur les qualification s des consultants | Open - National |  | 50,000.00  | 0.00 | En cours d'exécut ion | 2024-11-22 | 2025-02-06 | 2024-12-13 | 2025-02-18 | 2025-01-26 |            |            |            |            | 2025-02-25 |            | 2025-03-12 |            | 2025-06-30 |            |            |
| SN-CETUD-495347-CS-CQS / Audit financier de l'exploitati on du BRT                                                                                        | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Sélection fondée s ur la qualité et le coût               | Open - National |  | 335,000.00 | 0.00 | Annulé                | 2025-09-10 |            | 2025-10-01 |            | 2025-11-14 |            | 2025-12-12 |            | 2026-01-11 |            | 2026-02-15 |            | 2026-03-22 |            | 2026-06-20 |            |
| SN-CETUD-361240-CS-QCBS / Etude pour la mise en place d'un plan de gestion du GER des aménagements du BRT                                                 | IDA / 60590 | Public transport network restructuring and road works | A posteriori | Sélection fondée s ur la qualité et le coût               | Open - National |  | 166,400.00 | 0.00 | Annulé                | 2025-10-24 |            | 2025-11-14 |            | 2025-12-28 |            |            | 2026-01-25 |            | 2026-02-24 | 2026-03-31 |            | 2026-05-05 |            | 2026-09-02 |            |
| SN-CETUD-507389-CS-QCBS / Réalisation de campagne IE C                                                                                                    | IDA / 60590 | Public transport network restructuring and road works | A posteriori | Sélection fondée s ur la qualité et le coût               | Open - National |  | 480,000.00 | 0.00 | En cours d'exécut ion | 2025-09-12 | 2025-11-08 | 2025-10-03 | 2025-12-15 | 2025-11-16 |            | 2025-12-14 |            | 2026-01-13 |            | 2026-02-17 |            | 2026-03-24 |            | 2026-07-22 |            |
| SN-CETUD-507390-CS-CQS / Revue et organisation de l'ar chivage du projet                                                                                  | IDA / 60590 | Public transport network restructuring and road works | A posteriori | Sélection fondée s ur les qualification s des consultants | Open - National |  | 100,000.00 | 0.00 | En cours d'exécut ion | 2025-09-25 | 2025-12-23 | 2025-10-16 | 2026-02-10 | 2025-11-29 |            |            |            |            | 2025-12-29 |            | 2026-02-02 |            | 2026-05-03 |            |            |
| SN-CETUD-507449-CS-CQS / Evaluation technique des infr astructures routières et des é quipements connexes du BR T                                         | IDA / 60590 | Public transport network restructuring and road works | A posteriori | Sélection fondée s ur les qualification s des consultants | Open - National |  | 141,000.00 | 0.00 | Annulé                | 2025-09-30 |            | 2025-10-21 |            | 2025-12-04 |            |            |            |            | 2026-01-03 |            | 2026-02-07 |            | 2026-06-07 |            |            |
| SN-CETUD-507474-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet p our la mise en oeuvre du plai n de formation pour le person nel du centre de la mobilité             | IDA / 60590 | Public transport network restructuring and road works | A posteriori | Sélection fondée s ur la qualité et le coût               | Open - National |  | 175,800.00 | 0.00 | En cours d'exécut ion | 2025-10-09 | 2025-12-15 | 2025-10-30 | 2026-05-05 | 2025-12-13 |            | 2026-01-10 |            | 2026-02-09 |            | 2026-03-16 |            | 2026-04-20 |            | 2026-07-19 |            |
| SN-CETUD-507482-CS-QCBS / Etude technique d'exécutio n et élaboration DAO des am énagements autour du BRT                                                 | IDA / 60590 | Public transport network restructuring and road works | A posteriori | Sélection fondée s ur la qualité et le coût               | Open - National |  | 153,000.00 | 0.00 | En cours d'exécut ion | 2025-10-23 | 2025-10-03 | 2025-11-13 |            | 2025-12-27 |            | 2026-01-24 |            | 2026-02-23 |            | 2026-03-30 |            | 2026-05-04 |            | 2026-09-01 |            |
| SN-CETUD-524002-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet p our l'actualisation de l'étude d'impact environnemental et social (EIES) du projet RTC               | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Sélection fondée s ur la qualité et le coût               | Open - National |  | 175,000.00 | 0.00 | En cours d'exécut ion | 2025-11-30 | 2026-01-12 | 2025-12-21 |            | 2026-02-03 |            | 2026-03-03 |            | 2026-04-02 |            | 2026-05-07 |            | 2026-06-11 |            | 2026-10-09 |            |
| SN-CETUD-524005-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet p our la capitalisation du projet BRT                                                                  | IDA / 60590 | Public transport network restructuring and road works | A posteriori | Sélection fondée s ur la qualité et le coût               | Open - National |  | 350,000.00 | 0.00 | En cours d'exécut ion | 2025-12-30 | 2026-01-29 | 2026-01-20 | 2026-03-24 | 2026-03-05 |            | 2026-04-02 |            | 2026-05-02 |            | 2026-06-06 |            | 2026-07-11 |            | 2026-10-09 |            |

| INDIVIDUAL CONSULTANTS                                                           |                   |                                          |              |            |                 |               |                         |                      |                |                    |        |                                             |        |                           |        |                 |        |                     |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------|------------|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------|--------|---------------------------------------------|--------|---------------------------|--------|-----------------|--------|---------------------|--------|
| Activity Reference No. / Description                                             | Loan / Credit No. | Component                                | Review Type  | Method     | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference |        | Invitation to Identify /Selected Consultant |        | Draft Negotiated Contract |        | Signed Contract |        | Contract Completion |        |
|                                                                                  |                   |                                          |              |            |                 |               |                         |                      |                | Planned            | Actual | Planned                                     | Actual | Planned                   | Actual | Planned         | Actual | Planned             | Actual |
| C12/17 / Recrutement d'un expert en suivi évaluation                             | IDA / 60590       | Capacity building and project management | A posteriori | Individuel | Limited         |               | 30,000.00               | 0.00                 | Annulé         | 2017-10-08         |        | 2017-10-13                                  |        | 2017-11-03                |        | 2017-12-08      |        | 2018-12-08          |        |
| C013/17 / Recrutement d'un ingénieur en aménagement                              | IDA / 60580       | Capacity building and project management | A posteriori | Individuel | Open            |               | 30,000.00               | 0.00                 | Annulé         | 2018-02-12         |        | 2018-04-02                                  |        | 2018-04-23                |        | 2018-05-28      |        | 2019-05-31          |        |
| C 011/17 / Recrutement d'un urbaniste spécialisé en planification des transports | IDA / 60590       | Capacity building and project management | A posteriori | Individuel | Open            |               | 30,000.00               | 0.00                 | Annulé         | 2017-07-10         |        | 2017-08-28                                  |        | 2017-09-18                |        | 2017-10-23      |        | 2018-04-21          |        |

|                                                                                                                                                                                               |             |                                                       |              |                                              |         |  |            |            |        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|---------|--|------------|------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| C 007/17 / Recrutement d'un consultant pour l'évaluation des risques sociaux et plan d'engagement des parties prenantes y compris un mécanisme de plaintes et de litiges dans le cadre du BRT | IDA / 60590 | BRT infrastructure, fleet, and systems                | A posteriori | Individuel                                   | Limited |  | 30,000.00  | 0.00       | Annulé | 2017-06-20 |            | 2017-06-20 |            | 2017-06-20 |            | 2017-07-11 |            | 2018-01-07 |  |
| S-20 CETUD / Recrutement d'un assistant en charge des dossiers des PAP (CETUD)                                                                                                                | IDA / 60580 | Capacity building and project management              | A posteriori | Individuel                                   | Open    |  | 15,000.00  | 0.00       | Annulé | 2018-01-04 |            | 2018-02-03 |            | 2018-02-12 |            | 2018-02-28 |            | 2019-02-28 |  |
| S-19 CETUD / recrutement d'un agent administratif                                                                                                                                             | IDA / 60580 | Capacity building and project management              | A posteriori | Individuel                                   | Open    |  | 15,000.00  | 0.00       | Annulé | 2018-01-04 |            | 2018-02-06 |            | 2018-02-08 |            | 2018-02-27 |            | 2019-02-28 |  |
| S-18 CETUD / Recrutement d'un chargé de la base de données ( CETUD)                                                                                                                           | IDA / 60580 | Capacity building and project management              | A posteriori | Individuel                                   | Open    |  | 28,000.00  | 0.00       | Annulé | 2018-01-04 |            | 2018-02-07 |            | 2018-02-14 |            | 2018-02-28 |            | 2019-03-01 |  |
| S-17 CETUD / recrutement d'un sociologue en appui au suivi des mesures d'accompagnement sociales du BRT ( CETUD)                                                                              | IDA / 60580 | Capacity building and project management              | A posteriori | Individuel                                   | Open    |  | 30,000.00  | 0.00       | Annulé | 2018-01-04 |            | 2018-02-11 |            | 2018-02-20 |            | 2018-03-01 |            | 2019-03-04 |  |
| C003/17 / recrutement d'un spécialiste en passation des marchés                                                                                                                               | IDA / 60580 | Capacity building and project management              | A posteriori | Individuel                                   | Limited |  | 30,000.00  | 0.00       | Annulé | 2017-06-18 |            | 2017-06-23 |            | 2017-07-14 |            | 2017-07-28 |            | 2018-07-28 |  |
| C004/17 / Recrutement d'un ingénieur circulation et sécurité routière                                                                                                                         | IDA / 60580 | Capacity building and project management              | A posteriori | Individuel                                   | Open    |  | 30,000.00  | 0.00       | Annulé | 2018-02-12 |            | 2018-03-19 |            | 2018-04-09 |            | 2018-04-23 |            | 2019-04-22 |  |
| C 010/17 / Recrutement d'un expert en communication sociale                                                                                                                                   | IDA / 60580 | Capacity building and project management              | A posteriori | Individuel                                   | Limited |  | 30,000.00  | 0.00       | Annulé | 2018-01-08 |            | 2018-01-13 |            | 2018-02-03 |            | 2018-03-10 |            | 2019-03-10 |  |
| SN-CETUD-61514-CS-INDV / Recrutement d'une Assistante de Direction                                                                                                                            | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Individuel                                   | Limited |  | 31,270.00  | 3,823.57   | Signé  | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-26 | 2020-06-04 | 2018-06-10 | 2020-01-06 | 2018-06-30 | 2020-01-16 | 2020-06-29 |  |
| SN-CETUD-61516-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'accompagnement de l'auditeur Interne du CETUD                                                                          | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Individuel                                   | Limited |  | 39,088.00  | 26,098.42  | Signé  | 2018-05-25 | 2018-06-21 | 2018-05-30 | 2018-07-23 | 2018-06-14 | 2018-09-06 | 2018-07-04 | 2018-09-16 | 2020-07-03 |  |
| SN-CETUD-64277-CS-CDS / Etude de la situation de référence du projet BRT                                                                                                                      | IDA / 60590 | Public transport network restructuring and road works | A priori     | Sélection de consultants par entente directe | Direct  |  | 300,000.00 | 326,191.04 | Signé  | 2018-06-26 | 2018-07-10 | 2018-07-26 | 2018-07-13 |            |            | 2018-09-30 | 2018-11-08 | 2019-04-28 |  |
| SN-CETUD-71059-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel en marketing digital                                                                                                          | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Individuel                                   | Limited |  | 24,430.00  | 17,325.67  | Signé  | 2018-08-27 | 2018-09-10 | 2018-09-01 | 2019-01-14 | 2018-09-22 | 2019-03-21 | 2018-10-27 | 2019-03-29 | 2020-10-16 |  |
| SN-CETUD-71434-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la capitalisation photos et vidéos                                                                                                  | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Individuel                                   | Limited |  | 11,400.00  | 25,335.90  | Signé  | 2018-09-19 | 2018-09-10 | 2018-09-24 | 2019-04-02 | 2018-10-15 | 2019-09-05 | 2018-11-19 | 2019-11-04 | 2019-11-19 |  |
| SN-CETUD-71437-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la conception de 3 éditions du magazine trimestriel d'information du CETUD et la production de publiereportage                      | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Individuel                                   | Limited |  | 24,430.00  | 39,374.26  | Signé  | 2018-09-27 | 2019-01-21 | 2018-10-02 | 2019-05-21 | 2018-10-23 | 2019-08-26 | 2018-11-27 | 2019-10-09 | 2019-09-26 |  |
| SN-CETUD-71442-CS-INDV / Recrutement d'un consultant formateur en Marchés Publics                                                                                                             | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Individuel                                   | Limited |  | 3,250.00   | 0.00       | Annulé | 2018-11-14 |            | 2018-11-19 |            | 2018-12-10 |            | 2019-01-14 |            | 2019-01-17 |  |
| SN-CETUD-71448-CS-INDV / Recrutement d'un consultant en hydrocarbure                                                                                                                          | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct  |  | 16,300.00  | 0.00       | Annulé | 2018-08-20 | 2018-08-06 | 2018-08-30 |            |            |            | 2018-11-03 |            | 2018-12-03 |  |
| SN-CETUD-71473-CS-INDV / Recrutement d'un prestataire en appui à la conception, à la préparation, de l'exécution du siège du CETUD                                                            | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Individuel                                   | Limited |  | 12,200.00  | 0.00       | Annulé | 2018-08-30 |            | 2018-09-04 |            | 2018-09-25 |            | 2018-10-30 |            | 2019-04-28 |  |
| SN-CETUD-71735-CS-CDS / Programme de formation avec UTP                                                                                                                                       | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct  |  | 20,040.00  | 0.00       | Annulé | 2018-08-30 | 2018-09-10 | 2018-09-09 | 2018-10-24 |            |            | 2018-11-13 |            | 2018-11-16 |  |
| SN-CETUD-71922-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Marketing Communication                                                                                                              | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Individuel                                   | Limited |  | 89,580.00  | 0.00       | Annulé | 2018-10-16 |            | 2018-10-21 |            | 2018-11-11 |            | 2018-12-16 |            | 2020-12-05 |  |
| SN-CETUD-71503-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise à jour du manuel de procédures du CETUD                                                                          | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Individuel                                   | Limited |  | 16,287.00  | 0.00       | Annulé | 2018-09-28 |            | 2018-10-03 |            | 2018-10-24 |            | 2018-11-28 |            | 2019-02-26 |  |
| SN-CETUD-102660-CS-CDS / Contrôle d'assistance juridique avec Maître Habibatou TOURE                                                                                                          | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct  |  | 66,000.00  | 44,187.00  | Signé  | 2019-03-04 | 2019-05-05 | 2019-03-29 | 2019-05-15 |            |            | 2019-05-03 | 2019-06-17 | 2021-05-02 |  |
| SN-CETUD-99746-CS-CDS / MISSION DE COMMUNICATION, FACILITATION ET ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PAR DU PROJET BRT en 2 lots                                      | IDA / 60590 | BRT infrastructure, fleet, and systems                | A priori     | Sélection de consultants par entente directe | Direct  |  | 243,402.04 | 0.00       | Annulé | 2018-12-27 | 2019-01-22 | 2019-01-21 |            |            |            | 2019-03-27 |            | 2020-03-26 |  |
| SN-CETUD-102901-CS-CDS / Mission de communication, facilitation et accompagnement social dans le cadre de la mise en œuvre du par du projet avec ENDA JEUNESSE ACTION (EJA)                   | IDA / 60590 | BRT infrastructure, fleet, and systems                | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct  |  | 234,000.00 | 206,319.30 | Signé  | 2019-03-19 | 2019-03-21 | 2019-04-18 | 2019-03-21 |            |            | 2019-05-23 | 2019-06-06 | 2021-05-22 |  |
| SN-CETUD-133913-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour l'élaboration d'offres de formation en lien avec la mobilité numérique                                                    | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Individuel                                   | Limited |  | 29,000.00  | 30,374.28  | Signé  | 2019-09-26 | 2019-10-08 | 2019-10-11 | 2019-10-04 | 2019-11-01 | 2019-11-25 | 2019-11-21 | 2019-12-11 | 2020-01-20 |  |

|                                                                                                                                                                                                       |             |                                                       |              |                                              |         |  |           |           |        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|---------|--|-----------|-----------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| SN-CETUD-166816-CS-INDV / Assistance technique pour l'adaptation du cadre réglementaire et revue du système d'attribution des autorisations de Transport                                              | IDA / 60590 | Public transport network restructuring and road works | A posteriori | Individuel                                   | Limited |  | 49,000.00 | 49,152.45 | Signé  | 2020-04-30 | 2021-11-23 | 2020-05-20 | 2022-04-15 | 2020-06-09 | 2022-07-25 | 2020-07-04 | 2022-10-14 | 2022-07-04 |
| SN-CETUD-95257-CS-CDS / Sélection d'un consultant pour la digitalisation du réseau de transport collectif de Dakar                                                                                    | IDA / 60590 | Public transport network restructuring and road works | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct  |  | 50,000.00 | 0.00      | Annulé | 2019-03-04 | 2019-02-18 | 2019-03-24 | 2019-04-02 |            |            | 2019-04-28 |            | 2019-07-27 |
| SN-CETUD-183339-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le contrôle et le suivi de la réalisation des câblages des réseaux informatiques du BRT et du CETUD                                        | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Individuel                                   | Limited |  | 8,143.00  | 8,517.35  | Signé  | 2020-08-26 | 2020-08-25 | 2020-08-28 | 2021-01-20 | 2020-09-07 | 2021-08-05 | 2020-09-17 | 2021-08-19 | 2021-09-17 |
| SN-CETUD-183050-CS-INDV / Recrutement d'un garant de probité                                                                                                                                          | IDA / 60580 | Capacity building and project management              | A posteriori | Individuel                                   | Limited |  | 29,315.00 | 33,277.50 | Signé  | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 2020-08-08 | 2020-10-01 | 2020-09-02 | 2020-12-18 | 2020-09-17 | 2021-02-01 | 2020-12-06 |
| SN-CETUD-194745-CS-CDS / Contrat d'assistance juridique avec Maître Habibabou TOURE                                                                                                                   | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct  |  | 42,345.00 | 44,298.02 | Signé  | 2020-09-30 | 2021-06-18 | 2020-10-10 | 2021-07-28 |            |            | 2020-11-04 | 2021-08-13 | 2021-11-04 |
| SN-CETUD-55674-CS-INDV / Assistance technique pour l'animation de la plateforme concertation des opérateurs locaux de transport pour la restructuring                                                 | IDA / 60590 | Public transport network restructuring and road works | A posteriori | Individuel                                   | Limited |  | 55,000.00 | 31,083.66 | Signé  | 2020-11-12 | 2020-12-24 | 2020-11-22 | 2021-03-02 | 2020-12-07 | 2021-11-16 | 2020-12-27 | 2022-01-01 | 2022-12-17 |
| SN-CETUD-203257-CS-INDV / Recrutement d'un conseiller financier                                                                                                                                       | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Individuel                                   | Limited |  | 48,860.00 | 53,489.02 | Signé  | 2020-11-12 | 2020-11-09 | 2020-11-22 | 2020-11-13 | 2020-12-17 | 2021-01-29 | 2021-01-06 | 2021-02-28 | 2021-07-05 |
| SN-CETUD-203258-CS-INDV / Recrutement d'un conseiller en fiscalité                                                                                                                                    | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Individuel                                   | Limited |  | 16,287.00 | 53,489.02 | Signé  | 2020-11-12 | 2020-11-09 | 2020-11-17 | 2020-11-13 | 2020-11-27 | 2021-02-04 | 2021-01-01 | 2021-02-16 | 2021-06-30 |
| SN-CETUD-203260-CS-INDV / Recrutement d'un conseiller en stratégie                                                                                                                                    | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Individuel                                   | Limited |  | 48,860.00 | 47,900.61 | Signé  | 2020-11-12 | 2020-11-09 | 2020-11-22 | 2020-11-26 | 2020-12-17 | 2021-01-29 | 2021-01-06 | 2021-02-16 | 2021-07-05 |
| SN-CETUD-61515-CS-CDS / Recrutement d'un chef de l'unité exploitation et intégration des réseaux de transport                                                                                         | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct  |  | 69,577.00 | 0.00      | Annulé | 2018-06-25 |            | 2018-07-25 |            |            |            | 2018-09-03 |            | 2020-09-02 |
| SN-CETUD-102885-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Marketing et Communication                                                                                                                  | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Individuel                                   | Open    |  | 62,150.00 | 0.00      | Annulé | 2019-04-23 |            | 2019-06-12 |            | 2019-06-22 |            | 2019-07-22 |            | 2022-07-21 |
| SN-CETUD-212414-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour l'évaluation à mi-parcours du Projet Bus Rapid Transit (BRT)                                                                                 | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Individuel                                   | Limited |  | 40,717.00 | 13,630.16 | Signé  | 2021-01-19 | 2021-01-12 | 2021-01-24 | 2021-01-21 | 2021-02-13 | 2021-03-12 | 2021-02-23 | 2021-03-24 | 2021-04-09 |
| SN-CETUD-166749-CS-INDV / Assistance technique pour le développement d'une plateforme de coordination et de concertation                                                                              | IDA / 60590 | Public transport network restructuring and road works | A posteriori | Individuel                                   | Limited |  | 49,000.00 | 0.00      | Annulé | 2020-04-30 | 2020-08-28 | 2020-05-20 |            | 2020-06-09 |            | 2020-07-04 |            | 2022-07-04 |
| SN-CETUD-230096-CS-INDV / Recrutement d'un Project Management Officer (PMO) pour la coordination et le pilotage du projet BRT                                                                         | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Individuel                                   | Limited |  | 65,147.00 | 54,303.22 | Signé  | 2021-05-03 | 2021-05-17 | 2021-05-13 | 2021-10-07 | 2021-06-03 | 2022-02-08 | 2021-06-23 | 2022-04-01 | 2022-06-23 |
| SN-CETUD-209243-CS-INDV / Recrutement d'un Coordonnateur Adjoint                                                                                                                                      | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Individuel                                   | Open    |  | 73,294.00 | 0.00      | Annulé | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 2021-02-06 |            | 2021-02-16 |            | 2021-03-08 |            | 2023-03-08 |
| SN-CETUD-203261-CS-INDV / Recrutement d'un conseiller en matériel roulant électrique                                                                                                                  | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Individuel                                   | Limited |  | 16,287.00 | 0.00      | Annulé | 2020-11-12 | 2020-11-09 | 2020-11-17 | 2020-11-26 | 2020-12-12 |            | 2021-01-01 |            | 2021-06-30 |
| SN-CETUD-55673-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'assistance technique pour l'adaptation du cadre réglementaire et revue du système d'attribution des autorisations de transport | IDA / 60590 | Public transport network restructuring and road works | A posteriori | Individuel                                   | Limited |  | 55,000.00 | 0.00      | Annulé | 2018-05-06 | 2021-11-09 | 2018-05-11 |            | 2018-06-01 |            | 2018-07-06 |            | 2018-11-03 |
| SN-CETUD-287506-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel pour la collecte des données pour la numérisation du réseau de transport collectif de Dakar                                           | IDA / 60590 | Public transport network restructuring and road works | A posteriori | Individuel                                   | Limited |  | 49,000.00 | 0.00      | Signé  | 2022-04-29 | 2022-05-31 | 2022-05-04 | 2022-06-24 | 2022-05-25 | 2022-09-02 | 2022-06-29 | 2022-09-20 | 2022-12-26 |
| SN-CETUD-295404-CS-INDV / Recrutement du chef de projet pour l'élaboration du schéma directeur du système d'information                                                                               | IDA / 60590 | Public transport network restructuring and road works | A posteriori | Individuel                                   | Limited |  | 50,912.00 | 0.00      | Signé  | 2022-06-10 | 2022-06-22 | 2022-06-15 | 2022-07-23 | 2022-07-06 | 2022-09-30 | 2022-08-10 | 2023-08-21 | 2023-02-06 |
| SN-CETUD-209255-CS-INDV / Recrutement d'un expert en communication, développement organisationnel et Marketing                                                                                        | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Individuel                                   | Open    |  | 62,223.00 | 0.00      | Annulé | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 2021-02-06 |            | 2021-02-16 |            | 2021-03-08 |            | 2023-03-08 |
| SN-CETUD-231375-CS-INDV / Recrutement d'un consultant en exploitation de transport de masse                                                                                                           | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Individuel                                   | Limited |  | 58,632.00 | 0.00      | Annulé | 2023-01-02 |            | 2023-01-12 |            | 2023-01-27 |            | 2023-02-16 |            | 2024-02-16 |
| SN-CETUD-209231-CS-INDV / Recrutement d'un chef de l'unité infrastructures                                                                                                                            | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Individuel                                   | Open    |  | 71,449.00 | 0.00      | Annulé | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 2021-02-06 |            | 2021-02-16 |            | 2021-03-08 |            | 2023-03-08 |
| SN-CETUD-252637-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Passation des Marchés et en Gestion de Contrats (SPMGC)                                                                                     | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Individuel                                   | Open    |  | 50,977.20 | 0.00      | Annulé | 2021-09-20 | 2021-09-10 | 2021-11-08 |            | 2021-11-29 |            | 2022-01-03 |            | 2022-07-02 |

|                                                                                                                                                                                                         |             |                                                       |              |                                              |                        |  |            |      |                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|------------------------|--|------------|------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| SN-CETUD-209263-CS-INDV / Recrutement d'un chef de l'unité exploitation et intégration des réseaux de transport                                                                                         | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Individuel                                   | Open                   |  | 69,577.00  | 0.00 | Annulé               | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 2021-02-06 |            | 2021-02-16 |            | 2021-03-08 |            | 2023-03-08 |  |
| SN-CETUD-241319-CS-CDS / Etude TOD (Projet « Quartier bas carbone pour la gare Petiten de Dakar »)                                                                                                      | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct                 |  | 74,249.00  | 0.00 | Annulé               | 2022-07-19 |            | 2022-07-24 |            |            |            | 2022-09-03 |            | 2023-06-03 |  |
| SN-CETUD-166817-CS-INDV / Assistance pour la mise en place d'un schéma organisationnel pour l'exploitation des lignes de rabattement                                                                    | IDA / 60590 | Public transport network restructuring and road works | A posteriori | Individuel                                   | Limited                |  | 25,000.00  | 0.00 | En cours d'exécution | 2023-01-24 | 2023-01-27 | 2023-02-13 | 2023-05-22 | 2023-03-05 |            | 2023-03-30 |            | 2023-06-28 |  |
| SN-CETUD-332063-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la captation d'images et la conception de vidéos pour les activités de sensibilisation sur le projet BRT                          | IDA / 60590 | Road Safety                                           | A posteriori | Individuel                                   | Limited                |  | 35,000.00  | 0.00 | Signé                | 2023-02-08 | 2023-02-16 | 2023-02-13 | 2023-08-11 | 2023-03-06 | 2023-09-12 | 2023-04-10 | 2023-11-24 | 2023-10-07 |  |
| SN-CETUD-102896-CS-INDV / Recrutement d'un Ingénieur Traffic et Circulation                                                                                                                             | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Individuel                                   | Open                   |  | 94,000.00  | 0.00 | Annulé               | 2020-01-01 |            | 2020-02-20 |            | 2020-03-01 |            | 2020-03-31 |            | 2022-03-31 |  |
| SN-CETUD-341747-CS-CDS / Renouvellement contrat d'assistance juridique                                                                                                                                  | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct - National      |  | 48,100.00  | 0.00 | Signé                | 2023-03-30 | 2023-04-07 | 2023-04-09 | 2023-04-12 |            |            | 2023-06-13 | 2023-05-04 | 2024-06-12 |  |
| SN-CETUD-190245-CS-QCBS / Sélection d'un consultant pour l'élaboration d'un plan stratégique pour la mise en œuvre de la composante sécurité routière du BRT                                            | IDA / 60590 | Road Safety                                           | A posteriori | Individuel                                   | Limited                |  | 25,000.00  | 0.00 | Annulé               | 2020-09-30 | 2020-10-16 | 2020-10-05 | 2021-01-07 | 2020-10-26 |            | 2020-11-10 |            | 2021-01-09 |  |
| SN-CETUD-347674-CS-CDS / Renouvellement du contrat du conseiller en fiscalité locale                                                                                                                    | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct - National      |  | 31,400.00  | 0.00 | Signé                | 2023-04-04 | 2023-04-07 | 2023-04-14 | 2023-04-12 |            |            | 2023-06-18 | 2023-05-04 | 2024-06-17 |  |
| SN-CETUD-71491-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Comptable                                                                                                                                           | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Individuel                                   | Limited                |  | 35,830.00  | 0.00 | Annulé               | 2018-09-03 |            | 2018-09-08 |            | 2018-09-29 |            | 2018-11-03 |            | 2020-10-23 |  |
| SN-CETUD-209242-CS-INDV / Recrutement d'un Ingénieur en Aménagement Urbain                                                                                                                              | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Individuel                                   | Open                   |  | 62,223.00  | 0.00 | Annulé               | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 2021-02-06 |            | 2021-02-16 |            | 2021-03-08 |            | 2023-03-08 |  |
| SN-CETUD-102898-CS-INDV / Recrutement d'un Ingénieur en exploitation                                                                                                                                    | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Individuel                                   | Open                   |  | 119,000.00 | 0.00 | Annulé               | 2019-04-11 | 2019-04-18 | 2019-05-31 |            | 2019-06-10 |            | 2019-07-10 |            | 2021-10-27 |  |
| SN-CETUD-71501-CS-INDV / Recrutement d'un ingénieur chargé des études générales et techniques                                                                                                           | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Individuel                                   | Limited                |  | 89,580.00  | 0.00 | Annulé               | 2018-10-04 | 2019-04-18 | 2018-10-09 |            | 2018-10-30 |            | 2018-12-04 |            | 2020-11-23 |  |
| SN-CETUD-102897-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en circulation / sécurité routière                                                                                                                    | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Individuel                                   | Open                   |  | 127,000.00 | 0.00 | Annulé               | 2019-04-11 | 2020-12-17 | 2019-05-31 |            | 2019-06-10 |            | 2019-07-10 |            | 2022-07-09 |  |
| SN-CETUD-102890-CS-INDV / Recrutement d'un Ingénieur informaticien Assistant                                                                                                                            | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Individuel                                   | Open                   |  | 62,000.00  | 0.00 | Annulé               | 2019-04-25 | 2019-05-21 | 2019-06-14 |            | 2019-06-24 |            | 2019-07-14 |            | 2022-07-13 |  |
| SN-CETUD-102900-CS-INDV / Recrutement d'un Ingénieur systèmes                                                                                                                                           | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Individuel                                   | Open                   |  | 141,000.00 | 0.00 | Annulé               | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-06-07 |            | 2019-06-17 |            | 2019-07-17 |            | 2022-07-16 |  |
| SN-CETUD-102891-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Comptable                                                                                                                                          | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Individuel                                   | Open                   |  | 62,000.00  | 0.00 | Annulé               | 2019-04-22 |            | 2019-06-11 |            | 2019-06-21 |            | 2019-07-21 |            | 2022-07-20 |  |
| SN-CETUD-209270-CS-INDV / Ingénieur spécialisé en exploitation et intégration de réseaux de transports urbains                                                                                          | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Individuel                                   | Open                   |  | 62,223.00  | 0.00 | Annulé               | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 2021-02-06 |            | 2021-02-16 |            | 2021-03-08 |            | 2023-03-08 |  |
| SN-CETUD-102892-CS-INDV / Recrutement d'un Archiviste                                                                                                                                                   | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Individuel                                   | Open                   |  | 46,000.00  | 0.00 | Annulé               | 2019-04-24 | 2019-04-18 | 2019-06-13 | 2019-10-10 | 2019-06-23 | 2020-01-06 | 2019-08-03 |            | 2022-08-02 |  |
| SN-CETUD-367324-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel en marketing digital pour le projet BRT                                                                                                | IDA / 60590 | Public transport network restructuring and road works | A posteriori | Individuel                                   | Limited                |  | 8,200.00   | 0.00 | Signé                | 2023-06-30 | 2023-06-22 | 2023-07-05 | 2023-10-20 | 2023-07-26 | 2023-11-09 | 2023-08-30 | 2023-12-11 | 2024-02-26 |  |
| SN-CETUD-241313-CS-CDS / Etude de l'élaboration d'un Plan de Mobilité Urbaine Souhaitable (PMUS) pour l'agglomération de Dakar                                                                          | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct - National      |  | 258,944.00 | 0.00 | Annulé               | 2021-07-15 |            | 2021-08-04 |            |            |            | 2021-09-23 |            | 2022-07-21 |  |
| SN-CETUD-361248-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel en appui pour la mise en place du centre de gestion de la mobilité                                                                     | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Individuel                                   | Open - National        |  | 29,952.00  | 0.00 | Annulé               | 2024-02-15 |            | 2024-04-04 |            | 2024-04-25 |            | 2024-05-30 |            | 2024-11-26 |  |
| SN-CETUD-347668-CS-CDS / Renouvellement du contrat du conseiller financier                                                                                                                              | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct - National      |  | 47,100.00  | 0.00 | En cours d'exécution | 2023-12-15 | 2023-12-11 | 2023-12-25 |            |            |            | 2024-02-28 |            | 2025-02-27 |  |
| SN-CETUD-398465-CS-INDV / Revue technique et organisationnelle des travaux de réalisation des infrastructures routières et des équipements connexes du projet pilote de Bus Rapid Transit (BRT) à Dakar | IDA / 60590 | BRT infrastructure, fleet, and systems                | A posteriori | Individuel                                   | Open - National        |  | 165,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2024-01-30 | 2025-12-30 | 2024-03-19 |            | 2024-04-09 |            | 2024-05-14 |            | 2024-07-13 |  |
| SN-CETUD-409960-CS-CDS / Elaboration du plan stratégique de développement du CET UD                                                                                                                     | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct - International |  | 80,000.00  | 0.00 | Signé                | 2024-03-05 | 2024-03-12 | 2024-03-15 | 2024-03-04 |            |            | 2024-05-19 | 2024-07-08 | 2024-11-15 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                       |              |                                              |                        |  |            |      |                      |            |            |            |            |            |  |  |            |            |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|------------------------|--|------------|------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|------------|------------|------------|--|
| SN-CETUD-442564-CS-CDS / Mission d'assistance technique à la mise en œuvre du Master interuniversitaire en Transport et Mobilité Numérique (MITMN)                                                                                  | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct - International |  | 350,000.00 | 0.00 | Signé                | 2024-09-05 | 2025-04-24 | 2024-09-15 | 2025-07-26 |            |  |  | 2024-11-19 | 2025-12-05 | 2025-03-19 |  |
| SN-CETUD-323563-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation du magazine mobilité                                                                                                                           | IDA / 60590 | Road Safety                                           | A posteriori | Individuel                                   | Limited - National     |  | 35,000.00  | 0.00 | Annulé               | 2024-10-08 |            | 2024-10-13 |            | 2024-10-28 |  |  | 2024-11-12 |            | 2024-12-12 |  |
| SN-CETUD-452394-CS-CQS / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise en œuvre de la plateforme de gestion des tarifs sociaux                                                                                                | IDA / 60590 | BRT infrastructure, fleet, and systems                | A posteriori | Individuel                                   | Open - National        |  | 42,500.00  | 0.00 | En cours d'exécution | 2024-11-20 | 2024-11-13 | 2025-01-08 |            | 2025-01-29 |  |  | 2025-03-05 |            | 2025-05-04 |  |
| SN-CETUD-466627-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la digitalisation des courriers physiques du CETUD                                                                                                            | IDA / 60590 | Public transport network restructuring and road works | A posteriori | Individuel                                   | Open - National        |  | 61,000.00  | 0.00 | En cours d'exécution | 2025-02-25 | 2025-02-14 | 2025-03-31 |            | 2025-04-10 |  |  | 2025-04-24 |            | 2025-06-23 |  |
| SN-CETUD-470628-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise en œuvre de l'intranet du CETUD                                                                                                                       | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Individuel                                   | Open - National        |  | 47,000.00  | 0.00 | En cours d'exécution | 2025-02-27 | 2025-02-14 | 2025-04-02 |            | 2025-04-17 |  |  | 2025-05-02 |            | 2025-07-31 |  |
| SN-CETUD-470631-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la récupération, le traitement des données du BRT et le déploiement d'une solution BI                                                                         | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Individuel                                   | Open - National        |  | 100,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2025-02-20 | 2025-02-14 | 2025-03-21 |            | 2025-03-31 |  |  | 2025-04-24 |            | 2025-07-23 |  |
| SN-CETUD-486927-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel en marketing digital pour le projet                                                                                                                                | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Individuel                                   | Limited - National     |  | 25,000.00  | 0.00 | En cours d'exécution | 2025-04-30 | 2025-05-28 | 2025-05-05 |            | 2025-05-26 |  |  | 2025-06-30 |            | 2025-12-27 |  |
| SN-CETUD-486925-CS-CDS / Assistance juridique pour le contrat                                                                                                                                                                       | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct - National      |  | 33,500.00  | 0.00 | En cours d'exécution | 2025-08-15 | 2025-09-08 | 2025-08-25 |            |            |  |  | 2025-09-14 |            | 2026-07-11 |  |
| SN-CETUD-476540-CS-CDS / Sélection d'un consultant pour l'étude de référence sur les comportements de mobilité autour du BRT à Dakar                                                                                                | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct - National      |  | 156,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2025-08-08 | 2025-10-24 | 2025-08-18 |            |            |  |  | 2025-09-12 |            | 2025-12-11 |  |
| SN-CETUD-364621-CS-INDV / Développement de la plateforme Web de gestion et de suivi de carrières et alumni                                                                                                                          | IDA / 73070 | Public transport network restructuring and road works | A posteriori | Individuel                                   | Limited - National     |  | 8,000.00   | 0.00 | En cours d'exécution | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2025-10-25 |            | 2025-11-09 |  |  | 2025-12-14 |            | 2026-02-12 |  |
| SN-CETUD-507451-CS-INDV / Recrutement d'un prestataire spécialisé pour la sécurisation du réseau informatique, l'extension du système de pointage et de la téléphonie, ainsi que l'interconnexion entre le Centre de Mobilité et le | IDA / 60590 | Public transport network restructuring and road works | A posteriori | Individuel                                   | Limited - National     |  | 53,000.00  | 0.00 | Annulé               | 2025-10-09 |            | 2025-10-14 |            | 2025-11-04 |  |  | 2025-12-09 |            | 2026-04-08 |  |
| SN-CETUD-524008-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'appui à l'élaboration du rapport final du projet BRT                                                                                                                   | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Individuel                                   | Limited - National     |  | 90,000.00  | 0.00 | En cours d'exécution | 2025-12-27 | 2026-01-29 | 2026-01-01 |            | 2026-01-22 |  |  | 2026-02-26 |            | 2026-08-25 |  |
| SN-CETUD-386569-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise en œuvre de la charte graphique du réseau de transport en commun (BRT+ Rabattements)                                                                  | IDA / 60590 | Capacity building and project management              | A posteriori | Individuel                                   | Limited - National     |  | 40,000.00  | 0.00 | Annulé               | 2026-03-31 |            | 2026-04-05 |            | 2026-04-20 |  |  | 2026-05-19 |            | 2026-06-18 |  |