

Plan de passation des marchés (PPM)

Information sur le projet : **Projet de Promotion de la Gestion intégrée et de l'Economie des Déchets Solides au Sénégal (PROMOGED)**

Agence de mise en Œuvre du projet : **Unité de Coordination de la Gestion des déchets solides (UCG)**

Date de la Plan de passation des marchés : **Décembre 2017**

Période couverte par le présent Plan de passation des marchés : **Décembre 2017 à décembre 2019**

Niveau de Risque de la passation des marchés : Substantiel

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du “Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI)” (Juillet 2016 et mis à jour en novembre 2017) (“Règlement de Passation des Marchés”) l’Emprunteur utilise les outils électroniques de planification et de suivi de la passation des marchés (STEP) pour préparer, valider et actualiser ses plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types d'appel d'offres publiés par la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale ainsi que pour tous les autres contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, au cas où la procédure de passation des marchés est retenue (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures de passation de marchés du pays considéré peuvent être appliquées.

Si l’Emprunteur utilise ses propres procédures d’appel d’offres national ouvert telles qu’énoncées dans le code des marchés du Sénégal: **DÉCRET n° 2014 - 1212 du 22 Septembre 2014 PORTANT CODE DES MARCHÉS PUBLICS**, ces dispositions devront être soumis à l'alinéa 5.4 de la réglementation des marchés et les conditions suivantes.

Seule la liste applicable conditions nécessaires pour assurer la cohérence avec le paragraphe 5.4 de la réglementation des marchés. Si aucune des conditions s'appliquent, à supprimer les mots "et des conditions suivantes".

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 2.1 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : **ne s'applique pas pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés : sans objet**

Travaux **ne s'applique pas pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés : sans objet**

- 1. Seuil d'examen préalable** : contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la Banque conformément aux seuils de revue en vigueur effectif depuis Juillet 2016.

N°	Méthode de sélection	Seuil d'examen préalable	Commentaires
1.	Services de consultants (firmes)	>ou=1.000.000	- Examen préalable pour tous les marchés
2.	Consultants firme ou individuels (entente directe)	> ou = 1.000.000	Examen préalable pour tous les marchés
3.	Consultants individuels basé sur comparaison des CV	> ou = 300.000	Examen préalable pour tous les marchés

2. Préqualification. Sans Objet.

- 3. Procédures applicable aux Composantes relatives au Développement Conduit par les Communautés : Sans objet.**
- 4. Référence (si nécessaire) au Manuel opérationnel/passation de marchés : Manuel des projets IDA**
- 5. Marchés et Planning et Méthode de Passation :**

Description	Montant Estimatif en milliers de USD TTC	Méthode de Sélection	Cible national/international	Revue à priori / Postérieure	Date prévue pour la sollicitation des manifestations d'intérêt	Date prévue pour l'ouverture des propositions techniques	Date prévue d'attribution du contrat	Démarrage des prestations	Fin des prestations	Observations	
sélection d'un consultant individuel chargé de la réalisation du cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) et du cadre de politique de réinstallation (CPR) au niveau des villes secondaires	150 000	CI	National	A posteriori	2-mai-18	12-mai-18	3-juin-18	25-juin-18	24-août-18	3 mois	
sélection d'un consultant individuel chargé de l'élaboration du manuel des opérations du PROMOGED	50 000	CI	National	A posteriori	2-mai-18	12-mai-18	3-juin-18	25-juin-18	4-août-18	40 jours	
appui à la gestion du projet - sélection d'un consultant individuel spécialiste en sauvegarde environnementale	100 000	CI	National	A posteriori	8-déc.-17	21-déc.-17				12 mois	
appui à la gestion du projet - sélection d'un consultant individuel spécialiste en appui expert en appui institutionnel et réforme juridique	100 000	CI	National	A posteriori	4-déc.-17	21-déc.-17				12 mois	
appui à la gestion du projet - sélection d'un consultant individuel spécialiste en gestion financière et comptable	100 000	CI	National	A posteriori	30-déc.-17	18-déc.-17				12 mois	

Appui à la gestion du projet - sélection d'un consultant individuel spécialiste en communication / marketing social et développement communautaire	100 000	CI	National	A posteriori	26-avr.-18					12 mois	
appui à la gestion du projet - sélection d'un consultant individuel spécialiste en passation de marches	100 000	CI	National	A posteriori	4-déc.-17	21-déc.-17				12 mois	
Description	Montant Estimatif en milliers de USD TTC	Méthode de Sélection	Cibles national/international	Revue à priori / Postérieur	Date prévue pour la sollicitation des manifestations d'intérêt	Date prévue pour l'ouverture des propositions techniques	Date prévue d'attribution du contrat	Démarrage des prestations	Fin des prestations	Observations	
					Date de démarrage	66 jours ouvrés	44 jours ouvrés	33 jours ouvrés			
sélection d'un cabinet d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la contractualisation d'un ppp dans le cadre de la réalisation et de l'exploitation des infrastructures de gestion des déchets solides de la région de Dakar	400 000	Firme SFQC	International	A posteriori	1-juin-18	6-août-18	19-sept.-18	22-oct.-18	19-juin-19	8 mois	Juillet - Mars 2018

sélection d'un cabinet en charge de la réalisation EIES et par des infrastructures de gestion des déchets solides de la région de Dakar	300 000	Firme QC	National	A posteriori	5-mai-18	10-juil.-18	23-août-18	25-sept.-18	22-févr.-19	5 Mois	Juillet - Décembre 2018
sélection d'un cabinet d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour étude définition du projet de résorption et de conception détaillée et préparation des documents de consultation et suivi des travaux de résorption du site de Mbeubeuss	550 000	Firme SFQC	International	A posteriori	23-mars-18	28-mai-18	11-juil.-18	13-août-18	10-avr.-19	8 Mois	Août - Avril 2019
sélection d'un cabinet en charge de la réalisation EIES et par pour les travaux de résorption du site de Mbeubeuss	200 000	ED	International	A posteriori	3-mai-18	8-juil.-18	21-août-18	23-sept.-18	20-févr.-19	5 mois	Septembre - Février 2019
sélection d'un cabinet d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la l'élaboration des plans intercommunaux de gestion des déchets pour les pôles Thiés, Casamance et nord	350 000	Firme SFQC	International	A posteriori	3-mai-17	8-juil.-17	21-août-17	23-sept.-17	20-févr.-18	5 mois	Septembre - Février 2019
sélection d'un cabinet pour l'appui à la définition du cadre de réforme de la fiscalité directe et l'appui à l'opérationnalisation de l'ECOTAXE pour le secteur des déchets solides municipaux au Sénégal	200 000	Firme SFQC	International	A posteriori	23-avr.-18	28-juin-18	11-août-18	13-sept.-18	11-mai-19	9 mois	Septembre - Mai 2019

PROCUREMENT PLAN Senegal : Senegal Municipal Solid Waste Management Project

General Information

Country: Senegal **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-05-03
Project ID: P161477 **Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank 2026-10-22)
Project Name: Senegal Municipal Solid Waste Management Project
Loan / Credit No. / COFIN / C2330, IDA / 65520, IDA / V1600, IDA / 65530, COFIN / C2340
Executing Agency: Unité de coordination de la Gestion des déchets solides (UCG)

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract to be Signed			
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual						
SN-PROMOGEED-179832-CW-RFQ / Aménagement des locaux et installation	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		Document national al de passation d es marchés - Proc essus à une envelop pe (DTPM ne pr oviennent pas de la Banque)	20,000.00	14,114.67	Achévé							2022-01-03	2021-09-28							2022-02-28	2021-12-18	2022-08-27			
SN-PROMOGEED-226246-CW-RFQ / Travaux d'aménagement des plateformes actives et de la décharge de Mbeubeuss	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national al de passation d es marchés - Proc essus à une envelop pe (DTPM ne pr oviennent pas de la Banque)	200,000.00	0.00	Annulé							2022-12-05								2023-01-30		2023-07-29			
SN-PROMOGEED-231988-CW-RFQ / Aménagement d'une zone commerciale et d'une voie d'accès pour le cortège princier lors de la cérémonie de lancement du Projet PROMOGEED	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national al de passation d es marchés - Proc essus à une envelop pe (DTPM ne pr oviennent pas de la Banque)	36,000.00	28,323.29	Achévé							2021-05-05								2021-06-30	2021-05-18	2021-12-27			
SN-PROMOGEED-226251-CW-RFQ / LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE D'ACCES ET D'AMENAGEMENT D UNE PLATEFORME DE DECHARGEMENT AU NIVEAU DE LA DECHARGE DE DANS LA COMMUNE DE MALI	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national al de passation d es marchés - Proc essus à une envelop pe (DTPM ne pr oviennent pas de la Banque)	560,000.00	492,427.36	Signé			2021-12-15	2021-07-27	2021-12-20	2021-07-27	2021-12-20	2021-07-27			2022-01-31	2021-09-10	2022-03-02	2021-09-27	2022-04-06	2021-12-23	2022-10-03			
SN-PROMOGEED-259672-CW-RFQ / Travaux d'aménagement de décharges au niveau des pannes en trois (03) lots	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	586,000.00	0.00	Achévé					2022-01-08	2022-06-01	2022-01-11	2022-06-01					2022-02-22	2022-07-21	2022-03-24	2022-08-22	2022-04-28	2022-11-18	2022-10-25	
SN-PROMOGEED-226488-CW-RFQ / Travaux d'aménagement d'infrastructures intermédiaires pour le dispositif de précollecte	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotisations (DTPM ne proviennent pas de la Banque)	96,000.00	78,439.02	Achévé							2022-03-23	2022-03-28							2022-05-18	2022-05-18	2022-11-14			
SN-PROMOGEED-259680-CW-RFQ / Travaux de construction des infrastructures intermédiaires pour l'assainissement des pannes en quatre (04) lots	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	1,500,000.00	0.00	Achévé							2022-03-22	2022-03-23	2022-03-27	2022-03-23					2022-05-08	2022-04-28	2022-06-07	2022-07-06	2022-07-12	2022-11-18
SN-PROMOGEED-276754-CW-RFQ / Travaux de construction du Centre de Tri et de Transfert (CTT) à l'aéroport de l'emplacement de la décharge de Mbeubeuss	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification)	14,140,000.00	0.00	Annulé							2022-04-26								2022-06-12		2022-08-16		2023-08-16	
SN-PROMOGEED-177935-CW-RFQ / Réalisation des travaux de réhabilitation de la décharge de Mbeubeuss	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N		Document national al de passation d es marchés - Proc essus à une envelop pe (DTPM ne pr oviennent pas de la Banque)	28,320,000.00	0.00	Annulé							2022-03-24								2022-05-10		2022-07-23		2022-08-27	
SN-PROMOGEED-282956-CW-RFQ / Réalisation des Travaux de réhabilitation de la décharge de Mbeubeuss	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification)	28,320,000.00	0.00	En cours d'examen					2022-04-28	2022-06-17	2022-06-03	2022-08-23					2022-06-14	2022-09-29	2022-07-14	2023-02-24	2022-08-18	2023-10-24	2023-08-13	
SN-PROMOGEED-295205-CW-RFQ / Travaux de terrassement de la plateforme de réhabilitation de places d'aires sur une superficie de 2,5 hectares	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		Document national al de passation d es marchés - Proc essus à une envelop pe (DTPM ne pr oviennent pas de la Banque)	99,600.00	0.00	Achévé							2022-12-19	2022-06-09							2023-02-13	2022-09-05	2023-08-12			
SN-PROMOGEED-290208-CW-RFQ / Travaux de réfection des locaux de la DEFCCS à la Mbeu	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		Document national al de passation d es marchés - Proc essus à une envelop pe (DTPM ne pr oviennent pas de la Banque)	64,000.00	0.00	Achévé							2023-01-03	2022-06-09							2023-02-28	2022-09-28	2023-08-27			
SN-PROMOGEED-301680-CW-RFQ / TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE DE TRI ET DE TRANSFERT (CTT) & PLATEFORME DE COMPOSTAGE ET LA DECHARGE DE MBEUBEUSS	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	Y		Demande d'offres - DTPM Travaux (après préqualification) - Application de la qualification de l'entrepreneur	14,140,000.00	0.00	Signé	2022-08-10	2023-05-18	2022-10-26	2024-04-22	2022-10-26	2024-09-04	2022-08-15	2023-06-12					2023-01-04	2024-10-17	2022-02-03	2024-11-27	2023-03-10	2025-04-11	2024-08-31	
SN-PROMOGEED-301690-CW-RFQ / Travaux de construction du Théâtre national de Mbeubeuss dans le cadre de la convention avec les Eaux et Forêts	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national al de passation d es marchés - Proc essus à une envelop pe (DTPM ne pr oviennent pas de la Banque)	400,000.00	0.00	Révisé							2022-10-12	2022-10-19	2022-10-17	2022-10-20				2022-11-28	2022-11-24	2022-12-28	2022-12-04	2023-02-01	2023-03-23	
SN-PROMOGEED-321349-CW-RFQ / Aménagement du Centre de Regroupement et de Commercialisation (CRC) de Mbeubeuss	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	2,000,000.00	0.00	Annulé							2023-06-14								2023-06-19		2023-08-30		2024-04-01	
SN-PROMOGEED-321351-CW-RFQ / Construction de Points de Regroupement normalisés (PRN) à Dakar - Phase 2	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national al de passation d es marchés - Proc essus à une envelop pe (DTPM ne pr oviennent pas de la Banque)	300,000.00	0.00	Achévé							2023-05-30	2023-05-05	2023-06-04	2023-06-01				2023-07-16	2023-06-13	2023-08-15	2023-08-08	2023-09-19	2023-10-23	
SN-PROMOGEED-321355-CW-RFQ / Construction de murs de clôture des CVD de Sabbo dans et de Bambolour	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national al de passation d es marchés - Proc essus à une envelop pe (DTPM ne pr oviennent pas de la Banque)	2,400,000.00	0.00	Annulé							2023-07-20	2023-05-25	2023-07-25	2023-05-26				2023-09-05	2023-07-13	2023-10-05	2023-07-21	2023-11-09		
SN-PROMOGEED-295202-CW-RFQ / Travaux d'aménagement, de décoration et d'amélioration des locaux du PROMOGED au 3ème étage	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		Document national al de passation d es marchés - Proc essus à une envelop pe (DTPM ne pr oviennent pas de la Banque)	12,000.00	0.00	Annulé							2022-12-27								2023-02-21		2023-08-20			
SN-PROMOGEED-262105-CW-RFQ / Travaux d'aménagements paysagers et espaces verts	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national al de passation d es marchés - Proc essus à une envelop pe (DTPM ne pr oviennent pas de la Banque)	600,000.00	0.00	Annulé							2025-08-22								2025-10-08		2025-11-07		2026-06-10	
SN-PROMOGEED-177936-CW-RFQ / Réalisation des infrastructures à Dakar (CTT Mbeubeuss, CTT Mbeubeuss, CTT de Bambolour, CVD de Bambolour, CET et CTT à Mbeubeuss)	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	Y		Demande d'offres - DTPM Travaux (après préqualification)	75,410,000.00	0.00	Annulé	2025-12-17		2026-03-04		2026-03-04			2025-12-22							2026-05-13		2026-08-30		2028-02-21	
SN-PROMOGEED-178925-CW-RFQ / Travaux de construction des bâtiments (PRN, CVD, CTT, CTT-CET, CVD et Réhabilitation - déchargement avec fourniture d'équipement pour le Pôle MORD - 40.5 lots)	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	Y		Demande d'offres - DTPM Equipements - Conception (à pré-qualification)	45,649,552.00	0.00	Annulé	2024-08-30		2024-11-15		2024-11-15		2024-09-04							2025-01-24		2025-04-08			2026-11-04	
SN-PROMOGEED-178927-CW-RFQ / Travaux de construction des bâtiments (PRN, CVD, CTT, CTT-CET, CVD et Réhabilitation - déchargement pour le Pôle MORD - 40.5 lots)	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	Y		Demande d'offres - DTPM Equipements - Conception (à pré-qualification)	23,387,507.00	0.00	Annulé	2025-01-06		2025-03-24		2025-03-24		2025-01-11							2025-06-02		2025-08-15			2027-03-13	

SN-PROMOIED-179436-GO-RFQ / Travaux de construction des bâtiments (PNE-CAC-TT-CRC/CET-CVO et Réhabilitation de décharge) avec fourniture d'équipements pour les PNEs Thés et PNEs	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	Y		24,936,325.00	0.00	Annulé	2022-03-10	2022-05-26	2022-05-26	2022-03-15		2022-08-04	2022-10-17	2022-11-21	2024-05-14
SN-PROMOIED-300993-GO-RFQ / Travaux de réflexion et bâtiments et différents ouvrages à la décharge de Mbeu Bets...	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		30,000.00	0.00	Annulé				2024-04-02				2024-05-28	2024-11-24
SN-PROMOIED-410234-GO-RFQ / Recrutement d'un prestataire pour le redimensionnement des infrastructures d'assainissement dans le cadre du programme avec la Direction des Eaux et Forêts Classées et Chasse (DIFCC)	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		60,000.00	0.00	En attente d'exécution				2024-03-20				2024-05-15	2024-06-13
SN-PROMOIED-513166-GO-RFQ / Fossilisation des travaux de l'habitat national	IDA / 65520	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		120,000.00	0.00	Signal				2025-11-05	2025-12-02			2025-12-31	2026-03-19
SN-PROMOIED-541271-GO-RFQ / CONCRETION ET CONSTRUCTION DU CENTRE D'ENFOUSSEMENT TECHNIQUE DE BAMBLOR ET DE SA ROUTE PRINCIPALE	COFIN / C2340	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Demande de propositions	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N		46,966,687.00	0.00	En cours d'exécution	2026-08-26	2026-09-09	2026-11-16	2026-11-16	2026-09-01	2026-09-16		2027-01-28	2027-03-31

GOODS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
SN-PROMOIED-81173-GO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques	IDA / V1600	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	6,136.00	5,520.98	Achevé							2018-10-29	2018-11-14							2018-12-24	2018-12-15	2019-01-23	2019-01-07
SN-PROMOIED-152983-GO-RFQ / Achat d'un photocopieur	IDA / V1600	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	3,000.00	2,399.08	Achevé							2020-01-12	2019-12-23							2020-03-08	2020-01-20	2020-09-04	2020-02-20
SN-PROMOIED-173559-GO-RFQ / Achat de fournitures pour le plan de sensibilisation et de communication sur la COVID-19	IDA / V1600	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	99,859.00	90,912.08	Achevé							2020-05-15	2020-05-15							2020-05-25	2020-06-18	2020-05-29	2020-07-14
SN-PROMOIED-179543-GO-RFQ / Acquisition Mobiliers et matériels de bureau UGPPRIS	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	45,548.00	91,542.99	Achevé							2020-11-17	2020-11-02							2021-01-12	2020-12-20	2021-07-11	2021-04-30
SN-PROMOIED-179544-GO-RFQ / Acquisition de véhicules UGPPRIS	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	308,000.00	382,104.36	Achevé							2020-10-20	2021-01-19							2020-12-15	2021-10-16	2021-06-13	2022-01-10
SN-PROMOIED-179823-GO-RFQ / Acquisition d'équipements informatiques et équipements pour la SIG UGPPRIS	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	73,432.00	90,380.14	Achevé							2020-10-20	2020-12-04							2020-12-15	2021-02-07	2021-06-13	2021-04-14
SN-PROMOIED-225274-GO-RFQ / Achat équipements informatiques pour mise en œuvre du PNE de Mbeu Bets	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	5,500.00	5,225.04	Achevé							2021-05-25	2021-03-30							2021-07-20	2021-04-28	2022-01-16	2021-06-26
SN-PROMOIED-225277-GO-RFQ / Achat fournitures et consommables pour mise en œuvre du PNE de Mbeu Bets	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	2,500.00	2,045.18	Achevé							2021-05-25	2021-03-30							2021-07-20	2021-05-05	2022-01-16	2021-06-23
SN-PROMOIED-226245-GO-RFQ / Acquisition d'équipements de protection pour les travailleurs de la décharge de Mbeu Bets	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	240,000.00	178,729.67	Achevé					2021-11-18	2021-07-27	2021-11-23	2021-07-27			2022-01-04	2021-09-08	2022-02-03	2021-09-20	2022-03-10	2021-12-30	2022-09-06	2023-03-17
SN-PROMOIED-227436-GO-RFQ / Acquisition matériel et logiciel pour conférence / installation et abonnement	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	100,000.00	0.00	Annulé							2021-12-28								2022-02-22		2022-08-21	
SN-PROMOIED-231983-GO-RFQ / Acquisition de fournitures et d'équipements pour l'appui aux écoles dans le cadre de la mise en œuvre des mesures d'urgence de Mbeu Bets	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	100,000.00	90,440.96	Achevé							2021-05-04								2021-06-29	2021-05-14	2021-12-26	2021-06-29
SN-PROMOIED-231972-GO-RFQ / Achat de cinquante (50) bicyclettes dans le cadre du projet de modernisation de la pré-collecte des déchets au Sénégal	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Prestation de marché de gré à gré	Direct		N	200,000.00	149,572.48	Achevé					2021-04-29	2021-04-28	2021-05-04	2021-04-22							2021-06-08	2021-07-13	2021-12-05	2021-07-13
SN-PROMOIED-248930-GO-RFQ / Acquisition des équipements de pré-collecte pour le Grand Dakar	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	N	649,066.00	0.00	Annulé					2025-06-10		2025-06-15				2025-07-27		2025-08-26		2025-09-30		2026-03-29	
SN-PROMOIED-177937-GO-RFQ / Acquisition des équipements de pré-collecte pour le Grand Dakar	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	649,066.00	0.00	Annulé					2021-07-07		2021-07-12				2021-08-23		2021-09-22		2021-10-27		2022-04-25	
SN-PROMOIED-152979-GO-RFQ / Achat de fournitures de bureau et consommables informatiques	IDA / V1600	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	3,300.00	0.00	Annulé							2021-11-30								2022-01-25		2022-07-24	
SN-PROMOIED-252100-GO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques UGPPRIS	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	100,000.00	80,137.10	Achevé							2021-10-04								2021-11-29	2021-12-29	2022-05-28	2022-02-05
SN-PROMOIED-179543-GO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques UGPPRIS	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	201,139.00	0.00	Annulé					2022-01-05		2022-01-10				2022-02-21		2022-03-23		2022-04-27		2022-10-24	
SN-PROMOIED-254968-GO-RFQ / Achat mobiliers, matériels de bureau et équipements informatiques pour personnel complémentaire du PNE ET	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	90,000.00	74,716.09	Signé							2021-11-07								2022-01-02	2021-12-28	2022-07-01	
SN-PROMOIED-259678-GO-RFQ / Acquisition de petits matériels de nettoyage, d'équipement de protection individuelle, de sacs et de poubelles en plastique	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	N	2,210,200.00	0.00	Achevé					2022-01-04	2022-02-16	2022-01-09	2022-03-03			2022-02-20	2022-04-21	2022-03-22	2022-09-14	2022-04-26	2023-07-20	2022-10-23	2024-08-27
SN-PROMOIED-216487-GO-RFQ / Acquisition de mobiliers urbains pour le dispositif de pré-collecte	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	89,100.00	72,483.52	Achevé							2022-01-31	2022-03-28							2022-03-28	2022-05-19	2022-09-24	2022-10-21
SN-PROMOIED-262341-GO-RFQ / Recrutement d'un Prestataire chargé de la réalisation et la pose de supports signalétiques et de branding des bureaux et autres	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	30,000.00	0.00	Révisé							2022-01-30	2021-12-15							2022-03-27	2022-03-30	2022-09-23	
SN-PROMOIED-272518-GO-RFQ / Acquisition d'appareils photos multifonctionnels	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	34,000.00	27,491.66	Achevé							2022-03-13	2022-02-24							2022-05-08	2022-04-11	2022-11-04	2022-05-27

Page 3

NON CONSULTING SERVICES																			
Activity Reference No./ Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents	Prequalification Evaluation Report	Draft Bidding Document / Justification	Specific Procurement Notice / Invitation	Bidding Documents Issued	Proposal Submission / Opening / Minutes	Bid Evaluation Report and Recommendation for or Award	Signed Contract	Contract Completion

											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
SN-PROMOGED-89692-NC-RFQ / recrutement d'un prestataire pour la couverture de l'assurance maladie du personnel du PROMOGED	IDA / V1600	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	12,000.00	9,867.30	Achevé							2018-12-24	2019-01-02							2019-02-18	2019-02-13	2019-08-17	2019-03-29
SN-PROMOGED-951116-NC-RFQ / L'objectif général est de mettre à jour le logiciel TOM PRO et de migrer vers sa version web pour faciliter une gestion administrative, financière et comptable efficace avec une synchronisation des données du PROMOGED.	IDA / V1600	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	4,178.00	0.00	Annulé							2019-02-02	2019-02-06							2019-03-30		2019-09-26	
SN-PROMOGED-204122-NC-RFQ / Recrutement d'un prestataire pour le nettoyage des locaux du projet	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	17,400.00	15,629.29	Achevé							2020-11-22	2020-11-11							2021-01-17	2020-12-20	2021-07-16	2021-12-31
SN-PROMOGED-204130-NC-RFQ / Recrutement d'une société de gardiennage	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	21,600.00	25,944.49	Signé							2020-11-22	2020-11-11							2021-01-17	2020-12-30	2021-07-16	
SN-PROMOGED-227439-GO-RFQ / Installation Réseau Téléphonique - Internet- Vidéo surveillance	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	90,000.00	39,962.97	Achevé							2021-12-04								2022-01-29	2022-01-23	2022-07-28	2022-07-11
SN-PROMOGED-179838-NC-RFQ / Production de supports de communication	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	180,000.00	0.00	Annulé			2022-05-05				2022-05-10			2022-06-21		2022-07-21		2022-08-25		2023-02-21		
SN-PROMOGED-262133-NC-RFQ / Sélection d'un prestataire pour la réalisation de rechargements et de captation de produits, vidages et de la production de capsules	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	20,000.00	19,243.65	Achevé							2021-12-18								2022-02-12	2022-03-05	2022-08-11	2022-07-31
SN-PROMOGED-265671-NC-RFQ / Recrutement d'une société pour le gardiennage des locaux du siège du PROMOGED	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	30,000.00	17,152.17	Achevé							2021-12-25								2022-02-19	2022-01-23	2022-08-18	2022-01-18
SN-PROMOGED-265676-NC-RFQ / Recrutement d'un prestataire pour le nettoyage et les locaux de siège du PROMOGED	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	24,000.00	13,436.85	Signé							2021-12-27								2022-02-21	2022-01-23	2023-02-21	
SN-PROMOGED-278412-NC-DIR / Acquisition de logiciels SIG (Géomatics)	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Paiement de marché de gré à gré	Direct		N	30,000.00	20,779.30	Achevé				2022-04-11	2022-04-12	2022-04-16	2022-06-03								2022-05-21	2022-08-01	2022-11-17	2022-08-29
SN-PROMOGED-295204-NC-RFQ / Prestations de services d'entretien, de nettoyage et de vidage de 30 toilettes mobiles à la décharge de Mboudou	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	98,000.00	0.00	Signé							2022-12-13	2022-06-10							2023-02-07	2023-02-02	2023-08-06	
SN-PROMOGED-323223-NC-RFQ / Conception et impression de brochures de présentation des infrastructures	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	80,000.00	0.00	Annulé							2023-07-25								2023-09-19		2024-03-17	
SN-PROMOGED-323226-NC-RFQ / Sélection d'un prestataire pour l'organisation d'une mission de benchmarking de récepteurs au Maroc	IDA / 65520	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	60,000.00	0.00	Achevé							2023-03-14								2023-05-09	2023-05-19	2023-11-05	2023-06-30
SN-PROMOGED-359667-NC-RFQ / Prestation de services de nettoyage pour Dabari et les trois (03) pôles en quartier (45 lots)	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	N	2,290,000.00	0.00	Annulé			2021-12-30	2023-05-18	2022-01-04					2022-02-15		2022-03-17		2022-04-21		2022-10-18		
SN-PROMOGED-366111-NC-RFQ / Prestations de services de nettoyage à Dabari et à niveau des trois (03) pôles en quartier (45 lots)	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	N	2,290,000.00	0.00	Annulé			2023-11-29	2023-07-27	2023-12-04	2023-09-27				2024-01-15	2023-11-14	2024-02-14	2024-04-15	2024-03-20		2024-09-16		
SN-PROMOGED-272515-GO-RFQ / Recrutement d'un prestataire pour la conception, la réalisation et l'impression de supports de communication	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	40,000.00	0.00	Annulé							2022-03-08								2022-05-03		2022-10-30	
SN-PROMOGED-436121-NC-RFQ / Prestation de vidage des toilettes mobiles sur la décharge de Mboudou	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	99,000.00	0.00	Annulé							2024-09-22								2024-11-17		2025-05-16	
SN-PROMOGED-445453-NC-RFQ / Impression des supports de communication	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	125,000.00	0.00	Signé							2024-10-27	2025-03-10							2024-12-22	2025-04-22	2025-06-20	
SN-PROMOGED-482875-NC-RFQ / MISE A JOUR DE L'APPLICATION TOMPRO	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	19,679.00	0.00	Achevé							2025-04-08	2025-03-24							2025-06-03	2025-04-25	2025-11-30	2025-06-04
SN-PROMOGED-484756-NC-RFQ / Production de spots et vidéos de sensibilisation	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	20,000.00	0.00	Annulé							2025-06-16								2025-08-11		2026-02-07	
SN-PROMOGED-484758-NC-RFQ / Production de films, posters-reportages sur les réalisations du projet, les leçons apprises et les cas de succès	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	16,000.00	0.00	En attente d'exécution							2025-08-04								2025-09-29		2026-03-28	
SN-PROMOGED-539843-NC-RFQ / Recrutement d'un prestataire pour la production de Pôles à Diffuser(PAD) des factuels et microprogrammes, dans le cadre de la Communication sur le CVO Bamiliot	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	10,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-03-31								2026-05-26		2026-11-22	
SN-PROMOGED-541292-NC-RFQ / Production de film sur Mboudou	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	10,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-04-28								2026-06-23		2026-12-20	
SN-PROMOGED-541324-NC-RFQ / Recrutement d'un prestataire d'adaptation des scénarios et microprogrammes en sketch pour Communication CVO Ba	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	38,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-05-26								2026-07-21		2027-01-17	
SN-PROMOGED-547437-NC-RFQ / Location de Bus pour le transport des enfants restés de la décharge de Mboudou	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	22,000.00	0.00	Achevé							2026-05-04	2026-04-21							2026-06-29	2026-05-08	2026-12-26	2026-08-11
SN-PROMOGED-560990-NC-RFQ / Sélection d'un prestataire de la couverture de l'assurance maladie du personnel de l'USEP	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	56,000.00	0.00	Signé							2026-08-11	2026-07-13							2026-11-03	2026-08-01	2027-08-12	
SN-PROMOGED-565285-NC-RFQ / Frais de transfert dans le cadre de l'indemnisation des RPP Chroniques de Mboudou	IDA / 65520	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	40,800.00	0.00	En cours d'exécution							2026-08-19	2026-09-01							2026-11-12		2027-08-20	

CONSULTING FIRMS		Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Terms of Reference		Signed Contract		Contract Completion			
Activity Reference No.	Description										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SN-PROMOGED-60948-CS-QC8 /	SN-PROMOGED-60948-CS-QC8 / Sélection d'un cabinet d'assistance à la Mairie d'Oran pour la réalisation d'un plan directeur de gestion des déchets pour le Pôles THIES, CASAMANCE et NORD	/	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		350,000.00	0.00	Achévé	2018-04-26	2018-05-08	2018-05-17	2018-05-15	2018-06-10	2018-09-18			2018-07-08	2018-11-05	2018-08-07	2018-11-08	2018-09-11	2018-12-10	2018-10-16	2019-03-28	2019-03-15	2019-11-29		
SN-PROMOGED-60948-CS-QC8 /	SN-PROMOGED-60948-CS-QC8 / Sélection d'un Cabinet pour l'appui à la définition d'un cadre de référence à l'audit direct et l'appui à l'opérationnalité des services pour le secteur des déchets solides municipaux au Sénégal	/	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		200,000.00	145,352.90	Révisé	2018-04-26	2018-05-17	2018-05-15	2018-06-10	2018-09-18			2018-07-08	2018-11-07	2018-08-07	2018-11-23	2018-09-11	2018-12-10	2018-10-16	2019-04-05	2019-07-13				
SN-PROMOGED-60945-CS-QC8 /	SN-PROMOGED-60945-CS-QC8 / Sélection d'un cabinet pour les études techniques d'études de réparation de la réception de la décharge de Mbeulou et de la construction d'infrastructures de traitement des déchets solides	/	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		550,000.00	467,750.01	Achévé	2018-04-26	2018-05-11	2018-05-17	2018-05-15	2018-06-14	2018-09-18			2018-07-12	2018-10-31	2018-08-11	2018-11-18	2018-09-15	2018-12-07	2018-10-20	2019-07-30	2019-06-17	2021-04-21		
SN-PROMOGED-62398-CS-CQ5 /	SN-PROMOGED-62398-CS-CQ5 / Sélection d'un cabinet pour la réalisation d'un étude d'impact environnemental et social, et un plan directeur de réhabilitation du nouveau schéma de gestion des déchets solides à Dakar	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		300,000.00	0.00	Annulé	2018-05-11		2018-05-25		2018-06-23	2018-09-24							2018-07-23		2018-08-27		2018-10-26			
SN-PROMOGED-66089-CS-QC8 /	SN-PROMOGED-66089-CS-QC8 / SÉLECTION D'UN CABINET POUR LE LABORATOIRE DES DOSSIERS DE CONSULTATION CONCOMITANT À LA RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉPARATION DES INFRASTRUCTURES DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES DE LA RÉGION D'ORAN		Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		400,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-06-09	2018-06-14	2018-06-30	2018-06-25	2018-08-13	2018-09-27			2018-09-10	2018-11-13	2018-10-10	2018-11-13	2018-11-14	2018-12-11	2018-12-19		2019-06-17			
SN-PROMOGED-66090-CS-CQ5 /	SN-PROMOGED-66090-CS-CQ5 / SÉLECTION D'UN CABINET POUR LA RÉALISATION D'UNE ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL, ET UN PLAN DIRECTEUR DE RÉHABILITATION DU NOUVEAU SCHEMA DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES A DAKAR	/	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		300,000.00	0.00	Signé	2018-06-09	2018-06-14	2018-06-23	2018-06-25	2018-07-21	2018-08-28									2018-08-05	2018-08-06	2019-09-09	2018-11-30	2019-03-08	
SN-PROMOGED-128405-CS-QC8S /	SN-PROMOGED-128405-CS-QC8S / Sélection et en plus d'un consultant firme pour l'accompagnement du secteur des déchets et l'accompagnement pour la mise en oeuvre des résultats	DA / YV600	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		450,000.00	366,893.77	Achévé	2019-08-21	2019-09-12	2019-09-11		2019-10-25	2019-10-31			2019-11-22	2020-07-09	2019-12-22	2020-07-09	2020-01-26	2020-09-08	2020-03-01	2021-02-28	2021-03-01	2022-05-26		
SN-PROMOGED-17889-CS-QC8S /	SN-PROMOGED-17889-CS-QC8S / Sélection d'un cabinet pour l'élaboration d'un nouveau mécanisme de financement durable, de la viabilité économique et des réformes fiscales du secteur de la gestion des déchets solides municipaux au Sénégal	DA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		400,000.00	0.00	Signé	2020-06-10	2020-06-23	2020-07-01		2020-08-14	2021-08-10			2020-09-11	2021-09-30	2020-10-11	2021-11-06	2020-11-15	2022-02-08	2020-12-30	2022-09-28	2021-12-20			
SN-PROMOGED-179136-CS-QC8S /	SN-PROMOGED-179136-CS-QC8S / Sélection d'un cabinet pour l'assistance à la mise en œuvre des travaux de préparation et à la mise en œuvre des contrats LPP avec le secteur	DA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		350,000.00	0.00	Signé	2020-08-13	2020-08-06	2020-09-03		2020-10-17	2021-10-20			2020-11-14	2021-03-08	2020-12-14	2021-03-15	2021-01-18	2021-11-29	2021-02-22	2022-09-19	2022-02-22			
SN-PROMOGED-182104-CS-QC8S /	SN-PROMOGED-182104-CS-QC8S / Sélection d'un cabinet pour l'assistance à la mise en œuvre des travaux de préparation et à la mise en œuvre des contrats LPP avec le secteur	DA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		44,000.00	32,610.56	Signé	2020-07-30	2020-08-04		2020-08-13	2020-08-05									2020-09-12	2020-09-15	2020-10-17	2020-10-18	2021-04-15	2021-04-25	
SN-PROMOGED-179491-CS-QC8S /	SN-PROMOGED-179491-CS-QC8S / Sélection d'un bureau de contrôle et de supervision des autres infrastructures de Dakar et pour la réception des équipements en	DA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		2,003,295.00	0.00	Annulé	2021-07-10		2021-07-31		2021-09-13				2021-10-11		2021-11-18		2021-12-15		2022-01-19		2023-01-19			
SN-PROMOGED-178431-CS-QC8S /	SN-PROMOGED-178431-CS-QC8S / Sélection d'un cabinet pour le suivi des travaux de réception des déchets Mbeulou et des infrastructures de Dakar en 2 missions Mbeulou et les autres infrastructures de Dakar.	DA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		2,132,800.00	0.00	Annulé	2022-03-02		2022-03-23		2022-05-06				2022-06-03		2022-07-03		2022-08-07		2022-09-11		2023-09-11			
SN-PROMOGED-240082-CS-QC8S /	SN-PROMOGED-240082-CS-QC8S / SÉLECTION D'UN CONSULTANT FIRME EN CHARGE DE LA MISSION DE CONTRÔLE, DE SURVEILLANCE ET DE SUPERVISION DES TRAVAUX DU PROJET DE RÉCEPTION DE LA DÉCHARGE DE MBEULOU.	DA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		2,620,415.00	0.00	Signé	2021-06-30	2021-07-30	2021-07-21	2021-08-06	2021-09-03	2022-03-17			2021-10-01	2022-05-24	2021-10-31	2023-09-19	2021-12-05	2024-02-15	2022-01-09	2024-06-21	2023-01-09			
SN-PROMOGED-179165-CS-QC8S /	SN-PROMOGED-179165-CS-QC8S / Sélection d'un cabinet pour l'assistance à la mise en œuvre des travaux de préparation et à la mise en œuvre des contrats LPP avec le secteur	DA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		472,000.00	0.00	Annulé	2022-02-09		2022-03-02		2022-04-15				2022-05-13		2022-06-12		2022-07-17		2022-08-21		2023-08-21			
SN-PROMOGED-179549-CS-QC8S /	SN-PROMOGED-179549-CS-QC8S / Sélection d'un cabinet pour l'élaboration du plan directeur de gestion des déchets solides municipaux au Sénégal	DA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,500,000.00	0.00	Annulé	2020-11-19		2020-12-10		2021-01-23				2021-03-20		2021-03-22		2021-04-26		2021-05-31		2022-01-31			
SN-PROMOGED-178441-CS-QC8S /	SN-PROMOGED-178441-CS-QC8S / Sélection d'un cabinet pour l'assistance à l'opération des infrastructures de Dakar (opérations annuelles d'exploitation)	DA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		908,600.00	0.00	Annulé	2024-02-09		2024-03-01		2024-04-14				2024-05-12		2024-06-11		2024-07-16		2024-08-20		2025-08-20			
SN-PROMOGED-178917-CS-QC8S /	SN-PROMOGED-178917-CS-QC8S / Sélection d'un cabinet pour l'assistance à l'opération des infrastructures au niveau des villes secondaires à Pôles NORD THIES et CASAMANCE (à premières années d'exploitation)	DA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		531,000.00	0.00	Annulé	2024-02-07		2024-02-28		2024-04-12				2024-05-10		2024-06-09		2024-07-14		2024-08-18		2025-08-18			

SN-PROMOED-179498-CS-OCES / Sélection d'un cabinet pour le plan d'action et de réinstallation PCR au niveau d des Pôles régionaux	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		2,832,000.00	0.00	Annulé	2020-12-18		2021-01-08	2021-02-21		2021-03-21	2021-04-20	2021-05-25	2021-06-29	2022-06-29						
SN-PROMOED-179503-CS-OCES / Sélection d'un cabinet pour une EES au niveau du Pôle d'ATHES (4 études)	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		236,000.00	0.00	Annulé	2022-05-11		2022-06-01	2022-07-15		2022-08-12	2022-09-11	2022-10-16	2022-11-20	2023-11-20						
SN-PROMOED-179511-CS-OCES / Sélection d'un cabinet pour la réalisation des analyses environnementales et l'initiale au niveau du Pôle CS-ABIDJAN	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		566,400.00	0.00	Annulé	2022-04-06		2022-04-27	2022-06-10		2022-07-08	2022-08-07	2022-09-11	2022-10-16	2023-10-16						
SN-PROMOED-179514-CS-OCES / Sélection d'un cabinet pour la réalisation d'analyses environnementales et initiale au niveau du Pôle THIES	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,321,600.00	0.00	Annulé	2022-03-11		2022-04-01	2022-05-15		2022-06-12	2022-07-12	2022-08-16	2022-09-20	2023-09-20						
SN-PROMOED-191535-CS-OCES / Sélection et emploi d'un bureau de contrôle des travaux de Maebueus et pour la réception des équipements	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		945,525.00	0.00	Annulé	2021-07-21		2021-08-11	2021-09-24		2021-10-22	2021-11-21	2021-12-26	2022-01-30	2023-01-30						
SN-PROMOED-202700-CS-OCES / Sélection d'une firme pour l'étude de pré-faisabilité, de l'évaluation préalable et d'un service de conseil en transaction pour la mise en place d'un Partenariat Public-Privé (PPP) pour la gestion de 1.607hectares de Dahir	IDA / 65520	Project Implementation Support	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		800,000.00	0.00	Signé	2022-02-16	2021-11-30	2022-03-09	2021-12-24	2022-04-22	2023-08-30		2022-05-20	2024-01-18	2022-06-19	2024-05-27	2022-07-24	2024-09-18	2022-08-28	2024-11-28	2023-08-28
SN-PROMOED-179287-CS-OCES PRO / Sélection d'un cabinet d'assistance pour l'élaboration des textes relatifs à l'application des PPP pour les secteurs des déchets et accompagnement pour la mise en œuvre	IDA / V1600	Project Implementation Support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		350,000.00	0.00	Annulé	2021-08-18		2021-09-08	2021-10-22		2021-11-19	2021-12-19	2022-01-23	2022-02-27	2023-02-27						
SN-PROMOED-323147-CS-OCES / Renforcement d'une structure facilitatrice chargée de la protection des couches vulnérables et du retrait des enfants de la décharge de Maebueus	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		300,000.00	0.00	Signé	2023-05-10	2022-12-15	2023-05-31	2023-01-26	2023-07-14	2023-12-20		2023-08-11	2024-02-13	2023-09-10	2024-05-13	2023-10-15	2024-06-04	2023-11-19	2024-08-29	2024-11-18
SN-PROMOED-323148-CS-OCES / Renforcement d'une structure facilitatrice chargée de la mise en œuvre du Plan d'Action de Réinstallation (PAR) et du Plan de Restauration des moyens de subsistance (PRMS) ainsi que de réduction de la décharge de Maebueus	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		800,000.00	0.00	Signé	2023-05-12	2022-12-15	2023-06-02	2023-02-16	2023-07-16	2024-01-08		2023-08-13	2024-02-05	2023-09-12	2024-03-06	2023-10-17	2024-07-04	2023-11-21	2024-11-27	2024-11-30
SN-PROMOED-178859-CS-OCES / Sélection d'un cabinet pour l'évaluation à mi-parcours et final du Projet	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		200,000.00	0.00	Annulé	2023-12-13		2024-01-03	2024-02-16		2024-03-15	2024-04-14	2024-05-19	2024-06-23	2025-06-23						
SN-PROMOED-179837-CS-OCES / Sélection d'un cabinet pour l'étude des complexes d'extension	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		120,000.00	0.00	Annulé	2021-12-09		2021-12-30	2022-02-12		2022-03-12	2022-04-11	2022-05-16	2022-06-20	2023-06-20						
SN-PROMOED-323195-CS-OCES / Renforcement d'un Pré-établissement chargé de la coordination de la caractérisation des déchets solides au niveau de la région de Dahir	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		60,000.00	0.00	Annulé	2023-07-11	2022-09-22	2023-08-01	2023-09-14		2023-10-12	2023-11-11	2023-12-16	2024-01-20	2025-01-19						
SN-PROMOED-182416-CS-OCES / Suivi des travaux et l'élaboration des infrastructures et équipements au niveau du Pôle THIES et CASAMANCE	IDA / V1600	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		2,268,362.00	0.00	Annulé	2024-12-26		2025-01-16	2025-03-01		2025-03-29	2025-04-28	2025-06-02	2025-07-07	2026-07-07						
SN-PROMOED-179496-CS-OCES / Sélection d'un consultant firme pour la formation des acteurs sur les procédures de réinstallation, violence basée sur le genre et réglementation des plaintes	IDA / V1600	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		236,000.00	0.00	Annulé	2024-12-26		2025-01-16	2025-03-01		2025-03-29	2025-04-28	2025-06-02	2025-07-07	2026-07-07						
SN-PROMOED-178435-CS-OCES / Sélection d'un cabinet pour la facilitation de la mise en œuvre du PAS de Grand Dahir	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	Annulé	2024-12-28		2025-01-18	2025-03-03		2025-04-02	2025-05-07	2025-11-03								
SN-PROMOED-248604-CS-OCES / Sélection d'un cabinet pour une EES au niveau du Pôle d'ATHES (4 études)	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		236,000.00	0.00	Annulé	2025-09-20		2025-10-11	2025-11-24		2025-12-22	2026-01-21	2026-02-25	2026-04-01	2027-04-01						
SN-PROMOED-248605-CS-OCES / Sélection d'un cabinet pour le plan d'action et de réinstallation PCR au niveau d des Pôles régionaux	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		2,832,000.00	0.00	Annulé	2025-11-20		2025-12-11	2026-01-24		2026-02-21	2026-03-23	2026-04-27	2026-06-01	2027-06-01						
SN-PROMOED-248607-CS-OCES / Sélection d'un cabinet pour la réalisation d'une ERS au niveau du Pôle Casamance (8 études)	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		472,000.00	0.00	Annulé	2025-12-27		2026-01-17	2026-03-02		2026-03-30	2026-04-29	2026-06-03	2026-07-08	2027-07-08						
SN-PROMOED-248609-CS-OCES / Sélection d'un cabinet pour la réalisation des analyses environnementales et l'initiale au niveau du Pôle Casablanca	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		566,400.00	0.00	Annulé	2025-08-20		2025-09-10	2025-10-24		2025-11-21	2025-12-21	2026-01-25	2026-03-01	2027-03-01						
SN-PROMOED-248617-CS-OCES / Sélection d'un cabinet pour la réalisation d'une ERS au niveau du Pôle NORD 3 études	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		708,000.00	0.00	Annulé	2025-08-21		2025-09-11	2025-10-25		2025-11-22	2025-12-22	2026-01-26	2026-03-02	2027-03-02						
SN-PROMOED-248620-CS-OCES / Sélection d'un cabinet pour la réalisation des analyses environnementales et l'initiale au niveau du Pôle NORD	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,439,600.00	0.00	Annulé	2025-08-20		2025-09-10	2025-10-24		2025-11-21	2025-12-21	2026-01-25	2026-03-01	2027-03-01						
SN-PROMOED-248621-CS-OCES / Sélection d'un cabinet pour la réalisation d'analyses environnementales et initiale au niveau du Pôle THIES	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,321,600.00	0.00	Annulé	2025-09-27		2025-10-18	2025-12-01		2025-12-29	2026-01-28	2026-03-04	2026-04-08	2027-04-08						
SN-PROMOED-179532-CS-OCES / Sélection d'un cabinet pour l'accompagnement de la mise en œuvre des résultats à l'élaboration pour action et processus d'adoption sur la TDM/RSOM et ECOTAXES	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2024-12-20		2025-01-10	2025-02-23				2025-03-25	2025-04-29	2025-10-26						

SN-PRONOGED-138887-CS-OCES / Sélection d'un cabinet et pour la réalisation des études techniques détaillées de la phase CRE et élaboration d'un dossier de consultation en priorisant les zones dans les pôles Thies, Nord (St Louis M alarm) et Sud (Ziguinchor, Sédhiou et Kolda)	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		400,000.00	0.00	Annulé	2024-12-04		2024-12-25		2025-02-07		2025-03-07		2025-04-06		2025-05-11		2025-06-15		2026-06-15	
SN-PRONOGED-182406-CS-OCES / Etudes techniques de modernisation, de gestion intercommunale des déchets solides et du mode de contractualisation des infrastructures avec le secteur privé dans la ville NORD	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,770,000.00	0.00	Annulé	2020-07-06		2020-07-27		2020-09-09		2020-10-07		2020-11-06		2020-12-11		2021-01-15		2022-01-15	
SN-PRONOGED-248802-CS-OCES / Sélection d'un cabinet pour l'assistance à l'investissement des infrastructures au niveau des villes secondaires « Pôle NORD THIES et CASAMANCE »	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		531,000.00	0.00	Annulé	2023-05-09		2023-05-30		2023-07-13		2023-08-10		2023-09-09		2023-10-14		2023-11-18		2024-11-17	
SN-PRONOGED-248600-CS-OCES / Sélection d'un cabinet pour l'assistance à l'exploitation des infrastructures, à D et aux Opérations annexes d'exploitation	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		908,600.00	0.00	Annulé	2023-05-16		2023-06-06		2023-07-20		2023-08-17		2023-09-16		2023-10-21		2023-11-25		2024-11-24	
SN-PRONOGED-248612-CS-OCES / Sélection d'un cabinet pour l'évaluation de performance des acteurs impliqués dans la mise en œuvre - création de données dynamiques	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,500,000.00	0.00	Annulé	2023-05-09		2023-05-30		2023-07-13		2023-08-10		2023-09-09		2023-10-14		2023-11-18		2024-11-17	
SN-PRONOGED-128005-CS-OCES PRO / Sélection et emploi d'un cabinet pour les études techniques détaillées de la phase Pôles, et mode de contractualisation pour la gestion des infrastructures (1 cabinet et 1 à 2 missions : zone Nord 1 et zones Thies « Casamance »)	IDA / V1600	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,770,000.00	0.00	Annulé	2022-05-13		2022-06-03		2022-07-17		2022-08-14		2022-09-13		2022-10-18		2022-11-22		2023-11-22	
SN-PRONOGED-182414-CS-OCES / Suivi des travaux et réception des infrastructures et équipements au niveau d'un pôle NORD	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		2,125,864.00	0.00	Annulé	2022-03-10		2022-03-31		2022-05-14		2022-06-11		2022-07-11		2022-08-15		2022-09-19		2023-09-19	
SN-PRONOGED-182411-CS-OCES / Etudes techniques de modernisation, de gestion intercommunale des déchets solides et du mode de contractualisation des infrastructures avec le secteur privé pour la ville THIES - CASAMANCE	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,770,000.00	0.00	Annulé	2020-08-19		2020-09-09		2020-10-23		2020-11-20		2020-12-20		2021-01-24		2021-02-28		2022-02-28	
SN-PRONOGED-360589-CS-OCES / Sélection d'un cabinet et pour l'étude de préféabilité, de l'évaluation préalable et des services de conseil en transaction pour la mise en place d'un PPP pour la construction et l'exploitation des infrastructures de gestion dans la région de THIES	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		500,000.00	0.00	Signé	2023-07-26	2023-07-25	2023-08-16	2023-07-25	2023-09-29	2024-01-24		2023-10-27	2024-03-18	2023-11-26	2024-08-19	2023-12-31	2024-10-15	2024-02-04	2025-07-22	2025-02-03
SN-PRONOGED-360622-CS-OCES / Sélection d'un cabinet et pour les études techniques détaillées de la réhabilitation de la décharge de Thies	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		300,000.00	0.00	Signé	2023-08-25	2023-07-25	2023-09-15	2023-07-25	2023-10-29	2024-02-13		2023-11-26	2024-03-20	2023-12-26	2024-07-11	2024-01-30	2024-09-11	2024-03-05	2025-06-16	2025-03-05
SN-PRONOGED-360628-CS-OCES / Sélection d'un cabinet et pour les études techniques détaillées de la réhabilitation de la décharge de Mamadou et l'étude de préféabilité à pour la mise en place d'un PPP pour la construction et l'exploitation des infrastructures	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		300,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-09-22	2023-07-25	2023-10-13	2023-07-25	2023-11-26	2024-02-13		2023-12-24	2024-03-19	2024-01-23	2024-07-15	2024-02-27		2024-04-02		2025-04-02
SN-PRONOGED-360681-CS-OCES / Sélection d'un cabinet et pour les études techniques détaillées de la réhabilitation de la décharge de GANDON et l'étude de préféabilité à pour la mise en place d'un PPP pour la construction et l'exploitation du CVD	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		600,000.00	0.00	Signé	2023-09-07	2023-06-23	2023-09-28	2023-06-23	2023-11-11	2024-01-24		2023-12-09	2024-03-22	2024-01-08	2024-07-01	2024-02-12	2024-08-29	2024-03-18	2025-12-29	2025-03-18
SN-PRONOGED-360692-CS-OCES / Sélection d'un cabinet et pour les études techniques détaillées, pour la construction des PEN et CRC au niveau des pôles NORD, THIES et Casamance	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		400,000.00	0.00	Signé	2023-09-06	2023-06-23	2023-09-27	2023-06-23	2023-11-10	2024-01-24		2023-12-08	2024-03-21	2024-01-07	2024-06-26	2024-02-11	2024-08-19	2024-03-17	2025-06-02	2025-03-17
SN-PRONOGED-360650-CS-OCES / Sélection d'un cabinet et pour l'étude de préféabilité, de l'évaluation préalable et des services de conseil en transaction pour la mise en place d'un PPP pour la construction et l'exploitation des infrastructures de gestion de Kolda et Sédhiou	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		300,000.00	0.00	Signé	2024-01-09	2023-10-30	2024-01-30		2024-03-14	2024-01-22		2024-04-11	2024-07-23	2024-05-11	2024-01-25	2024-06-15	2024-12-30	2024-07-20	2025-07-21	2025-07-20
SN-PRONOGED-360689-CS-OCES / Sélection d'un cabinet et pour l'étude de préféabilité, de l'évaluation préalable et des services de conseil en transaction pour la mise en place d'un PPP pour la construction et l'exploitation des infrastructures, dans les régions de St Louis et Matam	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		500,000.00	0.00	Signé	2024-01-10	2023-10-30	2024-01-31	2023-11-27	2024-03-15	2024-05-24		2024-04-12	2024-07-02	2024-05-12	2024-08-02	2024-06-16	2024-12-30	2024-07-21	2025-11-06	2025-07-21
SN-PRONOGED-403226-CS-OCES / Recrutement d'un cabinet ou groupement de cabinets chargé de (i) l'EEB PAR (ii) et PRMS de GANDON	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		200,000.00	0.00	Signé	2024-02-22	2024-02-19	2024-02-14	2024-02-19	2024-04-27	2024-12-12		2024-05-25	2025-02-11	2024-06-24	2025-02-25	2024-07-29	2025-03-27	2024-09-02	2025-11-05	2025-09-02
SN-PRONOGED-466451-CS-OCES / SÉLECTION ET D'UN CABINET OU GROUPEMENT D'UN CABINET CHARGÉ DE L'ÉLABORATION DES ÉTUDES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES DE LA CONSTRUCTION DE 5 CVD DE DIOU, DAGAM, DIKOU et BOKHOL et du CDT DE DANBOU	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		600,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-03-27	2025-01-17	2025-04-17	2025-02-27	2025-05-31	2025-11-12		2025-06-28	2025-12-19	2025-07-28		2025-09-01		2025-10-06		2026-10-06
SN-PRONOGED-466453-CS-OCES / Sélection d'un cabinet pour l'élaboration de (i) EES, (ii) DU PAR ET DU (PRM) du projet de réhabilitation de la décharge de THIES, de construction et d'exploitation des CVD DE NOTTO DIO BASSI ET DE SANDARA ET D	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		800,000.00	0.00	Annulé	2025-03-25	2025-01-17	2025-04-15	2025-02-27	2025-05-29	2025-11-12		2025-06-26	2025-12-19	2025-07-26		2025-08-30		2025-10-04		2026-10-04

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SN-PROMOGE-60935-CS-IN DV / Sélection d'un consultant individuel chargé de la réalisation du cadre de gestion et environnementale et sociale (CGES) et du cadre de politiques de réhabilitation (CPR)	/	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Open		150,000.00	0.00	Achévé	2018-04-26	2018-05-08	2018-05-22	2018-10-03	2018-06-12	2018-12-07	2018-07-17	2019-01-17	2019-01-13	2019-01-31
SN-PROMOGE-60964-CS-IN DV / Sélection d'un consultant pour l'élaboration du manuel des opérations du PROMOGE	COFIN / C230	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Open		50,000.00	0.00	Achévé	2018-04-26	2018-05-08	2018-05-25	2018-10-17	2018-06-15	2018-12-07	2018-07-20	2019-01-17	2018-08-29	2019-11-29
SN-PROMOGE-60966-CS-IN DV / Sélection d'un cabinet chargé de l'évaluation BEE et l'IPA pour les travaux de réhabilitation du site de Mbourdous	DA / 65520	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Sélection de consultants par appel d'offre	Direct		200,000.00	218,105.80	Achévé	2018-04-26		2018-05-06				2018-07-10	2018-10-20	2018-12-07	2019-05-20
SN-PROMOGE-62004-CS-IN DV / Sélection d'un consultant individuel expert comptable	/		A posteriori	Individual	Open		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-11-10		2018-02-13	2018-06-07	2018-03-06		2018-04-10			2019-04-05
SN-PROMOGE-62005-CS-IN DV / Sélection d'un consultant individuel expert en sauvegarde environnementale et sociale	/		A posteriori	Individual	Open		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-11-10		2018-02-13	2018-06-07	2018-03-06		2018-04-10			2019-04-05
SN-PROMOGE-62007-CS-IN DV / Sélection d'un consultant individuel expert en appui institutionnel et réforme juridique	DA / 65520	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Open		100,000.00	0.00	Signé	2017-11-10		2018-01-08	2018-06-07	2018-01-29	2018-10-03	2018-03-05			2019-02-28
SN-PROMOGE-66088-CS-IN DV / SÉLECTION D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL SPECIALISTE EN PASSATION DE MARCHÉS	/	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Open		100,000.00	0.00	Signé	2017-11-10	2017-12-04	2018-02-13	2018-05-14	2018-03-06	2018-10-26	2018-04-10	2018-08-08		2019-04-05
SN-PROMOGE-69134-CS-IN DV / Sélection d'un consultant pour la réalisation de l'analyse économique et financière et du PROMOGE qui fera passer l'intégralité du budget public, relatif à la demande de financement du projet	DA / V1600	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Open		60,000.00	0.00	Annulé	2018-12-11	2020-08-24	2019-01-29				2019-03-26			2019-09-22
SN-PROMOGE-128532-CS-1 NDV / PRO / Sélection et emploi d'un consultant individuel pour l'élaboration du manuel d'évaluation de performance et des acteurs impliqués dans la mise en œuvre	DA / V1600	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Open		100,000.00	92,446.82	Signé	2019-09-11	2019-10-23	2019-10-30	2020-08-07	2019-11-20	2019-11-26	2019-12-25	2020-11-01		2020-06-22
SN-PROMOGE-128538-CS-1 NDV / PRO / Sélection et emploi d'un consultant individuel pour l'élaboration de la charte graphique du projet	DA / V1600	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Limited		10,000.00	8,571.05	Achévé	2019-09-18	2020-05-28	2019-09-23	2020-09-01	2019-10-14	2020-09-14	2019-11-18	2020-10-13		2020-05-16
SN-PROMOGE-135021-CS-1 CDS / Sélection d'un consultant pour l'élaboration du plan de réhabilitation des moyens de subsistance des bénéficiaires de la réhabilitation des infrastructures de Mbourdous	DA / V1600	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	Individual	Limited			50,000.00	0.00	Annulé	2019-10-07	2020-12-03	2019-10-12				2018-12-07			2020-06-04
SN-PROMOGE-139855-CS-1 CDS / Sélection de consultant pour l'élaboration du plan de réhabilitation des moyens de subsistance des bénéficiaires de la réhabilitation des infrastructures de Mbourdous	DA / V1600	Project Implementation Support	A posteriori	Sélection de consultants par appel d'offre	Direct		120,000.00	120,506.70	Signé	2019-10-18	2019-10-24	2019-10-28	2019-10-03			2020-01-01	2020-05-01		2020-06-29
SN-PROMOGE-179430-CS-1 NDV / Sélection d'un consultant pour le poste de Directeur de Projet	DA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open		112,248.00	0.04	Signé	2020-06-22	2020-07-15	2020-08-10	2021-05-12	2020-08-31	2021-11-08	2020-10-05	2021-12-29		2021-04-03
SN-PROMOGE-180545-CS-1 NDV / Sélection d'un consultant individuel Expert en Communication	DA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open		70,307.00	56,559.28	Signé	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2021-03-11	2020-09-03	2021-08-05	2020-10-08		2021-06-22	2021-04-06
SN-PROMOGE-180553-CS-1 NDV / Sélection d'un consultant individuel Expert en Communication	DA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open		70,307.00	53,724.43	Signé	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2021-05-05	2020-09-03	2021-10-18	2020-10-08		2021-11-12	2021-04-06
SN-PROMOGE-180556-CS-1 NDV / Sélection d'un consultant individuel Expert en Communication	DA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open		70,307.00	59,185.23	Signé	2020-06-25	2020-08-23	2020-08-13	2021-06-04	2020-09-03	2021-06-04	2020-10-08		2021-08-22	2021-04-06
SN-PROMOGE-180563-CS-1 NDV / Sélection d'un consultant individuel Spécialiste en Passation des Marchés Junior	DA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open		52,211.00	43,216.28	Signé	2020-06-25	2020-06-23	2021-01-05	2020-09-03	2021-06-21	2020-10-08		2021-08-22		2021-04-06
SN-PROMOGE-180564-CS-1 NDV / Sélection d'un consultant individuel Completiste	DA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open		52,211.00	31,831.05	Signé	2020-06-25	2020-06-23	2020-08-13	2021-02-25	2020-09-03	2021-07-23	2020-10-08		2021-09-07	2021-04-06
SN-PROMOGE-180569-CS-1 NDV / Sélection d'un consultant individuel Facilitateur SoS GIZ PMS Dealer	DA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open		52,211.00	46,198.93	Signé	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2021-02-23	2020-09-03	2021-07-08	2020-10-08		2021-08-28	2021-04-06

SN-PROMOGED-180579-CS-I NDV / Sélection d'un consultant et individuel Facilitateur so ciété Pôle Thies	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infra structure and Services in Sel ected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open			52.211.00	40.897.18	Signé	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2020-11-18	2020-09-03	2021-07-23	2020-10-08	2021-08-28	2021-04-06	
SN-PROMOGED-180579-CS-I NDV / Sélection d'un consultant et individuel Facilitateur so ciété Pôle Casamance	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infra structure and Services in Sel ected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open			52.211.00	2.296.09	Signé	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2021-06-04	2020-09-03	2021-07-06	2020-10-08	2021-08-28	2021-04-06	
SN-PROMOGED-180581-CS-I NDV / Sélection d'un consultant et individuel Facilitateur so ciété Pôle Niakhar	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infra structure and Services in Sel ected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open			52.211.00	46.209.57	Signé	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2021-02-25	2020-09-03	2021-06-04	2020-10-08	2021-08-28	2021-04-06	
SN-PROMOGED-180584-CS-I NDV / Sélection d'un consultant et individuel Environnement taliste Pôle Dakar	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infra structure and Services in Sel ected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open			52.211.00	2.402.84	Signé	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2021-02-24	2020-09-03	2021-07-01	2020-10-08	2021-08-28	2021-04-06	
SN-PROMOGED-180587-CS-I NDV / Sélection d'un consultant et individuel Environnement taliste Pôle Thies	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infra structure and Services in Sel ected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open			52.211.00	2.299.85	Signé	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2021-02-24	2020-09-03	2021-06-04	2020-10-08	2021-08-28	2021-04-06	
SN-PROMOGED-180593-CS-I NDV / Sélection d'un consultant et individuel Environnement taliste Pôle Niakhar	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infra structure and Services in Sel ected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open			52.211.00	44.882.12	Signé	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2021-02-25	2020-09-03	2021-07-23	2020-10-08	2021-08-28	2021-04-06	
SN-PROMOGED-180594-CS-I NDV / Sélection d'un consultant et individuel Environnement taliste Pôle Casamance	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infra structure and Services in Sel ected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open			52.211.00	48.001.53	Signé	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2021-07-01	2020-09-03	2021-07-08	2020-10-08	2021-09-04	2021-04-06	
SN-PROMOGED-180600-CS-I NDV / Sélection d'un consultant et ingénieur génie civil Pôle Thies	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infra structure and Services in Sel ected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open			52.211.00	42.013.31	Signé	2020-06-25	2020-06-23	2020-08-13	2021-06-04	2020-09-03	2021-07-08	2020-10-08	2021-08-29	2021-04-06	
SN-PROMOGED-180603-CS-I NDV / Sélection d'un consultant et individuel ingénieur génie civil Pôle Niakhar	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infra structure and Services in Sel ected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open			52.211.00	47.937.29	Signé	2020-06-25	2020-06-23	2020-08-13	2021-07-02	2020-09-03	2021-07-23	2020-10-08	2021-08-29	2021-04-06	
SN-PROMOGED-180606-CS-I NDV / Sélection d'un consultant et individuel ingénieur génie civil Pôle Casamance	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infra structure and Services in Sel ected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open			52.211.00	43.547.95	Signé	2020-06-25	2020-06-23	2020-08-13	2021-02-18	2020-09-03	2021-08-23	2020-10-08	2021-10-31	2021-04-06	
SN-PROMOGED-180596-CS-I NDV / Sélection d'un consultant et individuel ingénieur génie civil Pôle Dakar	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infra structure and Services in Sel ected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open			52.211.00	0.00	Annulé	2020-06-25	2020-06-23	2020-08-13		2020-09-03		2020-10-08		2021-04-06	
SN-PROMOGED-128540-CS-I NDV PRIO / Sélection d'un co nsultant individuel pour l'ap pui à la contractualisation à Dakar et au revêtement des villes secondaires (Dakar et Niakhar)	IDA / V1600	Improving Solid Waste Infra structure and Services in Sel ected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open			101.000.00	0.00	Annulé	2021-11-25		2022-01-13		2022-02-03		2022-03-10		2022-09-06	
SN-PROMOGED-247326-CS-I NDV / RECRUTEMENT D'UN A GENT VERIFICATEUR INDEPE NDANT (KOT)	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infra structure and Services in Sel ected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open			120.000.00	108.160.00	Signé	2021-09-07	2021-09-22	2021-10-26	2022-01-05	2021-11-16	2022-02-02	2021-12-21	2022-06-20	2022-06-19	
SN-PROMOGED-260356-CS-I NDV / SÉLECTION ET EMPLOI D'UN CONSULTANT AUDITE UR INTERNE POUR L'UNITÉ D E GESTION DU PROJET - USP	IDA / 65530	Project Implementation Sup port	A posteriori	Individual	Limited			20.000.00	9.301.81	Achévé	2021-11-23	2021-10-27	2021-11-28	2022-01-26	2021-12-19	2022-02-10	2022-01-23	2022-05-09	2022-07-22	2023-11-16
SN-PROMOGED-128541-CS-I NDV PRIO / Sélection d'un P rotocole chargé de l'élabora tion d'une stratégie digitale et de la mise en place du st a web, d'un intranet et des p rojets de réseaux sociaux	IDA / 65530	Project Implementation Sup port	A posteriori	Individual	Limited			30.000.00	0.00	Signé	2022-01-04	2022-11-08	2022-01-09	2022-01-13	2022-01-30	2022-03-03	2022-03-06	2022-04-15	2022-09-02	
SN-PROMOGED-262125-CS-I NDV / Sélection d'un Consult ant chargé d'élaborer une st ratégie et un plan de commu nication du PROMOGED	IDA / 65530	Project Implementation Sup port	A posteriori	Individual	Limited			30.000.00	0.00	Signé	2022-01-16	2021-12-14	2022-01-21	2022-06-02	2022-02-11	2022-07-14	2022-03-18	2023-02-22	2023-09-14	
SN-PROMOGED-262340-CS-I NDV / Sélection d'un Consult ant chargé de la rédaction d'un Bulletin d'information et de s contenus médiatiques	IDA / 65530	Project Implementation Sup port	A posteriori	Individual	Limited			28.000.00	20.609.05	Achévé	2022-02-28	2022-01-20	2022-03-05	2022-01-17	2022-03-26	2022-05-05	2022-04-30	2022-05-31	2022-10-27	2022-10-27
SN-PROMOGED-180610-CS-I NDV / Sélection d'un consultant et individuel Responsable de l'Unité Sociale	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infra structure and Services in Sel ected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open			63.156.00	0.00	Annulé	2020-07-15	2020-08-06	2020-09-02	2021-02-23	2020-09-23		2020-10-28		2021-04-26	
SN-PROMOGED-194907-CS-I NDV / Sélection et emploi d' un (e) Expert (e) Social (e) et d'assistance au sein de l'Un ité de Gestion de Projet	IDA / 65530	Project Implementation Sup port	A posteriori	Individual	Open			52.211.00	0.00	Annulé	2021-02-25	2020-06-04	2021-04-15		2021-05-06		2021-06-10		2021-12-07	
SN-PROMOGED-262770-CS-I NDV / Sélection et emploi d' un(e) Expert(e) Social(e) et de notation au sein de l'Unité de Gestion de Projet	IDA / 65530	Project Implementation Sup port	A posteriori	Individual	Limited			52.211.00	4.719.140.66	Signé	2021-12-30	2021-10-28	2022-01-04	2021-11-11	2022-01-25	2021-11-17	2022-03-01	2021-12-06	2022-08-28	
SN-PROMOGED-262771-CS-I NDV / Sélection d'un Expert Responsable de l'Unité Socia le	IDA / 65530	Project Implementation Sup port	A posteriori	Individual	Limited			63.156.00	58.337.62	Signé	2021-12-30	2022-02-08	2022-01-04	2021-11-11	2022-01-25	2021-11-17	2022-03-01	2021-12-06	2022-08-28	
SN-PROMOGED-128542-CS-I NDV / Sélection d'un consultant et individuel pour l'élabora tion de bulletins d'informatio n semestriels (conception et impression)	IDA / V1600	Project Implementation Sup port	A posteriori	Individual	Open			100.000.00	0.00	Annulé	2022-02-09		2022-03-30		2022-04-20		2024-02-02		2024-07-31	
SN-PROMOGED-226252-CS-I NDV / Sélection d'un consultant et individuel pour l'élabora tion d'un guide d'exploitation de la décharge de Mbeubus	IDA / 65520	Project Implementation Sup port	A posteriori	Individual	Limited			20.000.00	0.00	Annulé	2021-10-20		2021-10-25		2021-11-15		2021-12-20		2022-06-18	
SN-PROMOGED-274740-CS-I NDV / Sélection d'un Géomè tre-Expert pour la délimitatio n et le bornage des sites à r éhabilitation de Dakar - dé charge de Mbeubus - CND de Bambor - CND de Média stane - CTT de Mbeubus et CTT de Diamniado -	IDA / 65530	Project Implementation Sup port	A posteriori	Individual	Open			30.000.00	29.374.11	Signé	2022-02-17	2022-01-14	2022-04-07	2022-02-10	2022-04-28	2022-02-18	2022-06-02	2022-03-05	2022-11-29	
SN-PROMOGED-278025-CS-I NDV / Recrutement d'un con sultant individuel chargé d'a nalyser une situation de référe nce des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le s ecteur des déchets solides à s'indiggi	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infra structure and Services in Sel ected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open			200.000.00	0.00	Signé	2022-03-30	2022-02-07	2022-05-18	2022-05-27	2022-06-08	2022-07-15	2022-07-13	2022-12-09	2023-01-09	
SN-PROMOGED-278933-CS-I NDV / Recruter un Expert tec nique dans le cadre de l'éla boration de la loi d'organisatio n du secteur de la gestion de s déchets solides	IDA / 65530	Project Implementation Sup port	A posteriori	Individual	Open			60.000.00	0.00	Achévé	2022-04-07	2022-02-08	2022-05-26	2022-06-01	2022-06-16	2022-06-29	2022-07-21	2022-08-24	2023-01-17	2023-12-21

SN-PROMOGED-278998-CS-I NDV / Recrutement d'un juriste dans le cadre de l'élaboration de la loi d'orientation d'avis le secteur des déchets solides	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Open			50,000.00	0.00	Achévé	2022-03-25	2022-02-14	2022-05-15	2022-06-07	2022-06-03	2022-06-29	2022-07-08	2022-08-24	2023-01-04	2023-12-14
SN-PROMOGED-280702-CS-I NDV / Sélection d'un consultant en charge de l'élaboration d'un cahier de charge pour l'exploitation des plateformes à activité de la décharge de Mbeubeuss et d'un règlement d'édicte pour les usagers	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open			120,000.00	0.00	Achévé	2022-04-30	2021-12-20	2022-06-08	2022-05-05	2022-06-29	2022-07-15	2022-08-03	2023-01-23	2023-01-30	2025-01-23
SN-PROMOGED-282282-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel pour la préparation des conventions et l'appui juridique pour la signature des protocoles avec les entités impliquées dans le PRO-MOGED	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Limited			30,000.00	22,868.81	Achévé	2022-04-05	2022-01-21	2022-04-10	2022-06-01	2022-05-01	2022-04-26	2022-06-05	2022-06-06	2022-12-02	2022-07-29
SN-PROMOGED-247532-CS-I NDV / RECRUTEMENT D'UN EXPERT EN DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL JUNIOR 2	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Open			52,211.00	0.00	Annulé	2021-09-15		2021-11-03		2021-11-24		2021-12-29		2022-06-27	
SN-PROMOGED-272518-CS-I NDV / Recrutement Expert en Développement Institutionnel	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Open			52,211.00	0.00	Annulé	2022-01-19		2022-03-09		2022-03-30		2022-05-04		2022-10-31	
SN-PROMOGED-247529-CS-I NDV / RECRUTEMENT D'UN EXPERT EN DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL JUNIOR 1	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Open			52,211.00	0.00	Annulé	2021-09-15		2021-11-03		2021-11-24		2021-12-29		2022-06-27	
SN-PROMOGED-288992-CS-I NDV / RECRUTEMENT D'UN EXPERT FINANCIER EN CHARGE D'ELABORER LES COMPTES D'EXPLOITATION PREVISIONNELS ET LES PLANS D'FINANCEMENT DES PLANS DE GESTION DES DECHETS SOLIDES	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open			50,000.00	0.00	Achévé	2022-06-29	2022-10-07	2022-08-17	2022-08-03	2022-09-07	2022-08-25	2023-10-12	2022-11-09	2023-04-10	2023-12-14
SN-PROMOGED-295210-CS-COS / Sélection d'un Consultant individuel, Architecte pour la conception et la modélisation 3D des infrastructures projetées au niveau du Pôle urbain de Diamnadio et du ac rose	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Limited			30,000.00	0.00	Achévé	2022-12-27	2022-04-04	2023-01-01	2022-06-01	2023-01-22	2022-08-17	2023-02-26	2022-09-26	2023-08-25	2024-06-25
SN-PROMOGED-295212-CS-I NDV / Sélection d'un Consultant individuel pour l'étude de la cartographie des apports unités et du mécanisme de renforcement de l'entrepreneariat vert dans le secteur des déchets solides	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open			160,000.00	0.00	Signé	2022-12-21	2022-06-01	2023-02-08	2022-08-03	2023-03-01	2022-09-01	2023-04-05	2022-11-03	2023-10-02	
SN-PROMOGED-286095-CS-I NDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL EN CHARGE DE L'ELABORATION DU PLAN DE GESTION DE LA MAIN D'OEUVRE DU PROMOGED	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Limited			60,000.00	0.00	Achévé	2022-10-30	2022-02-23	2022-10-25	2022-03-24	2022-11-15	2022-12-01	2022-12-30	2023-02-01	2023-06-18	2024-03-15
SN-PROMOGED-312608-CS-I NDV / Recrutement de consultants formateurs pour le renforcement des capacités des élus et agents municipaux et des communes couvertes par le PROMOGED dans le pôle de Datar en gestion des déchets solides	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Open - National			34,000.00	0.00	Achévé	2023-02-23	2022-08-24	2023-04-13	2022-11-17	2023-05-04	2022-11-17	2023-06-08	2023-08-05	2023-12-05	2024-06-03
SN-PROMOGED-312611-CS-I NDV / Recrutement de consultants formateurs pour le renforcement des capacités des élus et agents municipaux et des communes couvertes par le PROMOGED dans le pôle de Nord/Saint Louis/Matane en gestion des déchets solides	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Open - National			34,000.00	0.00	Achévé	2023-02-08	2022-08-24	2023-03-29	2022-11-17	2023-04-19	2022-11-17	2023-05-24	2023-07-18	2023-11-20	2024-06-04
SN-PROMOGED-312612-CS-I NDV / Recrutement de consultants formateurs pour le renforcement des capacités des élus et agents municipaux et des communes couvertes par le PROMOGED dans le pôle de THIES en gestion des déchets solides	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Open - National			34,000.00	0.00	Achévé	2023-02-15	2022-08-24	2023-04-05	2022-12-06	2023-04-26	2023-01-12	2023-05-31	2023-07-18	2023-11-27	2024-06-04
SN-PROMOGED-312613-CS-I NDV / Recrutement de consultants formateurs pour le renforcement des capacités des élus et agents municipaux et des communes couvertes par le PROMOGED dans le pôle de SAINT-LOUIS en gestion des déchets solides	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Open - National			34,000.00	0.00	Achévé	2023-02-16	2022-08-24	2023-04-06	2022-12-06	2023-04-27	2023-01-12	2023-06-01	2023-07-18	2023-11-28	2024-06-12
SN-PROMOGED-323144-CS-I NDV / Recrutement d'un Consultant individuel chargé de la formation en ARGIS pour le personnel de l'UGEP du PRO-MOGED	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Limited			20,000.00	0.00	Achévé	2023-04-12	2023-09-13	2023-04-17	2023-01-30	2023-05-08	2023-03-28	2023-06-12	2023-05-18	2023-12-09	2023-11-16
SN-PROMOGED-323144-CS-I NDV / Formation des utilisateurs de Mbeubeuss et du personnel de l'UGEP et du PMOGED sur les questions de l'hygiène, la Sécurité et la Santé au travail	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open - National			60,000.00	0.00	Achévé	2023-04-28	2022-12-15	2023-06-14	2023-08-29	2023-07-07	2023-10-27	2023-08-11	2023-12-27	2024-02-07	2024-05-02
SN-PROMOGED-323145-CS-I NDV / Formation du personnel de l'UGEP, des agents de l'UGEP et des micro-entrepreneurs de la décharge de Mbeubeuss sur les protocoles de premiers secours	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open - National			60,000.00	0.00	Achévé	2023-04-27	2022-12-15	2023-06-15	2023-08-29	2023-07-06	2023-11-23	2023-08-10	2024-01-26	2024-02-06	2024-12-13
SN-PROMOGED-323173-CS-I NDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour la revue à mi-parcours du PROMOGED	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Open - National			50,000.00	0.00	Achévé	2023-06-23	2023-01-16	2023-08-11	2023-05-02	2023-08-10	2023-07-05	2023-10-15	2023-09-14	2024-10-14	2024-07-19
SN-PROMOGED-262111-CS-I NDV / Recrutement d'un assistant en communication et en Community management du PROMOGED	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Open			40,000.00	0.00	Annulé	2023-01-30		2023-03-30		2023-04-10		2023-05-15		2023-11-11	
SN-PROMOGED-262730-CS-IN NDV / Recrutement d'un expert chargé de la mise à jour de la base de données des communes couvertes par le PROMOGED	IDA / V1600	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Selection of consultants by direct effects	Direct			100,000.00	0.00	Annulé	2019-01-29		2019-02-08				2019-04-14		2019-10-11	
SN-PROMOGED-180566-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel Expert en Gestion	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open			52,211.00	0.00	Annulé	2020-06-25	2020-08-06	2020-08-13	2021-02-17	2020-09-03		2020-10-08		2021-04-06	

SN-PROMOGEED-184360-CS-I NDV / Sélection d'un consultant Responsable de l'unité de environnementale	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open		70,307.00	0.00	Annulé	2020-07-16		2020-09-03	2020-09-24	2020-10-29	2021-04-27	
SN-PROMOGEED-226254-CS-I NDV / Sélection d'un consultant pour la mise en œuvre d'un mécanisme de gestion des plaintes	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Limited		30,000.00	0.00	Annulé	2021-10-13	2021-10-18		2021-11-08	2021-12-13	2022-06-11	
SN-PROMOGEED-338348-CS-I NDV / SÉLECTION D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LA FAMILIARISATION DES COMMUNES DU PLAN D'ACTION ET DE REINSTALLATION DU PROJET DE RESCRIPTION DE LA DÉCHARGE DE MIEUBOUS	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Limited		30,000.00	0.00	Résilié	2023-03-16	2023-12-08	2023-03-21	2023-03-08	2023-04-11	2023-11-20	2023-11-12
SN-PROMOGEED-386093-CS-I NDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du Plan de mobilisation des parties prenantes (PMPP) du PROMOGEED	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Limited		20,000.00	0.00	Annulé	2022-04-27	2022-02-23	2022-05-02	2022-05-23	2022-06-27	2022-12-24	
SN-PROMOGEED-178932-CS-OCES / Sélection d'un consultant individuel pour la réalisation d'une enquête annuelle (mesure des indicateurs de développement du Projet et enquête de perception)	IDA / V1600	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Open - National		30,000.00	0.00	Achévé	2023-03-22	2023-06-26	2023-05-10	2023-07-24	2023-05-31	2023-09-25	2023-07-05
SN-PROMOGEED-386550-CS-I NDV / Recrutement d'un Consultant individuel chargé de la contribution de la caractérisation des déchets solides à un niveau de la région du Dak	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Open - National		60,000.00	0.00	Annulé	2023-05-17	2023-06-23	2023-07-05	2023-07-26	2023-08-30	2024-02-26	
SN-PROMOGEED-178943-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel pour la mise en place et la sécurisation du site final et des autres sites annexes du PROMOGEED	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Limited		10,000.00	0.00	Annulé	2022-02-03		2022-02-08	2022-03-01	2022-04-05	2022-10-02	
SN-PROMOGEED-178951-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel pour l'élaboration de guide et supports pour la promotion de bonnes pratiques en gestion de déchets	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open		100,000.00	0.00	Annulé	2022-02-10		2022-03-31	2022-04-21	2022-05-26	2022-11-22	
SN-PROMOGEED-360819-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel expert français pour l'élaboration de plans intercommunaux des pôles, Saloum et centre	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Open - National		18,000.00	0.00	Annulé	2023-08-23	2023-07-25	2023-10-11		2023-11-01	2023-12-06	2024-06-03
SN-PROMOGEED-360835-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel Expert senior en gestion des déchets pour l'élaboration des plans intercommunaux pour les pôles 3, Abouli et Centre	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Limited		10,000.00	0.00	Annulé	2023-07-27		2023-08-01	2023-08-22	2023-09-26	2024-03-24	
SN-PROMOGEED-361253-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel pour l'élaboration du Plan de mobilisation des parties prenantes (PMPP) du PROMOGEED	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Open - National		90,000.00	0.00	Achévé	2023-09-22	2023-06-23	2023-11-10	2023-10-09	2023-12-01	2024-01-25	2024-01-05
SN-PROMOGEED-370221-CS-I NDV / Sélection et emploi d'un Consultant individuel pour le diagnostic social et la définition de la sociologie du milieu pour les Communes de 8 ambouli, Diammado, Salskot et pour les Moutons	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Open - National		40,000.00	0.00	Annulé	2023-09-13	2023-08-07	2023-11-01		2023-11-22	2023-12-27	2024-06-24
SN-PROMOGEED-336917-CS-I NDV / SÉLECTION D'UN CONSULTANT POUR LA PRISE EN CHARGE DE L'INCIDENCE DE LA CRÉATION DE LA SOUS-ESTION DES DÉCHETS SOLIDES ET LES ACCORDS DE FINANCEMENT DU PROMOGEED	IDA / 65530	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Direct - International	Sélection de consultants par entente directe	60,000.00	0.00	Annulé	2023-08-08		2023-08-18		2023-10-22	2024-04-19	
SN-PROMOGEED-392887-CS-I NDV / Sélection et emploi d'un consultant individuel pour la révision des plans d'aménagement de la forêt classée de Mbea et Salskotane	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open - National		70,000.00	0.00	Achévé	2024-04-17	2024-01-16	2024-06-05	2024-07-31	2024-06-26	2024-09-27	2024-07-31
SN-PROMOGEED-392888-CS-I NDV / Sélection et emploi d'un consultant individuel pour l'élaboration de la forêt classée de Salskotane	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open - National		60,000.00	0.00	Achévé	2024-04-15	2024-01-16	2024-06-03	2024-07-29	2024-06-24	2024-12-13	2024-07-29
SN-PROMOGEED-392889-CS-I NDV / Sélection et emploi d'un consultant individuel pour l'élaboration du plan d'implantation, de villes et de la sécurité des déchets de la décharge de Mbea	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open - National		180,000.00	0.00	Achévé	2024-04-23	2024-02-19	2024-06-11	2024-07-29	2024-07-02	2025-01-16	2024-08-06
SN-PROMOGEED-62008-CS-NDV / Sélection d'un consultant spécialiste en communication, marketing social et développement communautaire	/		A posteriori	Individual	Open		100,000.00	0.00	Annulé	2018-03-21		2018-05-31	2018-06-21	2018-07-26	2019-07-21	
SN-PROMOGEED-328465-CS-I NDV / Recrutement d'un formateur en alphabétisation fonctionnelle pour les bénéficiaires de la décharge de Mbea en sérienne	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Limited		20,000.00	0.00	Annulé	2023-01-18		2023-01-23	2023-02-13	2023-03-20	2023-09-16	
SN-PROMOGEED-339286-CS-I NDV / Recrutement d'un formateur en alphabétisation fonctionnelle pour les bénéficiaires de la décharge de Mbea en WOLOF pour Groupe n°1	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Limited		20,000.00	0.00	Annulé	2023-05-24		2023-05-29	2023-06-19	2023-07-24	2024-01-20	
SN-PROMOGEED-331006-CS-I NDV / Recrutement de formateurs en alphabétisation fonctionnelle pour les bénéficiaires de Mbea	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Limited		60,000.00	0.00	Annulé	2022-12-29		2023-01-03	2023-01-24	2023-02-28	2023-08-27	
SN-PROMOGEED-339300-CS-I NDV / Recrutement d'un formateur en alphabétisation fonctionnelle pour les bénéficiaires de la décharge de Mbea en WOLOF pour Groupe n°2	IDA / 65530	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Limited		20,000.00	0.00	Annulé	2023-05-30		2023-06-04	2023-06-25	2023-07-30	2024-01-26	
SN-PROMOGEED-338473-CS-I NDV / Recrutement d'un formateur en alphabétisation fonctionnelle pour les bénéficiaires de la décharge de Mbea en poular	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Limited		20,000.00	0.00	Annulé	2023-01-19		2023-01-24	2023-02-14	2023-03-21	2023-09-17	
SN-PROMOGEED-262115-CS-I NDV / Sélection d'un Consultant chargé de l'infographie du PROMOGEED	IDA / 65530	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Limited		6,000.00	0.00	Annulé	2022-01-31	2021-11-26	2022-02-05	2022-02-26	2022-04-02	2022-09-29	

SN-PROMOGEED-403884-CS-I NDV / Recrutement d'Expert en Gestion de Contrat pour l'a PROMOGEED	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Open - National		42,840.00	0.00	Annulé	2024-02-28		2024-04-17	2024-05-08	2024-06-12	2024-12-09				
SN-PROMOGEED-328478-CS-I NDV / Recrutement d'un Formateur en genre, VBG, leadership en faveur des collectivités locales de la décharge de MB indobé	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Limited - National		10,000.00	0.00	Annulé	2024-07-25		2024-07-30	2024-08-20	2024-09-24	2025-03-23				
SN-PROMOGEED-436180-CS-I NDV / Sélection et emploi d'un consultant chargé de réaliser une étude d'opportunité et au cas échéant de préparer les textes pour la création d'un Organe central de gestion des déchets solides	IDA / 65520	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Open - National		50,000.00	0.00	Achévé	2024-08-27	2024-07-22	2024-10-15	2024-11-19	2024-11-05	2025-01-27	2024-12-10	2025-03-06	2025-06-08	2026-04-27
SN-PROMOGEED-451483-CS-I NDV / recrutement d'un (e) Expert sénior spécialisé (e) Violences Basées sur le Genre et Vulnérabilité au sein de l'Unité de Gestion du Projet de Promotion de la Gestion Intégrée et de l'Economie des Déchets Solides au Sénégal	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Open - National		65,044.00	0.00	Annulé	2024-10-30	2024-09-24	2024-12-18		2025-01-08	2025-02-12		2025-08-11		
SN-PROMOGEED-475168-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel chargé d'accompagner la création d'ententes de coopération entre les Collectivités territoriales dans la Pôles NOBIS	IDA / 65520	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Open - National		32,000.00	0.00	Signé	2025-06-20	2025-03-14	2025-08-08	2025-10-14	2025-08-29	2025-11-25	2025-10-03	2025-11-24	2026-04-01	
SN-PROMOGEED-475169-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel chargé d'accompagner la création d'ententes de coopération entre les Collectivités territoriales dans la Pôles THIES	IDA / 65520	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Open - National		28,000.00	0.00	Signé	2025-06-25	2025-03-14	2025-08-13	2025-10-14	2025-09-03	2025-10-29	2025-10-08	2025-11-03	2026-04-06	
SN-PROMOGEED-475171-CS-I NDV / Sélection d'un consultant individuel chargé d'accompagner la création d'ententes de coopération entre les Collectivités territoriales dans la Pôles Casamance	IDA / 65520	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Open - National		30,000.00	0.00	Signé	2025-06-30	2025-03-14	2025-08-18	2025-10-14	2025-09-08	2025-10-29	2025-10-13	2025-11-19	2026-04-11	
SN-PROMOGEED-475184-CS-I NDV / SÉLECTION D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS EN GESTION DES DÉCHETS SOLIDES DES ACTEURS LOCAUX DES COMMUNES DU POLE THIES I	IDA / 65520	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Open - National		30,000.00	0.00	Signé	2025-06-18	2025-03-14	2025-08-06	2026-02-30	2025-08-27	2026-03-16	2025-10-01	2026-05-11	2026-03-30	
SN-PROMOGEED-475187-CS-I NDV / SÉLECTION D'UN FORMATEUR CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS EN GESTION DES DÉCHETS SOLIDES DES ACTEURS LOCAUX DES COMMUNES DU POLE THIES	IDA / 65520	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Open - National		30,000.00	0.00	Signé	2025-07-16	2025-03-14	2025-09-03	2026-02-30	2025-09-24	2026-03-16	2025-10-29	2026-04-22	2026-04-27	
SN-PROMOGEED-475190-CS-I NDV / SÉLECTION D'UN FORMATEUR CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS EN GESTION DES DÉCHETS SOLIDES DES ACTEURS LOCAUX DES COMMUNES DU POLE CASAM	IDA / 65520	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Open - National		30,000.00	0.00	Signé	2025-07-16	2025-03-14	2025-09-03	2026-02-30	2025-09-24	2026-04-16	2025-10-29	2026-04-28	2026-04-27	
SN-PROMOGEED-475193-CS-I NDV / LE RECRUTEMENT D'UN FORMATEUR CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS EN GESTION DES DÉCHETS SOLIDES ET GOUVERNANCE TERRITORIALE DES ACTEURS LOCAUX DES COMMUNES DU POLE DAMAR	IDA / 65520	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Open - National		30,000.00	0.00	Signé	2025-07-15	2025-03-14	2025-09-02	2026-02-30	2025-09-23	2026-03-16	2025-10-28	2026-05-04	2026-04-26	
SN-PROMOGEED-475194-CS-I NDV / SÉLECTION D'UN FORMATEUR CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS EN GESTION DES DÉCHETS SOLIDES DES ACTEURS LOCAUX DES COMMUNES DU POLE DAMAR	IDA / 65520	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Open - National		30,000.00	0.00	Annulé	2025-07-23	2025-03-14	2025-09-10		2025-10-01		2025-11-05		2026-05-04	
SN-PROMOGEED-475198-CS-I NDV / SÉLECTION D'UN FORMATEUR CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS EN GESTION DES DÉCHETS SOLIDES DES ACTEURS LOCAUX DES COMMUNES DU POLE DAMAR	IDA / 65520	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Open - National		30,000.00	0.00	Signé	2025-07-24	2025-03-14	2025-09-11	2026-02-30	2025-10-02	2026-03-16	2025-11-06	2026-04-13	2026-05-05	
SN-PROMOGEED-475201-CS-I NDV / SÉLECTION D'UN FORMATEUR CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS EN GESTION DES DÉCHETS SOLIDES ET GOUVERNANCE TERRITORIALE DES ACTEURS LOCAUX DES COMMUNES DU POLE II	IDA / 65520	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Open - National		30,000.00	0.00	Annulé	2025-07-29	2025-03-14	2025-09-16	2026-02-30	2025-10-07		2025-11-11		2026-05-10	
SN-PROMOGEED-475213-CS-I NDV / SÉLECTION D'UN FACILITATEUR POUR L'ANIMATION DES ACTEURS EN RENFORCEMENT DE CAPACITÉS DES ACTEURS LOCAUX DES COMMUNES DE KEUR MASSAR N ORD, SUD-ET MAJDA	IDA / 65520	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Open - National		12,000.00	0.00	Signé	2025-07-24	2025-03-14	2025-09-11	2026-02-30	2025-10-02	2026-03-16	2025-11-06	2026-05-11	2026-05-05	
SN-PROMOGEED-484787-CS-I NDV / SÉLECTION ET EMPLOI D'UN (E) CONSULTANT(E) INDIVIDUEL(S) SPECIALISTE EN VBG POUR LE SUIVI DES MESURES DE PREVENTION ET DE REPONSE AUX SACHS DANS LE CADRE DU PROJET DE RECEPTION DE LA DECHARGE	IDA / 65520	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Limited - National		60,000.00	0.00	Signé	2025-04-22	2026-02-25	2025-04-27	2025-05-20	2025-05-18	2025-07-21	2025-06-22	2025-11-03	2025-12-19	
SN-PROMOGEED-486620-CS-I NDV / Sélection d'un Consultant chargé de la Mise à jour des Manuels des Procédures du PROMOGEED	IDA / 65520	Project Implementation Support	A posteriori	Individual	Direct - National		8,000.00	0.00	Signé	2025-07-16	2025-06-18	2025-07-26	2025-11-04	2025-08-16	2026-01-12	2025-09-20	2026-01-12	2026-03-19	
SN-PROMOGEED-503941-CS-I NDV / Recrutement d'un consultant pour l'animation d'ateliers de partage et de définition des modalités d'accompagnement socioéconomique des communautés riveraines du CNDV Denny Yrassouf	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infrastructure and Services in Selected Agglomerations	A posteriori	Individual	Limited - National		4,200.00	0.00	Signé	2025-08-28	2025-07-28	2025-09-02	2025-07-30	2025-09-23	2025-10-29	2025-10-28	2026-01-19	2026-04-26	
SN-PROMOGEED-511168-CS-I NDV / Sélection et emploi d'un consultant individuel spécialisé en planification et gestion du développement urbain	IDA / 65520	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Limited - National		5,200.00	0.00	Annulé	2025-10-29	2025-09-25	2025-11-03		2025-11-24		2025-12-29		2026-06-27	
SN-PROMOGEED-515842-CS-I NDV / SÉLECTION ET EMPLOI D'UN PRESTATAIRE SPECIALISE EN ANIMATION SOCIALE	IDA / 65520	Strengthening Sector Governance and Institutional Capacity	A posteriori	Individual	Limited - National		11,800.00	0.00	Signé	2025-12-25	2025-12-19	2025-12-30	2026-10-31	2026-01-20	2025-12-30	2026-02-24	2026-01-15	2026-08-23	

SN-PROMOGEED-558407-CS-1 NDV / RECRUTEMENT D'UN F RECRUTEMENT SPECIALISE EN PLANIFICATION ET GESTION DU DEVELOPPEMENT URBAIN	IDA / 65520	Strengthening Sector Gover nance and Institutional Cap acity	A posteriori	Individual	Limited - National		11,800.00	0.00	Signé	2025-12-17	2025-12-19	2025-12-22	2025-10-22	2026-01-12	2026-01-10	2026-02-16	2026-01-15	2026-06-15	
SN-PROMOGEED-549748-CS-1 NDV / SELECTION ET EMPLOI D'UN CONSULTANT POUR LA FORMATION DU PERSONNEL DE L'UGP SUR LA REDACTIO N ADMINISTRATIVE	IDA / 65520	Project Implementation Sup port	A posteriori	Individual	Limited - National		3,350.00	0.00	En cours d'exéc ution	2026-05-11	2026-06-05	2026-05-16		2026-06-06		2026-07-11		2027-01-07	
SN-PROMOGEED-552930-CS-1 NDV / Recrutement d'un Con sultant individuel pour l'élab oration des décrets d'applica tion de la loi relative à la ges tion intégrée et durable des déchets solides	IDA / 65520	Strengthening Sector Gover nance and Institutional Cap acity	A posteriori	Individual	Limited - National		9,800.00	0.00	Signé	2026-06-02	2026-06-05	2026-06-07	2026-06-15	2026-06-28	2026-07-13	2026-08-02	2026-07-27	2027-01-29	
SN-PROMOGEED-554263-CS- CDS / SELECTION D'UN CONS ULTANT FACILITATEUR POUR LA POURSUITE DES CONSUL TATIONS COMMUNAUTAIRES ET VILLAGEOISES ET L'ANAL YSE SOCIOLOGIQUE DES PER CEPTIONS CIVIS DE SEN YOUSSEUF	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infra structure and Services in Sel ected Agglomerations	A posteriori	Individual	Direct - National		24,000.00	0.00	En cours d'exéc ution	2026-06-15	2026-06-05	2026-06-25		2026-07-16		2026-08-20		2027-02-16	
SN-PROMOGEED-564312-CS-1 NDV / Recrutement d'un Res ponsable de l'unité environ nementale au sein de l'unité de Secteur de Projets	IDA / 65520	Project Implementation Sup port	A posteriori	Individual	Open - National		70,307.00	0.00	En cours d'exéc ution	2026-07-27	2026-08-10	2026-10-08	2026-09-07	2026-11-09		2027-01-07		2027-10-12	
SN-PROMOGEED-565286-CS- CDS / Sélection d'un consult ant individuel spécialisé sér vir en passation des marchés	IDA / 65520	Project Implementation Sup port	A posteriori	Individual	Direct - National		92,000.00	0.00	Signé	2026-08-13	2026-07-24	2026-08-27	2026-07-29	2026-09-29	2026-08-11	2026-11-20	2026-08-19	2027-08-31	
SN-PROMOGEED-574432-CS-1 NDV / SELECTION D'UN FOR MATEUR CONSULTANT INDIV IDUEL POUR LE RENFORC EMENT DES CAPACITES EN GES TION DES DROITS SOCIAUX ET GOUVERNANCE TERRITO RIALES DES ACTEURS LOCAUX DES COMMUNES DU POLE N	IDA / 65520	Strengthening Sector Gover nance and Institutional Cap acity	A posteriori	Individual	Limited - National		30,000.00	0.00	En attente d'exéc ution	2026-10-06		2026-10-14		2026-11-13		2027-01-12		2027-10-15	
SN-PROMOGEED-576753-CS-1 NDV / Recrutement d'un (1) socio-économiste, chargé d e piloter les activités relatives à la restauration des moye ns de subsistance, à la recou vraison professionnelle, à l'in sertion économique et au sui vi des parcours des PAP et à l'offre d'accompagnement	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infra structure and Services in Sel ected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open - National		19,200.00	0.00	En attente d'exéc ution	2026-11-26		2027-02-12		2027-03-16		2027-05-10		2028-03-16	
SN-PROMOGEED-577762-CS-1 NDV / RECRUTEMENT D'UN F ACILITATEUR SOCIAL N°1 PO UR L'APPUY A LA MISE EN O UVRE DU PAR ET DU PRMS DE LA DECHARGE DE MBIEUREU SES	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infra structure and Services in Sel ected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open - National		14,400.00	0.00	En attente d'exéc ution	2026-11-12		2027-02-01		2027-03-03		2027-04-26		2028-02-03	
SN-PROMOGEED-577765-CS-1 NDV / RECRUTEMENT D'UN F ACILITATEUR SOCIAL N°2 PO UR L'APPUY A LA MISE EN O UVRE DU PAR ET DU PRMS DE LA DECHARGE DE MBIEUREU SES	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infra structure and Services in Sel ected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open - National		14,400.00	0.00	En attente d'exéc ution	2026-10-15		2027-01-04		2027-02-03		2027-03-30		2028-01-06	
SN-PROMOGEED-577768-CS-1 NDV / RECRUTEMENT D'UN F ACILITATEUR SOCIAL N°3 P OUR L'APPUY A LA MISE EN OUVRE DU PAR ET DU PRMS DE LA DECHARGE DE MBIEUR EUSES	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infra structure and Services in Sel ected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open - National		14,400.00	0.00	En attente d'exéc ution	2026-11-06		2027-01-27		2027-02-26		2027-04-21		2028-01-31	
SN-PROMOGEED-576755-CS-1 NDV / RECRUTEMENT D'UN E XPERT PAR JONIOR POUR LA POURSUITE DE LA MISE EN OUVRE DU PAR ET DU PRMS DE LA DECHARGE DE MBIEUR EUSES	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infra structure and Services in Sel ected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open - National		18,000.00	0.00	En attente d'exéc ution	2026-11-27		2027-02-16		2027-03-17		2027-05-11		2028-02-17	
SN-PROMOGEED-577773-CS-1 NDV / RECRUTEMENT D'UN F ACILITATEUR SOCIAL N°4 PO UR L'APPUY A LA MISE EN O UVRE DU PAR ET DU PRMS DE LA DECHARGE DE MBIEUREU SES	IDA / 65520	Improving Solid Waste Infra structure and Services in Sel ected Agglomerations	A posteriori	Individual	Open - National		14,400.00	0.00	En attente d'exéc ution	2026-11-04		2027-01-08		2027-02-09		2027-04-05		2028-01-12	