

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

I - Généralités

1.1. Information générale sur le projet

Pays: **République du Sénégal**

Emprunteur : **République du Sénégal**

Nom du Projet : **Projet Pilote de Bus à Haut Niveau de Service BRT**

Numéros du Don / Crédit : **6058-SN/ 6059- SN**

Montant du Don / crédit : **280 900 000 Euros**

Unité de Gestion du Projet :

1.2 Date d'approbation du plan de passation de marchés

Plan original : **lundi 10 avril 2017**

Révision 1 : **21/12/2017** Révision 2 :

1.3 Date de publication de l'avis général de passation de marchés :

1.4 Période couverte par le Plan de passation des marchés : 18 mois

1.5 Niveau de risque : Substantiel

II- passation de marché des biens et services courants

a- Tableau des seuils de passation et de contrôle des marchés

Nature des dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché \$EU	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
1. Travaux	AOI	≥ 10.000.000	Tous les contrats de plus \$10,000, 000 USD
	AON	< 10.000.000	Aucun
	Demande de cotation - au moins 3 offres	< 200.000	aucun
	Entente Directe	Pas de seuil	Tous les contrats de \$100, 000 USD et plus
2. Fournitures et services assimilés	AOI	≥ 1 000.000	Tous les contrats de \$2, 000,000 et plus
	AON	< 1000.000	Aucun
	Consultation de Fournisseurs locaux au moins 3 offres	< 100.000	Aucun
	Consultation de Fournisseurs locaux (véhicules et carburant)	< 500.000	aucun
	Entente directe	Pas de seuil	Tous les contrats de \$100, 000 USD et plus

b- TRAVAUX, FOURNITURES & SERVICES COURANTS

- Travaux

N°	Description du Marché	Montant estimatif (000\$.US)	Méthode de passation du marché	Pré ou post qualification	Examen préalable ou à posteriori	Date prévue pour l'ouverture des offres	Date prévue pour l'attribution (au plus tard)	Commentaires
Composante 1 : Mise en place du BRT								
01	Travaux d'aménagement de l'infrastructure BRT de Guédiawaye à la place Cabral environ 19 kms y compris la construction des infrastructures connexes (AGEROUTE)	262 000	AOI	Pré qualification	Priori	Février 2018	Septembre 2018	
02	Travaux d'aménagement et d'amélioration du maillage du réseau (voie de report de trafic, accès au dépôt, voie de détournement, de connexion et de rabattement) (AGEROUTE)	45 000	AOI	Oui	Priori	Mars 2018	Mai 2018	

- Fournitures

N°	Description du Marché	Montant estimatif (000 \$.US)	Méthode de passation du marché	Pré ou post qualification	Examen préalable ou à posteriori	Date prévue pour l'ouverture des offres	Date prévue pour l'attribution (au plus tard)	Commentaires
Composante 1 : Mise en place du BRT								
1	Acquisition et installation des équipements et des systèmes d'exploitation (Billettique et SAEIV....) (CETUD/AGERROUTE)	21 000	AOI	OUI	Priori	Juin 2018	Aout 2018	
Composante 3 : Renforcement des capacités et suivi du projet								
02	Acquisitions de véhicules (CETUD /AGERROUTE)	273	AON	NON	Post	Janvier 2018	Février 2018	

03	Acquisitions de Matériel informatique et de logiciels (CETUD/ AGEROUTE)	36	CFL	NON	Post	Janvier 2018	Février 2017	
04	Acquisitions de mobilier de bureaux (CETUD / AGEROUTE)	36	CFL	NON	Post	Janvier 2018	Février 2018	
05	Acquisition de Consommables et fourniture de Bureaux (CETUD / AGEROUTE)	15	CFL	NON	Post	Janvier 2018	Février 2018	
06	Assurance véhicules (CETUD)	8	CFL	NON	Post	Février 2018	Mars 2018	
07	Acquisition d'une station de mesure de la qualité de l'aire pour le corridor BRT (CETUD)	145	AON	NON	NON	Mai 2018	Juillet 2018	

III. Passation de marché des services de prestations intellectuelles

a- Tableau des seuils de passation et de contrôle des marchés

Nature de dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du contrat \$EU	Contrats soumis à examen préalable
---------------------------	--	-------------------------------------	---

Consultants Firms	SBQC1; SBQ2; SCM3; SBF4		Tous contrats de \$1,000,000 EU ou plus
	SQC5	< 200 000	Aucun
	Entente directe	Pas de seuil	Tous contrats de 100.000 \$ EU ou plus
Consultants Individuels	Consultant individuel (CI) ⁶ (AMI) ⁷	≥ 100.000	Tous contrats de 300.000 \$ EU ou plus
	Consultant individuel (CI) (3CV)	< 100.000	
	Entente directe	Pas de seuil	Tous contrats de 100.000 \$ EU ou plus
Tous les TDRs, quel que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable.			
Liste restreinte de consultants pour prestations de services, d'un coût estimatif inférieur à 300 000\$ US ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants			

-
- 1 Sélection Basée sur la Qualité et le Coût
 - 2 Sélection Basée sur la qualité du Consultant
 - 3 Sélection au coût minimum
 - 4 Sélection à Budget fixe
 - 5 Sélection basée sur les qualifications des consultants
 - 6 Consultant Individuel
 - 7 Avis à Manifestation d'Intérêt

b- PLAN DE PASSATION DE MARCHE DES SERVICES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

N°	Description	Méthode de sélection	Montant estimatif (000 \$.US)	Examen Préliminaire ou revue à posteriori par la Banque	Date prévue pour l'ouverture des offres	Date prévue pour l'attribution	Commentaires
Composante 1 : Mise en place du BRT							
1	Recrutement d'une Mission de supervision et suivi des travaux d'aménagement de l'infrastructure BRT (AGEROUTE)	SFQC	6 500	Priori	Janvier 2018	mai 2018	
2	Recrutement d'un bureau agréé pour le contrôle technique et des installations des équipements du BRT (AGEROUTE)	SFQC	400	Priori	Fév 2018	Juin 2018	
Composante 2 : Restructuration du réseau et aménagements urbains							
3	Etude approfondie pour le développement et la mise en place d'un système d'intégration tarifaire (CETUD)	SFQC	182	Post	février 2018	Juin 2018	
4	Supervision et suivi des travaux d'aménagements urbains (AGEROUTE)	SFQC	853	Priori	Fév. 2018	Mai 2018	
Composante 3 : Renforcement des capacités et suivi du projet							
5	Recrutement d'un coordonnateur du projet BRT (CETUD)	CI	60	Post	Octobre 2017	décembre 2017	
10	Recrutement de deux experts en suivi évaluation (CETUD/ AGEROUTE)	CI	60	Post	Octobre	décembre	

N°	Description	Méthode de sélection	Montant estimatif (000 \$.US)	Examen Préliminaire ou revue à posteriori par la Banque	Date prévue pour l'ouverture des offres	Date prévue pour l'attribution	Commentaires
					2017	2017	
11	Recrutement d'un spécialiste en passation des marchés (CETUD)	CI	60	Post	Octobre 2017	Décembre 2017	
12	Recrutement d'un Expert transport aménagement (CETUD)	CI	30	Post	juin 2018	Juillet 2018	
13	Recrutement d'un ingénieur circulation et sécurité routière (CETUD)	CI	30	Post	Mars 2018	Avril 2018	
14	Recrutement d'un économiste et planificateur des transports (CETUD)	CI	30	Post	Mars 2018	Avril 2017	
15	Recrutement d'un spécialiste marketing (CETUD)	CI	30	Post	Juin 2017	Juillet 2017	
16	Recrutement d'un ingénieur routier (CETUD)	CI	30	Post	Juin 2017	Juillet 2017	
17	Recrutement d'un expert en communication sociale(CETUD)	CI	30	Post	Juin 2017	Juillet 2017	
18	Recrutement d'un sociologue en appui au suivi des mesures d'accompagnement sociales (CETUD)	CI	54	Post	Janvier 2018	Février 2018	
19	Recrutement d'un chargé de la base de données (CETUD)	CI	28	Post	Janvier 2018	Février 2018	
20	Recrutement d'un agent administratif (CETUD)	CI	15	Post	Janvier 2018	Février 2018	
21	Recrutement d'un assistant en charge des dossiers des PAP (CETUD)	CI	15	Post	Janvier 2018	Février 2018	

PROCUREMENT PLAN
Senegal : Dakar Bus Rapid Transit Pilot Project

General Information

Country: Senegal Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-01-10
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2026-10-27
Project ID: P156186 GPN Date: 2018-04-06
Project Name: Dakar Bus Rapid Transit Pilot Project
Loan / Credit No: IDA / 60580, IDA / 60590, IDA / 73070
Executing Agency: CETUD

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
TOOI/17 / Travaux d'aménagement de l'infrastructure du BRT de Guédiawaye à la place Cabral environ 190m. Y compris la construction des infrastructures connexes	IDA / 60590	BRT infrastructure, fleet, and systems	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	Y			262,000,000.00	0.00	Annulé	2018-01-15		2018-04-02		2018-04-02		2018-01-20			2018-06-11		2018-07-11		2018-08-15		2020-04-12	
SN-CETUD-55546-CW-RFB / Travaux d'extension des locaux du siège du CETUD	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N			350,000.00	335,361.85	Signé					2018-06-15	2019-02-13	2018-06-20	2019-02-14			2018-07-25	2019-03-14	2018-08-10	2019-06-18	2018-08-30	2019-06-28	2019-03-15
SN-CETUD-55583-CW-RFB / Travaux de réalisation des infrastructures routières et des équipements connexes (Pôles d'échanges, Stations, Dépôts, Terminals, Systèmes d'Aide à l'Exploitation et d'Information aux Voyageurs (SAEV) et de Billetterie) du projet pilote Bus Rapid Transit	IDA / 60580	BRT infrastructure, fleet, and systems	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	Y			323,000,000.00	0.00	Annulé	2018-04-02		2018-06-18		2018-06-18		2018-04-07			2018-08-27		2018-09-26		2018-10-31		2021-10-15	
SN-CETUD-55602-CW-RFB / Travaux d'aménagement de voiries connexes au BRT (report de trafic, d'accès aux dépôts, voies de détournement)	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	N			23,000,000.00	0.00	Annulé					2019-03-04		2019-03-09			2019-04-23		2019-05-23		2019-06-27		2021-02-16	
SN-CETUD-133303-CW-RFQ / Travaux de curage, et de désenlèvement dans les communes de Grand-Yoff, grand-Dakar, Platte d'Oies/Grand-Médine	IDA / 60590	BRT infrastructure, fleet, and systems	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N			65,000.00	0.00	Annulé							2020-01-06							2020-02-12		2020-05-12	
SN-CETUD-71043-CW-RFQ / Aménagement d'un point d'information du BRT	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N			48,860.00	0.00	Annulé						2018-09-22	2019-09-24							2018-11-17		2019-01-16	
SN-CETUD-133870-CW-RFB / Construction et Réhabilitation d'Édifices Scolaires dans les 5 Départements de Dakar et Guédiawaye (en 2 lots)	IDA / 60590	BRT infrastructure, fleet, and systems	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N			328,000.00	0.00	Annulé				2019-10-15		2019-10-20			2019-11-21		2019-12-06		2019-12-31			2020-06-28	
SN-CETUD-133908-CW-RFQ / Réhabilitation d'Édifices Sportifs	IDA / 60590	BRT infrastructure, fleet, and systems	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N			81,000.00	0.00	Annulé						2020-04-20								2020-05-27		2020-08-25	
SN-CETUD-133304-CW-RFQ / Aménagement de pavés et espaces verts dans les communes de Pates D'Oie, Derdiké, Grand-Dakar, Grand-Yoff, Golf Sud	IDA / 60590	BRT infrastructure, fleet, and systems	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N			81,000.00	0.00	Annulé						2019-11-10							2019-12-17		2020-03-16		
SN-CETUD-165269-CW-RFQ / Travaux d'extension du marché de Grand Yoff	IDA / 60590	BRT infrastructure, fleet, and systems	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N			115,000.00	0.00	Annulé						2020-05-09							2020-06-23		2020-12-20		
SN-CETUD-342987-CW-RFB / Travaux de réalisation des gares routières de Goumass et Wakhinane dans le département de Guédiawaye	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N			1,458,900.00	0.00	En cours d'exécution				2023-08-20	2023-08-18	2023-08-25	2024-04-05			2023-10-06		2023-11-05		2023-12-10		2024-10-05	
SN-CETUD-342981-CW-RFB / Travaux de réhabilitation de gare et des parcelles assainies et d'aménagement d'aires de stationnement	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N			1,956,375.00	0.00	Signé				2023-12-12	2023-12-11	2023-12-17	2023-12-14			2024-01-28	2024-02-02	2024-03-13	2024-06-12	2024-04-17	2024-10-07	2024-10-14	
SN-CETUD-342968-CW-RFB / Travaux de réalisation de la gare routière de Petersen	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N			999,000.00	0.00	Annulé				2024-07-25	2024-07-30					2024-09-10		2024-10-10		2024-11-14		2025-05-13	
SN-CETUD-442779-CW-RFQ / Travaux de sécurisation d'aires de stationnement	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N			200,000.00	0.00	Signé						2024-10-20	2025-01-23							2024-12-15	2025-04-11	2025-02-13	
SN-CETUD-364619-CW-RFQ / Travaux d'aménagement d'espaces de travail pour les centres de carrières	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N			24,000.00	0.00	En cours d'exécution						2024-09-07	2024-12-05							2024-11-02		2025-01-01	
SN-CETUD-404459-CW-RFQ / Construction d'un bâtiment administratif dans le cadre du BRT	IDA / 60590	BRT infrastructure, fleet, and systems	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N			300,000.00	0.00	Signé						2024-10-05	2024-11-26							2024-11-30	2025-02-28	2025-05-29	
SN-CETUD-426987-CW-RFQ / Travaux de peinture de salles de classe au lycée des parcelles assainies de Dakar	IDA / 73070	BRT infrastructure, fleet, and systems	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N			50,000.00	0.00	Signé						2024-09-21	2024-08-29							2024-11-16	2024-10-02	2024-12-31	
SN-CETUD-507483-CW-RFB / Travaux d'aménagement complémentaire sur le corridor BRT	IDA / 73070	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N			529,000.00	0.00	En cours d'exécution				2025-09-19	2025-10-06	2025-09-24	2025-10-17			2025-11-05		2025-12-05		2026-01-09		2026-07-08	

[illegible]

Awards																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
F002/I7 / Acquisition de matériels de transport pour l'unité d'exécution du projet	IDA / 60580	Capacity building and project management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	273,000.00	0.00	Annulé						2018-01-14		2018-01-19				2018-02-19		2018-03-05		2018-04-09		2018-05-02	
F004/I7 / Acquisition de matériels informatiques et de logiciels pour le CETUD et l'AGER QUITE	IDA / 60580	Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	36,000.00	0.00	Annulé								2018-02-07								2018-03-13		2018-03-30	
F005/I7 / Acquisition d'une station de mesure de la qualité de l'air sur le corridor du BRT	IDA / 60580	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	258,000.00	0.00	Annulé						2018-06-04		2018-06-09				2018-07-21		2018-08-06		2018-09-04		2018-12-24	
SN-CETUD-55439-GO-RFQ / Acquisition de matériels et mobiliers de bureau	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	81,433.00	69,874.50	Achévé								2018-04-16	2018-05-16							2018-05-24	2018-07-03	2018-06-15	2018-10-09
SN-CETUD-55445-GO-RFB / Acquisition de véhicules et motos	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	251,466.00	167,077.86	Achévé						2018-04-05	2018-07-13	2018-04-25	2018-07-13			2018-05-30	2018-08-17	2018-06-14		2018-07-10	2019-11-09	2018-08-01	2019-11-19
SN-CETUD-55446-GO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	48,860.00	28,607.79	Achévé								2018-04-07	2018-05-16							2018-05-15	2018-08-07	2018-05-30	2018-11-08
SN-CETUD-61510-GO-RFB / Acquisition de matériels informatiques et logiciels	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	195,440.00	144,199.82	Achévé						2018-05-18	2018-06-26	2018-05-23	2018-07-13			2018-06-27	2018-07-27	2018-07-17	2018-08-17	2018-08-11	2018-11-03	2018-08-31	2019-10-10
SN-CETUD-71038-GO-RFQ / Equipements du point d'information du BRT	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	24,430.00	103,002.11	Signé								2018-10-15	2021-09-01							2018-12-10	2021-12-04	2019-01-09	
SN-CETUD-95259-GO-RFB / Acquisition de matériel de copages de trafic routier	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	N	114,000.00	74,440.44	Achévé						2019-01-21	2019-10-23	2019-01-31	2019-04-30			2019-03-17	2019-06-14	2019-04-01	2019-07-18	2019-04-26	2019-09-10	2019-10-13	2020-02-23
SN-CETUD-102659-GO-RFQ / Acquisition de fourniture de bureau pour le CETUD et le BRT	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	33,000.00	26,234.87	Achévé								2019-03-05	2019-06-04							2019-04-03	2019-07-25	2019-04-18	2019-09-15
SN-CETUD-102134-GO-RFB / Acquisition de matériels informatiques et logiciels	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	133,550.00	159,726.28	Signé						2019-04-15	2019-08-09	2019-04-20				2019-09-12	2019-09-29	2019-10-03	2019-07-23	2019-12-07	2019-09-06	2020-07-14	
SN-CETUD-102142-GO-RFQ / Acquisition de consommables informatiques (en 6 lots)	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	49,000.00	60,590.10	Signé								2019-04-10	2019-07-12							2019-05-09	2019-11-24	2019-05-24	2020-01-16
SN-CETUD-133306-GO-RFQ / Acquisition de matériels médicaux	IDA / 60580	BRT infrastructure, fleet, and systems	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	65,000.00	60,885.61	Signé								2020-04-18	2020-08-12							2020-05-25	2020-11-26	2020-07-24	
SN-CETUD-133282-GO-RFB / Acquisition de matériels informatiques et mobiliers de bureau	IDA / 60590	BRT infrastructure, fleet, and systems	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	113,000.00	202,537.19	Achévé						2020-04-15	2020-06-03	2020-04-20	2020-06-04			2020-05-22	2020-07-10	2020-06-06	2020-11-04	2020-07-01	2021-03-06	2020-08-30	2021-08-17
SN-CETUD-101488-GO-RFB / Acquisition d'une station de mesure de la pollution de l'air	IDA / 60590	BRT infrastructure, fleet, and systems	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	N	350,000.00	374,939.38	Signé						2020-01-20	2020-01-20	2020-01-24	2020-01-28			2020-03-10	2020-03-18	2020-03-30	2020-04-30	2020-04-24	2020-12-18	2020-07-23	
SN-CETUD-163751-GO-RFQ / Acquisitions de matériels de climatisation	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	11,500.00	8,797.09	Achévé								2020-03-28	2020-03-17							2020-05-12	2020-05-31	2020-05-27	2020-07-12

SN-CETUD-133286-GO-RFB / Acquisition d'équipements et de matériels de transformation des produits locaux (mini pâtisserie, moulin, matériel de transformation, matériel de savon et emballage)	IDA / 60590	BRT infrastructure, fleet, and systems	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		102,000.00	0.00	Annulé							2020-04-06		2020-04-11					2020-05-13		2020-05-28		2020-06-17		2020-08-16	
SN-CETUD-133293-GO-RFO / Acquisition de matériels de sérigraphie	IDA / 60590	BRT infrastructure, fleet, and systems	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		20,000.00	0.00	Annulé									2020-04-18								2020-05-25		2020-06-24		
SN-CETUD-133296-GO-RFO / Acquisition de Logistiques événementiels (Sonorisation, bâches, chaises)	IDA / 60590	BRT infrastructure, fleet, and systems	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		63,000.00	0.00	Annulé									2019-11-23								2019-12-30		2020-01-29		
SN-CETUD-133275-GO-RFO / Acquisition de produits d'entretien	IDA / 60590	BRT infrastructure, fleet, and systems	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		33,000.00	0.00	Annulé									2020-04-06								2020-05-09		2020-06-08		
SN-CETUD-133278-GO-RFB / Acquisition de matériels de nettoyage et de produits d'entretien en deux lots	IDA / 60590	BRT infrastructure, fleet, and systems	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		140,000.00	171,698.70	Signé							2020-05-04	2020-07-24	2020-05-09					2020-06-10	2020-09-11	2020-06-25	2020-12-07	2020-07-15	2021-04-20	2020-08-14	2021-07-05
SN-CETUD-165266-GO-RFB / Acquisition de kits scolaire	IDA / 60590	BRT infrastructure, fleet, and systems	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		106,000.00	88,559.95	Signé							2020-04-15	2020-07-10	2020-04-20					2020-04-23	2020-08-13	2020-05-13	2020-09-03	2020-06-22	2020-12-17	2020-07-22	
SN-CETUD-166819-GO-RFO / Aménagement du rez de chaussée de l'annexe CETUD, pour la maison d'information du BRT	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		10,000.00	13,846.11	Achévé									2020-04-10	2020-08-31						2020-05-25	2020-11-02	2020-06-24	2021-01-09		
SN-CETUD-172040-GO-RFO / Acquisition de matériels de câblages de données de trafic	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		42,000.00	19,739.24	Signé									2020-05-22	2020-06-25						2020-07-02	2021-01-03	2020-08-31			
SN-CETUD-181966-GO-DIR / Acquisition de fourniture de bureau pour le CETUD et le BRT	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		N		25,290.00	22,663.89	Signé							2020-07-07	2020-07-01	2020-07-12	2020-07-06						2020-07-27	2020-08-06	2020-08-06			
SN-CETUD-183058-GO-RFB / Acquisition de matériels informatiques et logiciels	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		134,394.00	96,339.32	Signé							2020-08-02	2020-12-28	2020-08-07					2020-09-06	2021-02-02	2020-09-26	2021-02-17	2020-10-31	2021-05-07	2020-12-15	
SN-CETUD-183344-GO-RFO / Acquisition de consommables et accessoires informatiques	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		45,603.00	10,757.13	Signé									2020-08-05	2020-09-17						2020-08-30	2021-03-24	2022-08-30			
SN-CETUD-185865-GO-RFO / Conception, fourniture et installation de six (6) kiosques d'information le long du corridor du BRT	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		86,482.00	79,049.08	Signé									2020-08-19	2020-09-08						2020-09-20	2020-10-27	2020-12-19			
SN-CETUD-209767-GO-RFO / Acquisition d'un groupe électrogène de 150 KVA	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		40,717.00	39,099.60	Signé									2020-12-30	2021-11-12						2021-02-08	2022-01-24	2021-02-23			
SN-CETUD-61519-GO-RFO / Acquisition de carburant pour le projet	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		90,275.00	0.00	Annulé									2018-06-04							2018-07-16		2019-07-16			
SN-CETUD-212413-GO-RFB / Acquisition de matériels et mobiliers de bureaux	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		105,863.00	100,342.31	Signé							2021-01-19	2021-03-01	2021-01-24					2021-02-28	2021-03-30	2021-03-30	2021-05-13	2021-04-29	2021-06-06	2021-05-29	
SN-CETUD-133287-GO-RFO / Acquisition d'équipements sportifs	IDA / 60590	BRT infrastructure, fleet, and systems	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		57,000.00	0.00	Annulé									2020-05-19	2020-09-16						2020-06-25		2020-07-25			
SN-CETUD-133272-GO-RFO / Acquisition de Fournitures et de Kits scolaires	IDA / 60590	BRT infrastructure, fleet, and systems	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		87,000.00	0.00	Annulé									2019-09-24							2019-10-31		2019-11-30			
SN-CETUD-192633-GO-RFO / Acquisition de véhicules	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		146,580.00	154,827.84	Achévé									2021-07-20	2021-09-17						2021-09-03	2021-10-26	2021-10-03	2021-12-19		
SN-CETUD-241310-GO-RFO / Acquisition de matériels de câblages de données de trafic 03 lots distincts	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		21,173.00	10,798.83	Signé									2021-07-20	2021-09-06						2021-09-02	2021-12-25	2021-11-21			
SN-CETUD-271140-GO-RFO / Acquisition de matériels de gestion de la circulation pour la Police Nationale et la Gendarmerie	IDA / 60580	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		84,900.00	36,745.61	Signé									2022-05-10	2022-05-25						2022-07-05	2022-09-25	2023-01-01			
SN-CETUD-282516-GO-RFO / Acquisition de consommables et accessoires informatiques	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		15,000.00	11,542.06	Signé									2022-04-04	2022-03-16						2022-05-30	2022-05-13	2022-11-26			
SN-CETUD-288028-GO-RFO / Acquisition et installation d'un système de Téléphonie IP	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		33,500.00	28,217.84	Signé									2022-05-10	2022-06-10						2022-07-05	2022-09-10	2023-01-01			
SN-CETUD-267705-GO-RFB / Acquisition de matériels informatiques et logiciels	IDA / 60580	Capacity building and project management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		192,000.00	0.00	Annulé							2022-04-05		2022-04-10				2022-05-22		2022-06-21		2022-07-26		2023-01-22		
SN-CETUD-299377-GO-RFO / Acquisition de matériels informatiques et logiciels	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		95,000.00	87,735.41	Signé									2022-06-22	2022-06-23						2022-08-17	2022-09-03	2023-02-13	2022-09-29		
SN-CETUD-183350-GO-RFO / Acquisition de matériel et câblage du réseau informatique du CETUD.	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		48,860.00	0.00	Annulé									2020-08-20							2020-09-07		2020-09-28			
SN-CETUD-233271-GO-RFB / Conception et fourniture de supports et objets de communication du projet BRT	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		120,510.00	0.00	Signé							2023-01-20	2022-10-24	2023-01-25	2023-07-14				2023-03-01	2022-11-30	2023-03-31	2022-12-05	2023-05-15	2023-02-20	2024-05-14	

SN-CETUD-323542-NC-RFQ / Acquisition de supports de communication sur la sécurité routière	IDA / 60590	Road Safety	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		90,169.00	0.00	Signé								2023-01-15	2023-02-24							2023-03-12	2023-04-03	2023-09-08	
SN-CETUD-342989-GO-RFB / Acquisition de quatorze (14) conteneurs aménagés à usage de bureaux au niveau des terminus	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		235,045.00	0.00	Signé			2023-04-24	2023-05-15	2023-04-29	2023-05-23			2023-06-10	2023-06-23	2023-07-10	2023-06-27			2023-08-14	2023-10-20	2024-02-10		
SN-CETUD-347841-GO-RFQ / Acquisition de matériel informatique et logiciels	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		31,400.00	0.00	Signé									2023-04-15	2023-06-21						2023-06-10	2023-08-07	2023-12-07	
SN-CETUD-356327-GO-RFQ / Acquisition de consommables et accessoires informatiques	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		33,100.00	0.00	Signé									2023-05-22	2023-05-31						2023-07-17	2023-08-07	2024-01-13	
SN-CETUD-332064-GO-RFQ / Acquisition d'écrans digitaux verticaux et de système Visio conférence pour la maison de la mobilité	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		9,000.00	0.00	Signé									2023-05-01	2023-04-25						2023-06-26	2023-06-16	2023-12-23	
SN-CETUD-364599-GO-RFB / Acquisition de matériel et logiciel en Transport et Mobilité pour le programme du Master interuniversitaire en Transport et Mobilité Numérique (MITMN)	IDA / 73070	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		79,100.00	0.00	Signé			2023-08-15	2023-08-21	2023-08-20	2023-09-06			2023-10-01	2023-09-25	2023-10-31	2023-10-20			2023-12-05	2024-01-31	2024-06-02		
SN-CETUD-364616-GO-RFB / Acquisition de matériel informatique et télécommunications pour le programme du Master MITMN et les centres de carrières	IDA / 73070	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		315,000.00	0.00	Achevé			2023-08-24	2023-12-01	2023-08-29	2023-09-06			2023-10-10	2024-01-09	2023-11-09	2024-01-19			2023-12-14	2024-05-17	2024-06-11	2024-12-31	
SN-CETUD-361266-GO-RFB / Fourniture et pose d'abris de forces de l'ordre pour la surveillance corridor BRT	IDA / 60590	Road Safety	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		249,600.00	0.00	Signé			2024-03-08	2024-05-24	2024-03-13	2024-07-26			2024-04-24	2024-06-28	2024-05-24	2024-07-24			2024-06-28	2024-11-15	2024-12-25		
SN-CETUD-361022-GO-RFB / Fourniture et pose de signalétique pour la mise en œuvre du plan de circulation et du stationnement autour du BRT	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		999,000.00	0.00	En cours d'exécution			2024-02-20	2023-11-20	2024-02-25	2023-12-27			2024-04-07	2024-01-23	2024-05-07	2024-06-26			2024-06-11		2024-12-08		
SN-CETUD-386669-GO-RFQ / Conception et fourniture de supports de communication et goodies pour l'inauguration du BRT	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		96,120.00	0.00	Signé						2023-12-16	2023-11-30							2024-02-10	2023-12-21	2024-04-10			
SN-CETUD-270703-GO-RFB / Acquisition d'équipement de sécurité spécialisé y compris la formation des agents du centre routier	IDA / 60580	Road Safety	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		245,225.00	0.00	Signé			2024-05-10	2024-04-03	2024-05-15	2024-04-05			2024-06-26	2024-05-14	2024-07-26	2024-06-07			2024-08-30	2024-08-17	2025-02-26		
SN-CETUD-427006-GO-RFB / Acquisition de véhicules de ferronnerie et d'équipements roulants de gestion des déchets	IDA / 73070	BRT infrastructure, fleet, and systems	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		817,500.00	0.00	En cours d'exécution			2024-06-20	2024-07-26	2024-06-25	2024-10-16			2024-08-06		2024-09-05				2024-10-10		2024-12-09		
SN-CETUD-426980-GO-RFQ / Conception et production de supports de communication pour la formation des forces de l'ordre sur la sécurité routière du BRT	IDA / 60580	Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		24,500.00	0.00	Signé						2024-07-03	2024-05-16							2024-08-28	2024-06-15	2024-09-27			
SN-CETUD-431576-GO-RFQ / Acquisition de consommables et accessoires informatiques en 2 lots	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		33,000.00	0.00	Signé						2024-07-02	2024-06-26							2024-08-11	2024-11-19	2024-09-10			
SN-CETUD-431581-GO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques et de logiciels en 2 lots	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		90,500.00	0.00	En cours d'exécution						2024-07-05	2025-09-26							2024-08-05		2024-09-04			
SN-CETUD-361035-GO-RFB / Fourniture d'équipements en appui aux collectivités territoriales pour la gestion des déchets pour les populations riveraines le long du corridor BRT	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		416,250.00	0.00	Signé			2024-07-10	2024-07-15	2024-07-15	2024-08-08			2024-08-26	2024-08-20	2024-09-25	2024-09-19			2024-10-30	2025-01-20	2024-12-29		
SN-CETUD-435600-GO-RFQ / Acquisition de deux (02) motos pour le CETUD	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		16,310.00	0.00	Signé						2024-08-04	2024-08-01							2024-09-29	2024-09-24	2024-11-28			
SN-CETUD-364617-GO-RFQ / Acquisition de matériel et mobiliers de bureau pour les centres de carrières	IDA / 73070	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		24,000.00	0.00	En cours d'exécution						2024-09-25								2024-11-20		2024-12-20			
SN-CETUD-398469-GO-RFQ / Fourniture et pose de clôture grillagée sur les espaces à ménager par le BRT	IDA / 60590	BRT infrastructure, fleet, and systems	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		73,000.00	0.00	Annulé						2024-09-25								2024-11-20		2025-01-19			
SN-CETUD-461132-GO-RFB / Fourniture et pose de fenêtres pour les salles de classe au lycée LPA	IDA / 60590	BRT infrastructure, fleet, and systems	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		35,000.00	0.00	En cours d'exécution						2025-03-31	2025-04-14							2025-05-15		2025-06-29			
SN-CETUD-481421-GO-RFQ / Acquisition de consommables et accessoires informatiques (gestion 2025)	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		23,000.00	0.00	En cours d'exécution						2025-04-06	2025-05-06							2025-06-01		2025-07-01			
SN-CETUD-443076-GO-DIR / Conception de carte interopérable de transports en commun	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International		N		210,000.00	0.00	En attente d'exécution			2025-12-10		2025-12-15									2026-01-19		2026-07-18			
SN-CETUD-474418-GO-RFQ / Acquisitions de matériel médical pour les structures de santé	IDA / 60590	BRT infrastructure, fleet, and systems	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		47,000.00	0.00	Annulé						2026-03-10								2026-05-05		2026-06-19			

NON CONSULTING SERVICES																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report	Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation			Bidding Documents Issued			Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual		Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
5901/37 / Service d'assurance des véhicules acquis dans le cadre du projet.	IDA / 60580	Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	8,000.00	0.00	Annulé							2018-01-27									2018-03-24		2019-03-24	
SN-CETUD-55527-NC-RFQ / Gardiennage des Locaux du BRT	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	9,772.00	10,792.51	Signé							2018-05-10		2018-05-24							2018-06-06	2018-06-19	2019-06-05	
SN-CETUD-61517-NC-RFQ / Service de nettoyage et d'entretien des espaces verts du BRT	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	8,958.00	8,428.02	Signé							2018-06-02		2018-05-30							2018-07-14	2018-07-06	2019-07-14	
SN-CETUD-61520-NC-RFQ / Câblage informatique et interconnexion des locaux du BRT et du CETUD.	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	16,287.00	30,153.21	Signé							2018-05-30		2020-01-23							2018-07-06	2020-08-08	2018-09-04	

Page 6

[illegible]

CONSULTING FIRMS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
C 008/17 / Supervision et suivi des travaux d'aménagement urbains	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		853,000.00	0.00	Annulé	2018-01-21		2018-02-11		2018-03-01				2018-03-31		2018-04-30		2018-06-04		2018-07-09		2020-07-08	
C001/17 / Mission de supervision et de suivi des travaux d'aménagement de l'infrastructure BRT	IDA / 60590	BRT infrastructure, fleet, and systems	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		6,500,000.00	0.00	Annulé	2018-01-15		2018-02-05		2018-03-21				2018-04-18		2018-05-18		2018-06-22		2018-07-27		2020-03-31	
SN-CETUD-55682-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour le développement d'un modèle de transport multimodal intégré au CETUD	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		400,000.00	497,506.02	Signé	2018-04-10	2018-05-24	2018-04-24	2018-06-11	2018-06-03	2018-11-21			2018-07-03	2019-01-10	2018-07-23	2019-01-18	2018-09-01	2019-03-25	2018-10-11	2019-06-23	2019-06-08	
SN-CETUD-55690-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour la mise en place d'un système informatisé de suivi-évaluation et d'information managériale	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		150,000.00	56,793.49	Signé	2018-04-09	2018-04-24	2018-04-23	2018-07-23	2018-06-02	2018-11-21			2018-07-02	2018-12-28	2018-07-22	2019-01-18	2018-08-31	2019-02-06	2018-10-10	2019-04-23	2018-12-09	
SN-CETUD-55689-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour l'assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO)	IDA / 60590	Capacity building and project management	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,850,000.00	2,796,906.15	Signé	2018-04-02	2018-10-03	2018-04-16	2019-01-25	2018-05-26	2019-09-24			2018-06-25	2019-11-12	2018-07-15	2020-01-09	2018-08-24	2020-11-13	2018-10-03	2020-12-03	2021-09-17	
SN-CETUD-55665-CS-QCBS / Supervision des travaux du projet pilote de Bus Rapid Transit (BRT) à Dakar	IDA / 60590	BRT infrastructure, fleet, and systems	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		8,000,000.00	0.00	Annulé	2018-04-02		2018-04-16		2018-05-15				2018-06-29		2018-07-19		2018-08-28		2018-10-11		2021-09-25	
SN-CETUD-55676-CS-QCBS / Surveillance des travaux d'aménagement connexes au BRT	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,000,000.00	0.00	Annulé	2019-03-15		2019-03-29		2019-05-08				2019-06-07		2019-06-27		2019-08-06		2019-09-16		2021-09-05	
SN-CETUD-55659-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau agréé pour le Contrôle technique des infrastructures (ponts, stations, chaussée en béton) et des installations des équipements du BRT	IDA / 60590	BRT infrastructure, fleet, and systems	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		500,000.00	0.00	Annulé	2018-04-05		2018-04-19		2018-05-24				2018-06-23		2018-07-13		2018-08-22		2018-10-05		2021-09-19	
SN-CETUD-71475-CS-QCBS / Sélection d'un maître d'œuvre en charge du suivi, du contrôle et de la surveillance des travaux d'extension du siège du CETUD	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		32,570.00	50,594.83	Signé	2019-01-08	2019-01-16	2019-01-23	2019-04-08	2019-02-21	2019-05-22							2019-04-07	2019-07-08	2019-05-12	2019-09-11	2020-08-23	

SN-CETUD-90358-CS-QCBS / Etude de restructuration globale du réseau de transports en commun de Dakar y compris son système de rabattement et d'intégration tarifaire	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,200,000.00	2,326,022.24	Signé	2017-09-21		2017-10-01	2018-03-15			2018-05-07	2018-06-04	2018-10-07	2019-02-05	2018-10-12	2019-02-28	2018-10-18		
SN-CETUD-94872-CS-QCBS / Sélection d'un consultant pour l'élaboration d'un schéma institutionnel et organisationnel de gestion de la circulation et du stationnement dans la région de Dakar	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		83,000.00	149,871.37	Signé	2019-01-17	2019-02-06	2019-02-04	2019-02-20	2019-04-01	2019-03-28	2019-05-02	2019-05-14	2019-05-13	2019-05-28	2019-06-17	2019-06-26	2019-07-22	2019-12-23	2020-03-30
SN-CETUD-95278-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour l'étude de circulation et de stationnement sur la zone d'influence du BRT	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		800,000.00	1,175,634.52	Signé	2019-02-04	2019-02-06	2019-02-18	2019-03-04	2019-03-20	2019-07-26	2019-04-21	2019-09-12	2019-05-06	2019-10-03	2019-06-05	2019-11-07	2019-07-05	2020-05-23	2020-10-29
SN-CETUD-94890-CS-QCBS / Sélection d'un consultant pour une étude sur la logistique urbaine	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		122,000.00	297,574.81	Signé	2019-02-04	2019-02-18	2019-02-19	2019-03-15	2019-03-21	2019-04-30				2019-04-20	2019-10-31	2019-05-10	2020-01-11	2020-02-17	
SN-CETUD-102666-CS-COS / Sélection d'un consultant pour la réalisation d'un système d'information sur les transports urbains	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		130,000.00	273,611.25	Signé	2019-03-21	2019-03-20	2019-04-11	2019-05-22	2019-05-31	2019-09-30				2019-06-20	2019-12-06	2019-07-20	2020-07-25	2020-01-16	
SN-CETUD-55680-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour l'étude de circulation et de stationnement sur la zone d'influence du BRT	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		400,000.00	0.00	Annulé	2018-04-02	2018-04-17	2018-04-16		2018-05-26		2018-06-25	2018-07-15		2018-08-24		2018-10-03		2019-05-31	
SN-CETUD-166694-CS-QCBS / Etude sur les Externalités Négatives du Transport	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		91,000.00	0.00	Annulé	2020-04-30	2020-05-09	2020-05-20		2020-06-20		2020-07-20	2020-08-14		2020-09-18		2020-10-28		2021-09-01	
SN-CETUD-180279-CS-QCBS / Etude sur les externalités négatives du transport à Dakar	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		400,000.00	422,077.02	Signé	2020-06-23	2020-07-29	2020-07-07	2020-06-23	2020-08-20	2020-09-28	2020-09-19	2020-12-17	2020-10-19	2021-01-06	2020-11-28	2021-06-16	2021-01-11	2021-09-10	2021-11-15
SN-CETUD-166705-CS-QCBS / Etude de Conception TOD Pétersen	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		114,000.00	0.00	Annulé	2020-05-15		2020-06-04		2020-07-19		2020-08-18	2020-09-12		2020-10-17		2020-11-26		2021-06-21	
SN-CETUD-194734-CS-COS / Sélection d'un cabinet de recrutement pour le CETUD	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		32,573.00	0.00	Annulé	2020-10-02	2020-12-17	2020-10-17		2020-11-08				2020-12-08			2020-12-23		2021-12-23	
SN-CETUD-282425-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant la mise en place d'un schéma directeur de système d'information	IDA / 60580	Capacity building and project management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		57,400.00	0.00	Signé	2022-06-06	2022-05-23	2022-06-27	2022-06-15	2022-08-10	2022-10-23	2022-09-07	2022-12-20	2022-10-07	2023-02-13	2022-11-11	2023-04-03	2022-12-16	2023-09-15	2023-12-16
SN-CETUD-240318-CS-COS / Formation des administrateurs du CETUD	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		19,218.00	0.00	Annulé	2021-07-08	2021-07-28	2021-07-29		2021-08-23					2021-09-02		2021-09-22		2021-09-24	
SN-CETUD-166742-CS-COS / Numérisation et Cartographie du Réseau de Transport Urbain	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		49,000.00	0.00	Annulé	2020-04-30	2020-08-28	2020-05-20		2020-07-03	2020-10-21				2020-08-02		2020-09-11		2020-12-10	
SN-CETUD-270705-CS-QCBS / Sélection de cabinets pour la réalisation de campagnes d'ETC	IDA / 60580	Road Safety	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		147,135.00	0.00	Signé	2022-06-01	2022-05-30	2022-07-12	2022-07-29	2022-08-25	2022-09-30	2022-09-22	2022-11-03	2022-10-22	2022-11-28	2022-11-26	2022-12-16	2022-12-31	2023-01-23	2023-12-31
SN-CETUD-316839-CS-COS / Sélection d'un cabinet pour le développement et la maintenance d'un système de cartographie et d'analyse des données d'accidents et formation des agents	IDA / 60590	Road Safety	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		15,300.00	0.00	Signé	2022-11-10	2023-03-22	2022-12-01	2023-08-25	2023-01-14	2023-11-07				2023-02-13	2023-12-12	2023-03-20	2024-07-12	2023-09-16	
SN-CETUD-270706-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour la réalisation de l'audit de sécurité routière avant exploitation	IDA / 60580	Road Safety	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		163,483.00	0.00	Signé	2023-02-06	2022-12-27	2023-02-27	2023-02-23	2023-04-12	2023-04-12	2023-05-10	2023-05-09	2023-06-09	2023-05-25	2023-07-14	2023-06-16	2023-08-18	2023-09-15	2024-08-17
SN-CETUD-316843-CS-COS / Sélection de cabinets pour la création et l'animation d'une plateforme sur la sécurité routière pour les établissements scolaires	IDA / 60590	Road Safety	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		22,900.00	0.00	Annulé	2023-01-16	2023-04-07	2023-02-06		2023-03-22					2023-04-21		2023-05-26		2023-09-23	
SN-CETUD-282512-CS-QCBS / Etude portant sur la gestion opérationnelle de la circulation autour du BRT et les modalités d'occupation de ses dépendances	IDA / 60580	Road Safety	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		217,433.00	0.00	Annulé	2022-06-07	2022-05-23	2022-06-28		2022-08-11		2022-09-08	2022-10-08		2022-11-12		2022-12-17		2023-12-17	
SN-CETUD-340374-CS-QCBS / Etude de faisabilité pour gestion intégrée des aménagements, de l'espace public urbain et des dépendances de la voirie autour du BRT	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		350,000.00	0.00	Signé	2023-02-09	2023-02-08	2023-03-02	2023-02-10	2023-04-15	2023-03-14	2023-05-13	2023-05-02	2023-06-12	2023-05-08	2023-07-17	2023-05-22	2023-08-21	2023-09-05	2023-12-19
SN-CETUD-332065-CS-COS / Recrutement d'un cabinet pour l'accompagnement du CETUD dans l'organisation d'un concours pour la toponymie et l'identité visuelle des stations du BRT	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		32,000.00	0.00	Annulé	2023-02-08	2023-02-03	2023-03-01		2023-04-14					2023-05-14		2023-06-18		2023-12-15	
SN-CETUD-166818-CS-COS / Assistance technique des opérateurs pour l'intégration tarifaire	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		49,000.00	0.00	Annulé	2022-12-05		2022-12-25		2023-02-07					2023-03-09		2023-04-18		2023-07-17	
SN-CETUD-361000-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour la structuration institutionnelle, les études architecturales et techniques du centre de formation polyvalent aux métiers du transport	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		249,750.00	0.00	Annulé	2023-06-12	2023-07-07	2023-07-03		2023-08-16		2023-09-13	2023-10-13		2023-11-17		2023-12-22		2024-12-21	

SN-CETUD-282457-CS-QCBS / Audit technique des travaux BRT	IDA / 60580	BRT infrastructure, fleet, and systems	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2022-05-02	2022-07-26	2022-05-23		2022-07-06			2022-08-03	2022-09-02	2022-10-07	2022-11-11	2023-11-11				
SN-CETUD-224065-CS-CQS / Assistance et accompagnement ent à l'utilisation des logiciels (TOMPRO, TOMPAE, TOMMARCHE, TOMTASPIN, TOMSTOCK, TOMCONSONO)	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		16,287.00	0.00	Annulé	2021-03-24	2023-01-23	2021-04-08		2021-05-08					2021-05-18	2021-06-07	2023-06-07				
SN-CETUD-343466-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant t pour la supervision des trav aux des gares et aires de sta tionnement en trois (03) lots distincts	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National		222,694.00	0.00	Signé	2023-06-20	2023-06-13	2023-07-11	2023-11-15	2023-08-24	2024-01-19		2023-09-21	2024-03-05	2023-10-21	2024-04-19	2023-11-25	2024-06-20	2023-12-30	2024-12-03	2024-12-29
SN-CETUD-361244-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant t pour l'élaboration du Plan st ratégique de développement du CETUD	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National		83,200.00	0.00	Annulé	2024-02-09		2024-03-01		2024-04-14			2024-05-12	2024-06-11	2024-07-16		2024-08-20		2024-12-18		
SN-CETUD-405141-CS-CQS / Sélection d'un Cabinet pour l a pré évaluation et l'évaluati on finale du Projet BRT	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		285,000.00	0.00	En cours d'exécut ion	2024-03-05	2024-03-19	2024-03-26	2024-11-25	2024-05-09					2024-06-08		2024-07-13		2024-10-11		
SN-CETUD-361239-CS-QCBS / Etude de mise à niveau des réseaux du réseau d'assaini sement des eaux usées sur l es zones sensibles du BRT	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National		166,400.00	0.00	En cours d'exécut ion	2024-04-25	2024-07-11	2024-05-16	2024-12-02	2024-06-29			2024-07-27	2024-08-11	2024-09-01		2024-10-02		2024-12-31		
SN-CETUD-442562-CS-CQS / Enquête de satisfaction des u sagers du transport public	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		40,125.00	0.00	Signé	2024-08-16	2024-09-26	2024-08-31	2024-11-20	2024-09-25	2025-02-06				2024-10-25	2025-03-25	2024-11-29	2025-07-21	2024-12-29		
SN-CETUD-361256-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant pour l'évaluation de la mise e n œuvre du PAR	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		46,100.00	0.00	En cours d'exécut ion	2024-09-20	2024-10-30	2024-10-11	2025-02-17	2024-11-24					2024-12-24		2025-01-28		2025-05-28		
SN-CETUD-386661-CS-CQS / Sélection d'un cabinet pour l' animation et la sensibilisatio n des riverains le long du cor ridor du BRT	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		72,000.00	0.00	Annulé	2024-09-25		2024-10-16		2024-11-29					2024-12-29		2025-02-02		2025-06-02		
SN-CETUD-443060-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet po ur la conduite de l'inventaire des biens de la Concession d u BRT	IDA / 60590	BRT infrastructure, fleet, and systems	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		49,200.00	0.00	En cours d'exécut ion	2024-09-13	2024-10-11	2024-10-04	2024-11-06	2024-11-17					2024-12-17		2025-01-21		2025-05-21		
SN-CETUD-461124-CS-CQS / Audit environnemental et soc ial de la mise en œuvre du P GES, de l'EIES et des études complémentaires du projet B RT	IDA / 60590	BRT infrastructure, fleet, and systems	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		50,000.00	0.00	En cours d'exécut ion	2024-11-22	2025-02-06	2024-12-13	2025-02-18	2025-01-26					2025-02-25		2025-03-12		2025-06-30		
SN-CETUD-495347-CS-CQS / Audit financier de l'exploitati on du BRT	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National		335,000.00	0.00	Annulé	2025-09-10		2025-10-01		2025-11-14			2025-12-12	2026-01-11	2026-02-15		2026-03-22		2026-06-20		
SN-CETUD-361240-CS-QCBS / Etude pour la mise en place d'un plan de gestion du GER des aménagements du BRT	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National		166,400.00	0.00	Annulé	2025-10-24		2025-11-14		2025-12-28			2026-01-25	2026-02-24	2026-03-31		2026-05-05		2026-09-02		
SN-CETUD-507389-CS-QCBS / Réalisation de campagne IE C	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National		480,000.00	0.00	En cours d'exécut ion	2025-09-12	2025-11-08	2025-10-03	2025-12-15	2025-11-16	2026-02-11		2025-12-14	2026-03-13	2026-01-13	2026-03-27	2026-02-17	2026-04-22	2026-03-24	2026-07-22	
SN-CETUD-507390-CS-CQS / Revue et organisation de l'ar chivage du projet	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En cours d'exécut ion	2025-09-25	2025-12-23	2025-10-16	2026-02-10	2025-11-29					2025-12-29		2026-02-02		2026-05-03		
SN-CETUD-507449-CS-CQS / Evaluation technique des infr astructures routières et des é quipements connexes du BR T	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		141,000.00	0.00	Annulé	2025-09-30		2025-10-21		2025-12-04					2026-01-03		2026-02-07		2026-06-07		
SN-CETUD-507474-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet p our la mise en œuvre du plan de formation pour le person nel du centre de la mobilité	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National		175,800.00	0.00	En cours d'exécut ion	2025-10-09	2025-12-15	2025-10-30	2026-05-05	2025-12-13			2026-01-10	2026-02-09	2026-03-16		2026-04-20		2026-07-19		
SN-CETUD-507482-CS-QCBS / Etude technique d'exécutio n et élaboration DAO des am énagements autour du BRT	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National		153,000.00	0.00	En cours d'exécut ion	2025-10-23	2025-10-03	2025-11-13		2025-12-27			2026-01-24	2026-02-23	2026-03-30		2026-05-04		2026-09-01		
SN-CETUD-524002-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet p our l'actualisation de l'étude d'impact environnemental et social (EIES) du projet RTC	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National		175,000.00	0.00	En cours d'exécut ion	2025-11-30	2026-01-12	2025-12-21		2026-02-03			2026-03-03	2026-04-02	2026-05-07		2026-06-11		2026-10-09		
SN-CETUD-524005-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet p our la capitalisation du projet BRT	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National		350,000.00	0.00	En cours d'exécut ion	2025-12-30	2026-01-29	2026-01-20	2026-03-24	2026-03-05			2026-04-02	2026-05-02	2026-06-06		2026-07-11		2026-10-09		

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify d/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
C12/17 / Recrutement d'un expert en suivi évaluation	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individual	Limited		30,000.00	0.00	Annulé	2017-10-08		2017-10-13		2017-11-03		2017-12-08		2018-12-08	
C013/17 / Recrutement d'un ingénieur en aménagement	IDA / 60580	Capacity building and project management	A posteriori	Individual	Open		30,000.00	0.00	Annulé	2018-02-12		2018-04-02		2018-04-23		2018-05-28		2019-05-31	

C 011/17 / Recrutement d'un urbaniste spécialisé en planification des transports	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	Annulé	2017-07-10		2017-08-28		2017-09-18		2017-10-23		2018-04-21	
C 007/17 / Recrutement d'un consultant pour l'évaluation des risques sociaux et plan d'engagement des parties prenantes y compris un mécanisme de plaintes et de litiges dans le cadre du BRT	IDA / 60590	BRT infrastructure, fleet, and systems	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	Annulé	2017-06-20		2017-06-20		2017-06-20		2017-07-11		2018-01-07	
S-20 CETUD / Recrutement d'un assistant en charge des dossiers des PAP (CETUD)	IDA / 60580	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		15,000.00	0.00	Annulé	2018-01-04		2018-02-03		2018-02-12		2018-02-28		2019-02-28	
S-19 CETUD / recrutement d'un agent administratif	IDA / 60580	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		15,000.00	0.00	Annulé	2018-01-04		2018-02-06		2018-02-08		2018-02-27		2019-02-28	
S-18 CETUD / Recrutement d'un chargé de la base de données (CETUD)	IDA / 60580	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		28,000.00	0.00	Annulé	2018-01-04		2018-02-07		2018-02-14		2018-02-28		2019-03-01	
S-17 CETUD / recrutement d'un sociologue en appui au suivi des mesures d'accompagnement sociales du BRT (CETUD)	IDA / 60580	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	Annulé	2018-01-04		2018-02-11		2018-02-20		2018-03-01		2019-03-04	
C003/17 / recrutement d'un spécialiste en passation des marchés	IDA / 60580	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	Annulé	2017-06-18		2017-06-23		2017-07-14		2017-07-28		2018-07-28	
C004/17 / Recrutement d'un ingénieur circulation et sécurité routière	IDA / 60580	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	Annulé	2018-02-12		2018-03-19		2018-04-09		2018-04-23		2019-04-22	
C 010/17 / Recrutement d'un expert en communication sociale	IDA / 60580	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	Annulé	2018-01-08		2018-01-13		2018-02-03		2018-03-10		2019-03-10	
SN-CETUD-61514-CS-INDV / Recrutement d'une Assistante de Direction	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Limited		31,270.00	3,823.57	Signé	2018-05-21	2018-05-21	2018-05-26	2020-06-04	2018-06-10	2020-01-06	2018-06-30	2020-01-16	2020-06-29	
SN-CETUD-61516-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'accompagnement de l'auditeur interne du CETUD	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Limited		39,088.00	26,098.42	Signé	2018-05-25	2018-06-21	2018-05-30	2018-07-23	2018-06-14	2018-09-06	2018-07-04	2018-09-16	2020-07-03	
SN-CETUD-64277-CS-CDS / Etude de la situation de référence du projet BRT	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		300,000.00	326,191.04	Signé	2018-06-26	2018-07-10	2018-07-26	2018-07-13			2018-09-30	2018-11-08	2019-04-28	
SN-CETUD-71059-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel en marketing digital	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Limited		24,430.00	17,325.67	Signé	2018-08-27	2018-09-10	2018-09-01	2019-01-14	2018-09-22	2019-03-21	2018-10-27	2019-03-29	2020-10-16	
SN-CETUD-71434-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la capitalisation photos et vidéos	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Limited		11,400.00	25,335.90	Signé	2018-09-19	2018-09-10	2018-09-24	2019-04-02	2018-10-15	2019-09-05	2018-11-19	2019-11-04	2019-11-19	
SN-CETUD-71437-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la conception de 3 éditions du magazine trimestriel d'information du CETUD et la production de publiprésentations	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Limited		24,430.00	39,374.26	Signé	2018-09-27	2019-01-21	2018-10-02	2019-05-21	2018-10-23	2019-08-26	2018-11-27	2019-10-09	2019-09-26	
SN-CETUD-71442-CS-INDV / Recrutement d'un consultant formateur en Marchés Publics	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Limited		3,250.00	0.00	Annulé	2018-11-14		2018-11-19		2018-12-10		2019-01-14		2019-01-17	
SN-CETUD-71448-CS-INDV / Recrutement d'un consultant en hydrocarbure	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		16,300.00	0.00	Annulé	2018-08-20	2018-08-06	2018-08-30				2018-11-03		2018-12-03	
SN-CETUD-71473-CS-INDV / Recrutement d'un prestataire en appui à la conception, à la préparation de l'extension du siège du CETUD	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Limited		12,200.00	0.00	Annulé	2018-08-30		2018-09-04		2018-09-25		2018-10-30		2019-04-28	
SN-CETUD-71735-CS-CDS / Programme de formation avec UTP	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,040.00	0.00	Annulé	2018-08-30	2018-09-10	2018-09-09	2018-10-24			2018-11-13		2018-11-16	
SN-CETUD-71922-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Marketing Communication	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Limited		89,580.00	0.00	Annulé	2018-10-16		2018-10-21		2018-11-11		2018-12-16		2020-12-05	
SN-CETUD-71503-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise à jour du manuel de procédures du CETUD	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Limited		16,287.00	0.00	Annulé	2018-09-28		2018-10-03		2018-10-24		2018-11-28		2019-02-26	
SN-CETUD-102660-CS-CDS / Contrôle d'assistance juridique avec Maître Habibou TOURE	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		66,000.00	44,187.00	Signé	2019-03-04	2019-05-05	2019-03-29	2019-05-15			2019-05-03	2019-06-17	2021-05-02	
SN-CETUD-89746-CS-CDS / MISSION DE COMMUNICATION, FACILITATION ET ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PAR DU PROJET BRT en 2 lots	IDA / 60590	BRT infrastructure, fleet, and systems	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		243,402.04	0.00	Annulé	2018-12-27	2019-01-22	2019-01-21				2019-03-27		2020-03-26	
SN-CETUD-102901-CS-CDS / Mission de communication, facilitation et accompagnement social dans le cadre de la mise en œuvre du par du projet avec ENDA JEUNESSE ACTION (EJA)	IDA / 60590	BRT infrastructure, fleet, and systems	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		234,000.00	206,319.30	Signé	2019-03-19	2019-03-21	2019-04-18	2019-03-21			2019-05-23	2019-06-06	2021-05-22	

SN-CETUD-133913-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour l'élaboration d'offres de formation en lien avec la mobilité numérique	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Limited		29,000.00	30,374.28	Signé	2019-09-26	2019-10-08	2019-10-11	2019-10-04	2019-11-01	2019-11-25	2019-11-21	2019-12-11	2020-01-20	
SN-CETUD-166816-CS-INDV / Assistance technique pour l'adaptation du cadre réglementaire et revue du système d'attribution des autorisations de Transport	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Individuel	Limited		49,000.00	49,152.45	Signé	2020-04-30	2021-11-23	2020-05-20	2022-04-15	2020-06-09	2022-07-25	2020-07-04	2022-10-14	2022-07-04	
SN-CETUD-95257-CS-CDS / Sélection d'un consultant pour la digitalisation du réseau de transport collectif de Dakar	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		50,000.00	0.00	Annulé	2019-03-04	2019-02-18	2019-03-24	2019-04-02			2019-04-28		2019-07-27	
SN-CETUD-183339-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le contrôle et le suivi de la réalisation des câblages des réseaux informatiques du BRT et du CETUD	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Limited		8,143.00	8,517.35	Signé	2020-08-26	2020-08-25	2020-08-28	2021-01-20	2020-09-07	2021-08-05	2020-09-17	2021-08-19	2021-09-17	
SN-CETUD-183050-CS-INDV / Recrutement d'un garant de probité	IDA / 60580	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Limited		29,315.00	33,277.50	Signé	2020-08-03	2020-08-14	2020-08-08	2020-10-01	2020-09-02	2020-12-18	2020-09-17	2021-02-01	2020-12-06	
SN-CETUD-194745-CS-CDS / Contrat d'assistance juridique avec Maître Habibatu TOURE	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		42,345.00	44,298.02	Signé	2020-09-30	2021-06-18	2020-10-10	2021-07-28			2020-11-04	2021-08-13	2021-11-04	
SN-CETUD-55674-CS-INDV / Assistance technique pour l'animation de la plateforme de concertation des opérateurs locaux de transport pour la restructuration	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Individuel	Limited		55,000.00	31,083.66	Signé	2020-11-12	2020-12-24	2021-11-22	2021-03-02	2020-12-07	2021-11-16	2020-12-27	2022-01-01	2022-12-17	
SN-CETUD-203257-CS-INDV / Recrutement d'un conseiller financier	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Limited		48,860.00	53,489.02	Signé	2020-11-12	2020-11-09	2020-11-22	2020-11-13	2020-12-17	2021-01-29	2021-01-06	2021-02-28	2021-07-05	
SN-CETUD-203258-CS-INDV / Recrutement d'un conseiller en fiscalité	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Limited		16,287.00	53,489.02	Signé	2020-11-12	2020-11-09	2020-11-17	2020-11-13	2020-11-27	2021-02-04	2021-01-01	2021-02-16	2021-06-30	
SN-CETUD-203260-CS-INDV / Recrutement d'un conseiller en stratégie	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Limited		48,860.00	47,900.61	Signé	2020-11-12	2020-11-09	2020-11-22	2020-11-26	2020-12-17	2021-01-29	2021-01-06	2021-02-16	2021-07-05	
SN-CETUD-61515-CS-CDS / Recrutement d'un chef de l'unité exploitation et intégration des réseaux de transport	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		69,577.00	0.00	Annulé	2018-06-25		2018-07-25				2018-09-03		2020-09-02	
SN-CETUD-102885-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Marketing et Communication	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		62,150.00	0.00	Annulé	2019-04-23		2019-06-12		2019-06-22		2019-07-22		2022-07-21	
SN-CETUD-212414-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour l'évaluation à mi-parcours du Projet Bus Rapid Transit (BRT)	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Limited		40,717.00	13,630.16	Signé	2021-01-19	2021-01-12	2021-01-24	2021-01-21	2021-02-13	2021-03-12	2021-02-23	2021-03-24	2021-04-09	
SN-CETUD-166749-CS-INDV / Assistance technique pour le développement d'une plateforme de coordination et de concertation	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Individuel	Limited		49,000.00	0.00	Annulé	2020-04-30	2020-08-28	2020-05-20		2020-06-09		2020-07-04		2022-07-04	
SN-CETUD-230096-CS-INDV / Recrutement d'un Project Management Officer (PMO) pour la coordination et le pilotage du projet BRT	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Limited		65,147.00	54,303.22	Signé	2021-05-03	2021-05-17	2021-05-13	2021-10-07	2021-06-03	2022-02-08	2021-06-23	2022-04-01	2022-06-23	
SN-CETUD-209243-CS-INDV / Recrutement d'un Coordonnateur Adjoint	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		73,294.00	0.00	Annulé	2020-12-18	2020-12-22	2021-02-06		2021-02-16		2021-03-08		2023-03-08	
SN-CETUD-203261-CS-INDV / Recrutement d'un conseiller en matériel roulant électrique	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Limited		16,287.00	0.00	Annulé	2020-11-12	2020-11-09	2020-11-17	2020-11-26	2020-12-12		2021-01-01		2021-06-30	
SN-CETUD-55673-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'assistance technique pour l'adaptation du cadre réglementaire et revue du système d'attribution des autorisations de transport	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Individuel	Limited		55,000.00	0.00	Annulé	2018-05-06	2021-11-09	2018-05-11		2018-06-01		2018-07-06		2018-11-03	
SN-CETUD-287506-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel pour la collecte de données pour la numérisation du réseau de transport collectif de Dakar	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Individuel	Limited		49,000.00	0.00	Signé	2022-04-29	2022-05-31	2022-05-04	2022-06-24	2022-05-25	2022-09-02	2022-06-29	2022-09-20	2022-12-26	
SN-CETUD-295404-CS-INDV / Recrutement du chef de projet pour l'élaboration du schéma directeur du système d'infrastructure	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Individuel	Limited		50,912.00	0.00	Signé	2022-06-10	2022-06-22	2022-06-15	2022-07-23	2022-07-06	2022-09-30	2022-08-10	2023-08-21	2023-02-06	
SN-CETUD-209255-CS-INDV / Recrutement d'un expert en communication, développement organisationnel et Marketing	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		62,223.00	0.00	Annulé	2020-12-18	2020-12-22	2021-02-06		2021-02-16		2021-03-08		2023-03-08	
SN-CETUD-231375-CS-INDV / Recrutement d'un consultant en exploitation de transport de masse	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Limited		58,632.00	0.00	Annulé	2023-01-02		2023-01-12		2023-01-27		2023-02-16		2024-02-16	
SN-CETUD-209231-CS-INDV / Recrutement d'un chef de l'unité infrastructures	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		71,449.00	0.00	Annulé	2020-12-18	2020-12-22	2021-02-06		2021-02-16		2021-03-08		2023-03-08	

SN-CETUD-252637-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Passation des Marchés et en Gestion de Contrats (SPMCC)	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		50,977.20	0.00	Annulé	2021-09-20	2021-09-10	2021-11-08		2021-11-29		2022-01-03		2022-07-02
SN-CETUD-209263-CS-INDV / Recrutement d'un chef de l'unité exploitation et intégration des réseaux de transport	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		69,577.00	0.00	Annulé	2020-12-18	2020-12-22	2021-02-06		2021-02-16		2021-03-08		2023-03-08
SN-CETUD-241319-CS-CDS / Etude T00 (Projet « Quartier bas carbone pour la gare Petersen de Dakar »)	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		74,249.00	0.00	Annulé	2022-07-19		2022-07-24				2022-09-03		2023-06-03
SN-CETUD-166817-CS-INDV / Assistance pour la mise en place d'un schéma organisationnel pour l'exploitation des lignes de rabattement	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Individuel	Limited		25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-01-24	2023-01-27	2023-02-13	2023-05-22	2023-03-05		2023-03-30		2023-06-28
SN-CETUD-332063-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la capture d'images et la conception de vidéos pour les activités de sensibilisation sur le projet BRT	IDA / 60590	Road Safety	A posteriori	Individuel	Limited		35,000.00	0.00	Signé	2023-02-08	2023-02-16	2023-02-13	2023-08-11	2023-03-06	2023-09-12	2023-04-10	2023-11-24	2023-10-07
SN-CETUD-102896-CS-INDV / Recrutement d'un Ingénieur Trafic et Circulation	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		94,000.00	0.00	Annulé	2020-01-01		2020-02-20		2020-03-01		2020-03-31		2022-03-31
SN-CETUD-341747-CS-CDS / Renouvellement contrat d'assistance juridique	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		48,100.00	0.00	Signé	2023-03-30	2023-04-07	2023-04-09	2023-04-12			2023-06-13	2023-05-04	2024-06-12
SN-CETUD-190245-CS-QCBS / Sélection d'un consultant pour l'élaboration d'un plan stratégique pour la mise en œuvre de la composante sécurité routière du BRT	IDA / 60590	Road Safety	A posteriori	Individuel	Limited		25,000.00	0.00	Annulé	2020-09-30	2020-10-16	2020-10-05	2021-01-07	2020-10-26		2020-11-10		2021-01-09
SN-CETUD-347674-CS-CDS / Renouvellement du contrat du conseiller en fiscalité locale	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		31,400.00	0.00	Signé	2023-04-04	2023-04-07	2023-04-14	2023-04-12			2023-06-18	2023-05-04	2024-06-17
SN-CETUD-71491-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Comptable	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Limited		35,830.00	0.00	Annulé	2018-09-03		2018-09-08		2018-09-29		2018-11-03		2020-10-23
SN-CETUD-209242-CS-INDV / Recrutement d'un Ingénieur en Aménagement Urbain	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		62,223.00	0.00	Annulé	2020-12-18	2020-12-22	2021-02-06		2021-02-16		2021-03-08		2023-03-08
SN-CETUD-102898-CS-INDV / Recrutement d'un Ingénieur en exploitation	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		119,000.00	0.00	Annulé	2019-04-11	2019-04-18	2019-05-31		2019-06-10		2019-07-10		2021-10-27
SN-CETUD-71501-CS-INDV / Recrutement d'un ingénieur chargé des études générales et techniques	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Limited		89,580.00	0.00	Annulé	2018-10-04	2019-04-18	2018-10-09		2018-10-30		2018-12-04		2020-11-23
SN-CETUD-102897-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en circulation / sécurité routière	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		127,000.00	0.00	Annulé	2019-04-11	2020-12-17	2019-05-31		2019-06-10		2019-07-10		2022-07-09
SN-CETUD-102890-CS-INDV / Recrutement d'un Ingénieur informatique Assistant	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		62,000.00	0.00	Annulé	2019-04-25	2019-05-21	2019-06-14		2019-06-24		2019-07-14		2022-07-13
SN-CETUD-102900-CS-INDV / Recrutement d'un Ingénieur systèmes	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		141,000.00	0.00	Annulé	2019-04-18	2019-04-18	2019-06-07		2019-06-17		2019-07-17		2022-07-16
SN-CETUD-102891-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Comptable	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		62,000.00	0.00	Annulé	2019-04-22		2019-06-11		2019-06-21		2019-07-21		2022-07-20
SN-CETUD-209270-CS-INDV / Ingénieur spécialisé en exploitation et intégration de réseaux de transports urbains	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		62,223.00	0.00	Annulé	2020-12-18	2020-12-22	2021-02-06		2021-02-16		2021-03-08		2023-03-08
SN-CETUD-102892-CS-INDV / Recrutement d'un Archiviste	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open		46,000.00	0.00	Annulé	2019-04-24	2019-04-18	2019-06-13	2019-10-10	2019-06-23	2020-01-06	2019-08-03		2022-08-02
SN-CETUD-367324-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel en marketing digital pour le projet BRT	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Individuel	Limited		8,200.00	0.00	Signé	2023-06-30	2023-06-22	2023-07-05	2023-10-20	2023-07-26	2023-11-09	2023-08-30	2023-12-11	2024-02-26
SN-CETUD-241313-CS-CDS / Etude de l'élaboration d'un Plan de Mobilité Urbaine Souhaitable (PMUS) pour l'agglomération de Dakar	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		258,944.00	0.00	Annulé	2021-07-15		2021-08-04				2021-09-23		2022-07-21
SN-CETUD-361248-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel en appui pour la mise en place du centre de gestion de la mobilité	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open - National		29,952.00	0.00	Annulé	2024-02-15		2024-04-04		2024-04-25		2024-05-30		2024-11-26
SN-CETUD-347668-CS-CDS / Renouvellement du contrat du conseiller financier	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		47,100.00	0.00	En cours d'exécution	2023-12-15	2023-12-11	2023-12-25				2024-02-28		2025-02-27
SN-CETUD-398465-CS-INDV / Revue technique et organisationnelle des travaux de réalisation des infrastructures routières et des équipements connexes du projet pilote de Bus Rapid Transit (BRT) à Dakar	IDA / 60590	BRT infrastructure, fleet, and systems	A posteriori	Individuel	Open - National		165,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-01-30	2025-12-30	2024-03-19		2024-04-09		2024-05-14		2024-07-13

SN-CETUD-409960-CS-CDS / Elaboration du plan stratégique de développement du CETUD	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		80,000.00	0.00	Signé	2024-03-05	2024-03-12	2024-03-15	2024-03-04			2024-05-19	2024-07-08	2024-11-15	
SN-CETUD-442564-CS-CDS / Mission d'assistance technique à la mise en œuvre du Master interuniversitaire en Transport et Mobilité Numérique (MITMN)	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		350,000.00	0.00	Signé	2024-09-05	2025-04-24	2024-09-15	2025-07-26			2024-11-19	2025-12-05	2025-03-19	
SN-CETUD-323563-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation du magazine mobilité	IDA / 60590	Road Safety	A posteriori	Individuel	Limited - National		35,000.00	0.00	Annulé	2024-10-08		2024-10-13		2024-10-28		2024-11-12		2024-12-12	
SN-CETUD-452394-CS-CQ5 / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise en œuvre de la plateforme de gestion des tarifs sociaux	IDA / 60590	BRT infrastructure, fleet, and systems	A posteriori	Individuel	Open - National		42,500.00	0.00	En cours d'exécution	2024-11-20	2024-11-13	2025-01-08		2025-01-29		2025-03-05		2025-05-04	
SN-CETUD-466627-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la digitalisation des courriers physiques du CETUD	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Individuel	Open - National		61,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-02-25	2025-02-14	2025-03-31		2025-04-10		2025-04-24		2025-06-23	
SN-CETUD-470628-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise en œuvre de l'intranet du CETUD	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open - National		47,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-02-27	2025-02-14	2025-04-02		2025-04-17		2025-05-02		2025-07-31	
SN-CETUD-470631-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la récupération, le traitement des données du BRT et le déploiement d'une solution BI	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Open - National		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-02-20	2025-02-14	2025-03-21		2025-03-31		2025-04-24		2025-07-23	
SN-CETUD-486927-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel en marketing digital pour le projet	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Limited - National		25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-04-30	2025-05-28	2025-05-05		2025-05-26		2025-06-30		2025-12-27	
SN-CETUD-486925-CS-CDS / Assistance juridique pour la clôture	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		33,500.00	0.00	En cours d'exécution	2025-08-15	2025-09-08	2025-08-25				2025-09-14		2026-07-11	
SN-CETUD-476540-CS-CDS / Sélection d'un consultant pour l'étude de référence sur les comportements de mobilité autour du BRT à Dakar	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		156,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-08-08	2025-10-24	2025-08-18				2025-09-12		2025-12-11	
SN-CETUD-364621-CS-INDV / Développement de la plateforme Web de gestion et de suivi de carrières et alumni	IDA / 73070	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Individuel	Limited - National		8,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-10-20	2025-10-22	2025-10-25		2025-11-09		2025-12-14		2026-02-12	
SN-CETUD-507451-CS-INDV / Recrutement d'un prestataire spécialisé pour la sécurisation du réseau informatique, l'extension du système de pointage et de la téléphonie, ainsi que l'interconnexion entre le Centre de Mobilité et le	IDA / 60590	Public transport network restructuring and road works	A posteriori	Individuel	Limited - National		53,000.00	0.00	Annulé	2025-10-09		2025-10-14		2025-11-04		2025-12-09		2026-04-08	
SN-CETUD-524008-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'appui à l'élaboration du rapport finale du projet BRT	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Limited - National		90,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-12-27	2026-01-29	2026-01-01		2026-01-22		2026-02-26		2026-08-25	
SN-CETUD-386569-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise en œuvre de la charte graphique du réseau de transport en commun (BRT+ Rabattements)	IDA / 60590	Capacity building and project management	A posteriori	Individuel	Limited - National		40,000.00	0.00	Annulé	2026-03-31		2026-04-05		2026-04-20		2026-05-19		2026-06-18	